

**AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROJETO - BRT ARICANDUVA
ACORDO EMPRÉSTIMO Nº 9081-BR**

À / (AO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB
UNIDADE GERENCIADORA DO PROJETO - UGP
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)
BANCO MUNDIAL
São Paulo - SP

Consoante Termo de Contrato nº 074/SIURB/24, firmado com a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, procedemos à auditoria das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do PROJETO BRT ARICANDUVA - ACORDO DE EMPRÉSTIMO - Nº 9081-BR, firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, cujo valor é de U\$\$ 121.250.000,00 (cento e vinte e um milhões e duzentos e cinquenta mil dólares americanos), sendo U\$\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de dólares americanos), provenientes do financiamento do BIRD e U\$\$ 24.250.000,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e cinquenta mil dólares americanos), como contrapartida, para ser executado e implementado em 60 meses, conforme Termo de Referência.

Apresentamos na sequência os relatórios e anexos correspondentes indicados:

- Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, com base nos demonstrativos financeiros - IFR, e a respectiva nota explicativa;
- Controles Internos;
- Aquisições e Contratação de Consultores; e
- Cumprimento das disposições oficiais de execução do Projeto.

Os anexos correspondentes a:

- Demonstrativos Financeiros-IFR;
- Notas Explicativas; e
- Conciliação da Conta Designada.

- **SUMÁRIO**

• <u>Descrição</u>	<u>página</u>
Demonstrativos Financeiros 1S24	3-4
Conciliação da Conta Designada 1S24	5-6
Extratos Bancários 1S24	7
Notas Explicativas 1S24	8-9
Demonstrativos Financeiros 2S24	10-11
Conciliação da Conta Designada 2S24	12-13
Extratos Bancários 2S24	14
Notas Explicativas 2S24	15-20
Relatório do Auditor Independente	21-24
Sistema de Controle Interno	25-27

• Demonstrativos Financeiros-IFR

IFR 1A - 1S24-BRL

   Empreendimento 9061-BR - Projeto P10142 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal									
IFR 1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria									
Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda BRL - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024									
IFR 1A - 1S24 - BRL									
	1º Semestre	Realizado		1º Semestre	Planejado		1º Semestre	Variação	
	Ano	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado	Ano	Ano	Acumulado	
Conta Designada (Inicial)	30.754.452,82								
Rendimentos (Períodos Anteriores)	393.426,14								
Sub-Total	31.147.878,96								
Rendimentos (Período Atual)	1.191.076,41								
Total do Saldo de Abertura	32.338.955,37								
Fontes de Recursos									
Contrapartida	6.981.445,77	6.981.445,77	7.162.879,93						
BRPD - Conta Designada	49.014.498,63	49.014.498,63	88.768.951,45						
BRPD - Reservas	-	-	-						
BRPD - Pagamento Direto	-	-	-						
Total de Entrada de Recursos	55.995.944,40	55.995.944,40	76.831.831,38						
Total de Origem de Recursos (RM + CP)	78.335.864,60	55.995.944,40	76.831.831,38						
Categorias de Despesas									
Contrapartida									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	400.147,27	400.147,27	591.561,43	21.768.062,95	21.768.062,95	22.771.064,95	-21.367.915,99	-21.367.915,99	-22.189.363,52
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	4.877.000,00	-	-	-4.877.000,00
03 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso de Fundos - Contrapartida	400.147,27	400.147,27	591.561,43	21.768.062,95	21.768.062,95	27.648.064,95	-21.367.915,99	-21.367.915,99	-26.866.363,52
BRPD									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	-	-	-	-	-	75.521.571,00	-	-	-75.521.571,00
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	58.015.594,00	-19.999.990,00	-19.999.990,00	-58.015.594,00
03 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	3.312.837,92	-3.312.837,92	-3.312.837,92	-6.645.051,32
04 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	259.515,35	-259.515,35	-259.515,35	-509.030,70
Uso de Fundos - Banco	0,00	0,00	0,00	22.572.103,27	22.572.103,27	140.893.103,27	-23.572.103,27	-23.572.103,27	-140.893.103,27
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	400.147,27	400.147,27	591.561,43	43.340.166,22	43.340.166,22	168.541.168,22	-44.940.018,95	-44.940.018,95	-167.689.466,79
Saldo do Encerramento									
Conta Designada	89.789.951,45	49.014.498,63	88.768.951,45						
Rendimentos	1.573.407,58								
Saldo do Encerramento - BRPD	71.344.359,03	49.014.498,63	88.768.951,45						
Contrapartida	6.561.298,50	6.561.298,50	6.561.298,50						
Saldo do Encerramento	77.905.657,53								

Notas Explicativas: Vê-se Anexo
Data Original: 28/06/2024
Revisão: 30/06/2024
Elaborado: SISEFPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Alcântara - Controlador BRT-MA
Revisado por: Rubens Murtinho e Ricardo Chaves

Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP

IFR 1A - 1S24-USD

   Empreendimento 9061-BR - Projeto P10142 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal									
IFR 1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria									
Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda USD - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024									
IFR 1A - 1S24 - USD									
	1º Semestre	Realizado		1º Semestre	Planejado		1º Semestre	Variação	
	Ano	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado	Ano	Ano	Acumulado	
Conta Designada (Inicial)	3.753.243,81								
Rendimentos (Períodos Anteriores)	69.975,54								
Sub-Total	3.823.219,35								
Rendimentos (Período Atual)	214.420,21								
Total do Saldo de Abertura	4.037.639,56								
Fontes de Recursos									
Contrapartida	1.235.954,18	1.235.954,18	1.288.560,67						
BRPD - Conta Designada	8.617.301,74	8.617.301,74	12.556.855,65						
BRPD - Reservas	-	-	-						
BRPD - Pagamento Direto	-	-	-						
Total de Entrada de Recursos	9.853.255,92	9.853.255,92	13.845.416,32						
Total de Origem de Recursos (RM + CP)	14.090.162,58	9.853.255,92	13.845.416,32						
Categorias de Despesas									
Contrapartida									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	71.983,17	71.983,17	704.639,05	3.915.893,96	3.915.893,96	4.096.025,70	-3.843.910,79	-3.843.910,79	-3.391.286,04
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	84.352,51	-	-	-84.352,51
03 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso de Fundos - Contrapartida	71.983,17	71.983,17	704.639,05	3.915.893,96	3.915.893,96	4.096.025,70	-3.843.910,79	-3.843.910,79	-3.391.286,04
BRPD									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	-	-	-	-	-	13.585.794,19	-	-	-13.585.794,19
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	10.076.740,72	-3.987.825,11	-3.987.825,11	-10.076.740,72
03 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	1.555.173,13	-595.919,08	-595.919,08	-1.555.173,12
04 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	111.892,30	-46.854,66	-46.854,66	-111.892,30
Uso de Fundos - Banco	0,00	0,00	0,00	4.249.425,85	4.249.425,85	23.329.319,34	-4.249.425,85	-4.249.425,85	-25.329.319,34
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	71.983,17	71.983,17	704.639,05	8.165.319,82	8.165.319,82	30.265.399,55	-8.084.326,64	-8.084.326,64	-30.162.348,69
Saldo do Encerramento									
Conta Designada	12.507.955,95	8.617.301,74	12.556.855,65						
Rendimentos	283.402,76								
Saldo do Encerramento - BRPD	12.824.258,48	8.617.301,74	12.556.855,65						
Contrapartida	1.163.301,01	1.163.301,01	1.163.301,01						
Saldo do Encerramento	14.018.179,41								

Notas Explicativas: Vê-se Anexo
Data Original: 28/06/2024
Revisão: 30/06/2024
Elaborado: SISEFPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Alcântara - Controlador BRT-MA
Revisado por: Rubens Murtinho e Ricardo Chaves

Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP

IFR 1B-1S24-BRL

CONSELHO



BR T-MA

BR T-MA

BR T-MA



Empreendimento: 8001-85 - Projeto P1021-02 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1B - Demonstrativo de Investimentos por Componente

Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda BRL - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR 1B 1S24 BRL	Realizado			1º Semestre			Variação			Ano			Variação			Acumulado			
	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	
Componente 1. Desenvolvimento de um Sistema de BRT de alta qualidade no Corredor Antares	880.147,27	-	880.147,27	21.768.062,99	-	21.768.062,99	-21.887.919,68	-	-21.887.919,68	880.147,27	-	880.147,27	21.768.062,99	-	21.768.062,99	-21.887.919,68	-	-21.887.919,68	880.147,27
• Subcomponente 1.1. Construção de um sistema BRT	307.802,56	-	307.802,56	21.768.062,99	-	21.768.062,99	-21.400.709,38	-	-21.400.709,38	307.802,56	-	307.802,56	21.768.062,99	-	21.768.062,99	-21.400.709,38	-	-21.400.709,38	307.802,56
• Subcomponente 1.2. Especificação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor BRT	82.763,71	-	82.763,71	-	-	82.763,71	-	-	82.763,71	82.763,71	-	82.763,71	-	-	82.763,71	-	-	82.763,71	
Componente 2. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	18.999.850,00	-	18.999.850,00	-19.999.850,00	-	-19.999.850,00	-	-	-	18.999.850,00	-	18.999.850,00	-19.999.850,00	-	-19.999.850,00	-
• Subcomponente 2.1. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	18.999.850,00	-	18.999.850,00	-19.999.850,00	-	-19.999.850,00	-	-	-	18.999.850,00	-	18.999.850,00	-19.999.850,00	-	-19.999.850,00	-
Componente 3. Gestão de Projeto e Capacitação em Planejamento e Políticas de Transporte	-	-	-	3.872.183,27	-	3.872.183,27	-3.872.183,27	-	-3.872.183,27	-	-	-	3.872.183,27	-	3.872.183,27	-3.872.183,27	-	-3.872.183,27	-
• Subcomponente 3.1. Operação Clínica UGP	-	-	-	3.312.637,82	-	3.312.637,82	-3.312.637,82	-	-3.312.637,82	-	-	-	3.312.637,82	-	3.312.637,82	-3.312.637,82	-	-3.312.637,82	-
• Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Implementação/Validação do Projeto	-	-	-	258.515,35	-	258.515,35	-258.515,35	-	-258.515,35	-	-	-	258.515,35	-	258.515,35	-258.515,35	-	-258.515,35	-
• Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	880.147,27	0,00	880.147,27	21.768.062,99	23.875.103,27	45.346.166,26	-21.887.919,68	-23.875.103,27	44.840.816,86	880.147,27	0,00	880.147,27	21.768.062,99	23.875.103,27	45.346.166,26	-21.887.919,68	-23.875.103,27	44.840.816,86	880.147,27

Notas Explicativas: Vê-se Anexo Data Original: 28/06/2024

Revisão: 30/06/2024

Elaborado: SIGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Antares - Conselho BRT-MA

Revisado por: Roberto Murtado e Ricardo Chaves

Enviado em 10/08/2024 17:00:48

Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP

IFR 1B-1S24-USD

CONSELHO





SAO PAULO

ADMINISTRAÇÃO

TRANSPORTE



THE WORLD BANK

Empreendimento 8001-85 - Projeto P1021-02 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1B - Demonstrativo de Investimentos por Componente

Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda USD - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR 1B 1S24 USD	Realizado			1º Semestre			Variação			Ano			Variação			Acumulado			
	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	Contrapartida	BRLD	Total	
Componente 1. Desenvolvimento de um Sistema de BRT de alta qualidade no Corredor Antares	71.883,17	-	71.883,17	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.843.919,79	-	-3.843.919,79	71.883,17	-	71.883,17	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.843.919,79	-	-3.843.919,79	71.883,17
+ Subcomponente 1.1. Construção de um sistema BRT	25.280,28	-	25.280,28	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.840.803,91	-	-3.840.803,91	25.280,28	-	25.280,28	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.803.603,61	-	-3.803.603,61	25.280,28
+ Subcomponente 1.2. Especificação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor BRT	16.682,89	-	16.682,89	-	-	16.682,89	-	-	16.682,89	16.682,89	-	16.682,89	-	-	16.682,89	-	-	16.682,89	
Componente 2. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	3.587.825,11	-	3.587.825,11	-3.587.825,11	-	-3.587.825,11	-	-	-	3.587.825,11	-	3.587.825,11	-3.587.825,11	-	-3.587.825,11	-
+ Subcomponente 2.1. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	3.587.825,11	-	3.587.825,11	-3.587.825,11	-	-3.587.825,11	-	-	-	3.587.825,11	-	3.587.825,11	-3.587.825,11	-	-3.587.825,11	-
Componente 3. Gestão de Projeto e Capacitação em Planejamento e Políticas de Transporte	-	-	-	642.896,74	-	642.896,74	-642.896,74	-	-642.896,74	-	-	-	642.896,74	-	642.896,74	-642.896,74	-	-642.896,74	-
+ Subcomponente 3.1. Operação Clínica UGP	-	-	-	595.916,08	-	595.916,08	-595.916,08	-	-595.916,08	-	-	-	595.916,08	-	595.916,08	-595.916,08	-	-595.916,08	-
+ Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Implementação/Validação do Projeto	-	-	-	48.894,88	-	48.894,88	-48.894,88	-	-48.894,88	-	-	-	48.894,88	-	48.894,88	-48.894,88	-	-48.894,88	-
+ Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	71.883,17	0,00	71.883,17	3.915.893,96	4.240.425,85	8.156.319,82	-3.843.919,79	-4.240.425,85	-8.084.339,64	71.883,17	0,00	71.883,17	3.915.893,96	4.240.425,85	8.156.319,82	-3.843.919,79	-4.240.425,85	-8.084.339,64	71.883,17

Notas Explicativas: Vê-se Anexo

Data Original: 28/06/2024

Revisão: 30/06/2024

Elaborado: SIGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Antares - Conselho BRT-MA

Revisado por: Roberto Murtado e Ricardo Chaves

Em 06/07/2024, 17:06:15

Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP

IFR 1C-1S24-BRL

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/5MT - CONTRATO Nº 9081-BR			
CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA			
			IFR 1C
AGÊNCIA: 1897-X			
CONTA Nº: 20.335-1			
BANCO DO BRASIL S/A			
PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024 (EXPRESSO EM Reais)			
I. FUNDOS RECEBIDOS		TOTAL	
1. Saldo em 31/12/2023	BIRD	20.754.452,82	
	Rendimentos	383.428,14	21.137.880,96
2. Rendimento Financeiro	(01/01/2024 a 30/06/2024)	1.191.979,44	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD	(01/01/2024 a 30/06/2024)	49.014.498,63	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		71.344.359,03	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - BIRD		-	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	68.768.861,45	
	Rendimentos	1.575.497,58	71.344.359,03
Saldo da Conta		71.344.359,03	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		71.344.359,03	
Diferença		-	
Razão da Diferença			


 Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos


 Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

IFR 1C-1S24-USD

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT - CONTRATO Nº 9081-BR			
CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA			
			IFR 1C
AGÊNCIA: 1897-X			
CONTA Nº: 20.335-1			
BANCO DO BRASIL S/A			
PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024			
(EXPRESSO EM US Dólares)			
I. FUNDOS RECEBIDOS			TOTAL
1. Saldo em 31/12/2023	BIRD	3.733.553,91	
	Rendimentos	68.975,54	3.802.529,45
2. Rendimento Financeiro	(01/01/2024 a 30/06/2024)	214.427,21	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD	(01/01/2024 a 30/06/2024)	8.817.301,74	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		12.834.258,40	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD		-	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	12.550.855,65	
	Rendimentos	283.402,76	12.834.258,40
Saldo da Conta		12.834.258,40	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		12.834.258,40	
Diferença		-	
Razão da Diferença			


Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos


Ricardo de Meneses Dias
 Coordenador UGP

• Extratos Bancários e Investimentos

01/07/2024, 08:54

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G335010843267404016
 01/07/2024 08:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 20335-1 CORREDOR ARICANDUVA-BIRD
 Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		ORPAG ORIGEM EXTERIOR	57.363.158	49.014.498,63 C	
20/06/2024		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.014.498,63 D	0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD100053 AGNALDO DOS SANTOS GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843267404017
 01/07/2024 08:55:04

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 20335-1 CORREDOR ARICANDUVA-BIRD
 Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.050.384,58			1.818.082,941010		
20/06/2024	APLICAÇÃO	49.014.498,63			4.019.685,825693	12.193614316	5.837.768,766703
28/06/2024	SALDO ATUAL	71.344.359,03			5.837.768,766703		5.837.768,766703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.050.384,58
APLICAÇÕES (+)	49.014.498,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279.475,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279.475,82
SALDO ATUAL =	71.344.359,03

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JD100053 AGNALDO DOS SANTOS GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• Notas Explicativas



Projeto Corredor BRT Aricanduva – P169140 – LN IBRD 90810
IFR – 1º Semestre 2024 (1S24)
Notas Explicativas

- Até a presente data, não existiu execução financeira dos recursos do empréstimo;
- Em comparação ao IFR 2S23, os pagamentos referentes ao subcomponente 1.2 – Desapropriação, continuam sendo pagos no subcomponente 1.1 – Obras do BRT. Entretanto, o código da Natureza da Despesa está correto (44906100), bem como a Fonte de Recursos (Contrapartida Local). Na PLOA 2025, ora em elaboração, já consta a proposta de inclusão do subcomponente de forma correta (1.2 – desapropriações);
- Ainda em comparação ao IFR 2S23, não foi possível identificar a reversão do valor de R\$ 5.206,76, pagos incorretamente no ano de 2023. O executor informou que tal pagamento não poderá ser revertido, visto que ocorreu em exercício fiscal diferente do atual;
- No ano de 2024, foram identificados e lançados no presente IFR apenas 3 pagamentos, sendo 2 referentes ao componente de Desapropriação, pagos no subcomponente 1.1 – Obras do BRT, e 1 pagamento à SPObras, referente a APOIO TÉCNICO PREPARATÓRIO E EXECUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO BRT ARICANDUVA (1ª MEDIÇÃO). Com referência ao pagamento à SPObras, durante a missão de junho/2024 a TTL do projeto ficou de confirmar a elegibilidade desse serviço, informação não confirmada até o momento, sendo passível de futura in elegibilidade. Portanto os valores realizados que compõe o presente IFR ficaram da seguinte maneira, a título de contrapartida local;

IFR	SAÍDAS	SALDO C/C	CATEGORIA	OBJETO	TOTAL POR IFR - R\$
1S23	71.221,04	71.221,04	1.1	INELEGÍVEL	71.221,04
2S23	71.221,04	-	1.1	ESPORNO PGTO INELEGÍVEL	110.513,12
2S23	5.206,76	5.206,76	1.1	INELEGÍVEL	
2S23	276.327,40	161.534,16	1.1	MATERIAL EXPROPRIATÓRIO	
1S24	6.011,37	189.545,53	1.1	MATERIAL EXPROPRIATÓRIO	400.147,23
1S24	207.353,56	498.999,09	1.1	ELABORAÇÃO EDITAIS	
1S24	84.762,34	581.681,43	1.1	MATERIAL EXPROPRIATÓRIO	
ACUMULADO >					581.681,43

- Foi identificada transferências bancárias entre a Secretaria da Fazenda e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referente a depósitos judiciais no valor de R\$ 6.581.298,50. Esse valor foi lançado no IFR como Fonte de Fundos – Contrapartida, mas não como Uso de Fundos, visto que os processos judiciais ainda estão em curso. A UGP, a Gerenciadora e a Secretaria da Fazenda deverão realizar um acompanhamento efetivo da movimentação desses valores para comunicação permanente ao Banco. O lançamento desses valores na coluna Uso de Fundos será feito à medida que os valores depositados em conta judicial sejam transferidos aos expropriados;
- Os recursos do empréstimo encontram-se depositados/investidos na conta do Banco do Brasil (1997-X / 20.375-1), sendo o seguinte resultado até o momento e refletido no IFR 1C:

Página 1 de 2

Eng. José Wilson Losano
 Coordenador de Contas

Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador da
 UGP BRT Aricanduva



DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO C/I	OBJETO
30/10/2023				SALDO DE ABERTURA
31/10/2023	20.754.452,82	-	20.754.452,82	Desembolso nº 1
30/11/2023	194.372,67	-	20.948.825,49	Rendimento nov/23
29/12/2023	189.055,47	-	21.137.880,96	Rendimento dez/23
31/01/2024	201.846,21	-	21.338.627,17	Rendimento jan/24
29/02/2024	188.897,22	-	21.508.424,39	Rendimento fev/24
28/03/2024	176.507,53	-	21.684.931,92	Rendimento mar/24
30/04/2024	185.972,48	-	21.870.904,40	Rendimento abr/24
31/05/2024	179.460,18	-	22.050.384,58	Rendimento mai/24
29/06/2024	49.014.498,63	-	71.064.883,21	Desembolso nº 2
28/06/2024	279.475,82	-	71.344.359,03	Rendimento jun/24

Rendimentos 2023	383.428,14
Rendimentos 2024	1.191.979,44
Rendimento Total	1.575.407,58

7. Com referência a variação cambial, foi observada uma variação (perda) cambial de USD 547.395,23 em comparação ao Client Connection, onde o balanço no sistema mostra o valor de USD 13,098,250.86 a título de desembolsos efetuados devidos ao Banco e o extrato bancário da conta mostra o valor equivalente de USD 12,550,855.65 (conversão de USD 1 = R\$ 5,5589 – PTAX Venda de 28/06/2024), sem considerar os juros. Considerando os juros, o saldo bancário do executor é de USD 12,834,258.40, passando a variação cambial negativa para USD 263.992,48.
8. No tocante ao sistema SAFF, até o final do semestre 1924 o sistema ainda não estava operacional pela falta de liberação das informações necessárias por parte do executor. Essa liberação está prevista para o final de julho/2024.
9. Os IFRs 1-A e 1-B foram gerados a partir de um sistema piloto desenvolvido internamente pela equipe de gerenciamento do Programa (Consórcio BRTMA), obtendo as informações a partir de um API disponibilizado no site da PMSP. Esse sistema não pretende substituir o sistema SAFF no futuro.
10. Com referência ao planejamento, foi utilizada a LOA2024 – SIURB/BRT Aricanduva, bem como o planejamento elaborado pela Gerenciadora em janeiro/2024. A Gerenciadora não teve acesso às informações que deram origem a preparação da PLOA2024 em junho/2023, visto que os trabalhos de gerenciamento foram iniciados em outubro/2023.
11. Foi utilizado o dólar do dia 28/06/2024 (PTAX Venda – R\$ 5,5589) para a elaboração das planilhas em USD.


Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos


Ricardo de Menezes Dias
Coordenador de
UGP BRT Aricanduva

IFR 1B-2S24-USD

www.AudiLink.com.br

IFR 1C-2S24-BRL



THE WORLD BANK

Empresa: 9081-BR
Módulo: Município de São Paulo
Programa: Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal (Corredor Aricanduva)

AGÊNCIA EXECUTORA: SURBEMT - CONTRATO Nº 9081-BR			
CONDIÇÃO DA CONTA DEBENTADA			
AGÊNCIA: 1897-X			IFD: 1C
CONTA Nº: 20.339-1			
BANCO DO BRASIL S/A			
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (EXPRESSO EM REAIS BRASILEIROS)			
I. FUNDOS RECEBIDOS			TOTAL
1. Saldo em 30/06/2024	BIRD	66.768.951,45	
	Rendimentos	1.575.407,58	71.344.359,03
2. Rendimento Financeiro	(01/07/2024 A 31/12/2024)	3.719.738,85	
3. Desembolso do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD	(01/07/2024 A 31/12/2024)	-	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		75.064.097,88	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - BIRD		3.589.768,56	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	66.179.192,89	
	Rendimentos	5.295.148,43	71.474.329,32
Saldo da Conta		71.474.329,32	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		71.474.329,32	
Diferença		0,00	
Razão da Diferença			

Elaborado por: Ricardo Chavler
Revisado por: Rubens Munhoz

Governadora
Condição BRT-MA

Ing. Jose Wilson Losano
Coordenador da Central

Coordenador UGP
BRT Aricanduva - São Paulo

Ricardo de Menezes Dias
Chefe da Gabinete
SPQ/100

Ricardo de Menezes
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

IFR 1C-2S24-USD



THE WORLD BANK

Emprestimo: 9081-BR

Município: Município de São Paulo

Programa: Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal (Concedor Arcanduvá)

AGÊNCIA EXECUTORA: SURBISMT - CONTRATO Nº 9081-BR			
CONCiliação da Conta Designada			
AGÊNCIA: 1897-R		IFR-1C	
CONTA Nº: 20.335-1			
BANCO DO BRASIL S/A			
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (EXPRESSO EM DÓLARES AMERICANOS)			
I. FUNDOS RECEBIDOS		TOTAL	
1. Saldo em 30/06/2024	BRO	13.068.250,86	
	Rendimentos	254.413,96	13.352.951,84
2. Rendimento Financeiro	(01/07/2024 A 31/12/2024)	600.703,91	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BRO	(01/07/2024 A 31/12/2024)		
4. Fundos Disponíveis no Seremi (1+2+3)		13.953.368,76	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - BRO		712.355,67	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprados - Condeparatiba			
III. SALDO DA CONTA			
	BRO	12.385.995,21	
	Rendimentos	865.117,88	13.261.113,09
Saldo da Conta		13.261.113,09	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balanço		11.542.452,51	
Diferença		1.698.660,48	
Razão da Diferença:	1- Variação de 1.698.660,48 - total rendimentos acumulados. 1- Variação de 1.698.660,48 - variação cambial. Variação de 1.698.660,48 referente ao total de rendimentos e variação cambial		

Elaborado por: Ricardo Chavir
 Revisado por: Rubens Martins

Gerenciadora
 Consórcio BRT-MA

José Wilson Losano
 Chefe de Contas

Coordenador UGP
 BRT Arcanduvá - São Paulo

Ricardo de Menezes Dias
 Chefe de Gabinete

Ricardo de Menezes
 Coordenador da
 UGP BRT Arcanduvá

• Extratos Bancários e Investimentos

07/01/2025, 09:59

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

 G332070953480368005
 07/01/2025 09:59:13

Cliente - Conta atual

 Agência 1897-X
 Conta corrente 20335-1 CORREDOR ARICANDUVA-BIRD
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.107.636,77 C	
20/12/2024		TRANSFERENCIA DE GOVERNO	65.263	101.166,56 D	2.006.470,21 C
23/12/2024		Pagamento a Fornecedores	350.000	2.006.470,21 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD100053 AGNALDO DOS SANTOS GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2025, 10:01

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332070953480368008
 07/01/2025 10:00:23

Cliente

 Agência 1897-X
 Conta 20335-1 CORREDOR ARICANDUVA-BIRD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.958.056,69			5.720.059,806967		
20/12/2024	RESGATE	2.107.636,77			164.246,011870	12,832194499	5.555.813,795117
	Aplicação 31/10/2023	2.107.636,77			164.246,011870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.474.329,32			5.555.813,795117		5.555.813,795117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.958.056,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.107.636,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	623.909,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623.909,40
SALDO ATUAL =	71.474.329,32

Valor da Cota

29/11/2024	12,754771654
31/12/2024	12,864781283

Rentabilidade

No mês	0,8624
No ano	10,6508
Últimos 12 meses	10,6508

Transação efetuada com sucesso por: JD100053 AGNALDO DOS SANTOS GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• Notas Explicativas



Projeto Corredor BRT Aricanduva – P169140 – LN IBRD 90810 IFR – 2º Semestre 2024 (2S24) Notas Explicativas

- No período de 01/07/2024 a 31/12/2024, houve execução financeira com a utilização de recursos do empréstimo, totalizando BRL 3.589.768,56, sendo R\$ 3.549.868,56 referente ao pagamento das medições da gerenciadora do programa, de nº 4 a 12, e R\$ 39.900,00 referente aos serviços de elaboração das Demonstrações Financeiras do Programa, referente ao período 2022 e 2023. As 3 primeiras medições da gerenciadora continuam aguardando orçamento específico (Restos a Pagar 2023 / Despesas de Exercícios Anteriores). As medições nº 13 e 14 (out e nov/24) aguardam liberação da fiscalização do contratante;
- Para os pagamentos elegíveis que utilizaram recursos do empréstimo, foi utilizada a metodologia PCPS, onde as despesas em Reais são convertidas em USDólares pelo câmbio utilizado na internalização dos recursos. Para o período 2S24, ocorreram os seguintes pagamentos:

RELACÃO DE PAGAMENTOS ELEGÍVEIS - PROJETO BRT ARICANDUVA

Categoria	Projeto	Fonte	Fornecedor	Data do Pagamento	Descrição	Tipo de Lançamento	Período	Valor BRL	Tx. Câmbio	Valor USD (PCPS)
4	2024NE57822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 9.975,00	BRL 5,0400	USD 1.979,17
4	2024NE57822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 13.965,00	BRL 5,0400	USD 2.770,83
4	2024NE57822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	26/09/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 15.960,00	BRL 5,0400	USD 3.166,67
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 308.955,66	BRL 5,0400	USD 73.205,49
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 326.134,83	BRL 5,0400	USD 64.748,97
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	20/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 346.123,32	BRL 5,0400	USD 67.893,06
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 404.747,39	BRL 5,0400	USD 80.307,02
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	13/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 362.123,18	BRL 5,0400	USD 71.820,08
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 388.040,38	BRL 5,0400	USD 76.992,18
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 430.861,82	BRL 5,0400	USD 85.488,46
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 467.785,28	BRL 5,0400	USD 92.814,54
1	2024NE40691	BRD	CONSORCIO BRT-MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 438.816,10	BRL 5,0400	USD 87.066,69
								BRL 3.589.768,56		USD 712.235,67

- O pagamento de BRL 307.353,56 à SPObras, demonstrado no IFR 1S24, foi alvo de questionamento por se tratar de despesa derivada de um contrato entre entes públicos, o que é vedado pelas Políticas do Banco. Esse fato foi levantado durante a missão BIRU de junho/2024, onde a LIL do Projeto confirmou a ineligibilidade desse serviço. Com isso, foi solicitada a reversão do pagamento, efetuada com sucesso em 13/11/2024. Consequentemente, o saldo acumulado de pagamentos da Contrapartida do período 2S24 passou a ser BRL 300.577,87, em virtude do lançamento do estorno do pagamento e lançado na coluna ACUMULADO por se tratar de estorno realizado em período posterior ao período encerrado. Da mesma forma, o valor de R\$ 5.206,76, informado no IFR1S24, foi estornado do presente IFR;
- Os pagamentos / estornos ocorridos no período 2S24 (em R\$) estão demonstrados a seguir, bem como as origens das fontes de recursos:



Categoria	Despesa	Fonte	Fornecedor	Data do Pagamento	Tipo de Lançamento	Período	Valor BRL
1	2023NE1251	Contrapartida	CARNA ECONÔMICA FEDERAL	10/02/2023	Pagamento	1524	R\$ 31.771,08
1	2023NE1252	Contrapartida	SÃO PAULO OBRAS - SPORRAS	05/09/2023	Pagamento	1524	R\$ 5.296,76
1	2023NE1251	Contrapartida	CARNA ECONÔMICA FEDERAL	14/09/2023	Forma	1524	R\$ 11.233,10
1	2023NE34524	Contrapartida	MUCIO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	20/09/2023	Pagamento	1524	R\$ 176.327,40
1	2023NE31368	Contrapartida	CAPPE BRASIL ENGENHARIA	15/01/2024	Pagamento	1524	R\$ 84.742,34
1	2023NE37687	Contrapartida	CIPTT BRASIL ENGENHARIA	22/02/2024	Pagamento	1524	R\$ 8.012,37
1	2023NE88824	Contrapartida	SÃO PAULO OBRAS - SPORRAS	01/04/2024	Pagamento	1524	R\$ 107.352,58
6	2024NE37822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	03/06/2024	Pagamento	2524	R\$ 1.575,00
6	2024NE37822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	Pagamento	2524	R\$ 13.945,50
6	2024NE37822	BRD	AUDILINK CIA AUDITORES	26/09/2024	Pagamento	2524	R\$ 15.340,00
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2524	R\$ 368.955,66
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2524	R\$ 326.324,83
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	16/11/2024	Pagamento	2524	R\$ 142.183,01
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	16/11/2024	Pagamento	2524	R\$ 404.747,39
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	28/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 182.138,18
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	28/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 188.040,38
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 430.883,82
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 467.785,29
3	2024NE40891	BRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 438.816,53
1	2023NE88814	Contrapartida	SÃO PAULO OBRAS - SPORRAS	13/11/2024	Forma	2524	R\$ 20.203,50
1	2024NE58898	Contrapartida	CENTRO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	23/12/2024	Pagamento	2524	R\$ 26.250,00
1	2023NE1528	Contrapartida	SÃO PAULO OBRAS - SPORRAS	31/12/2024	Forma	2524	R\$ 5.296,76

5. No tocante a desapropriação, foram identificadas transferências bancárias entre a Secretaria da Fazenda e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referente a depósitos judiciais no valor inicial de BRL 6.581.298,50, relacionados no IFR 1524 mais R\$ 4.090.067,49 no período 2524, totalizando até 31/12/2024 R\$ 10.671.365,99. O valor atualizado foi lançado no IFR como Fonte de Fundos – Contrapartida, mas não como Uso de Fundos, visto que os processos judiciais ainda estão em curso. A USP, a Gerenciadora e a Secretaria da Fazenda estão acompanhando a movimentação desses valores para comunicação permanente ao BIRD. O lançamento desses valores na coluna Uso de Fundos será feito à medida que os valores depositados em conta judicial sejam transferidos aos expropriados.
6. Os recursos do empréstimo encontram-se depositados/investidos na conta do Banco do Brasil (1897-X / 20.335-1), sendo o seguinte resultado (BRL) até o momento e devidamente refletido no IFR 1C. O valor do saldo bancário obtido por extratos e balancete, convertidos em dólares americanos, é de USD 11,542,452.61 (Taxa PTAX de 30/12/2024) e demonstrado no quadro a seguir, bem como no IFR 1C:



BALANÇO					
DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	CATEGORIA	OBJETO
31/10/2023	R\$ 20.754.452,82		R\$ 20.754.452,82		Desembolso nº 1
30/11/2023	R\$ 194.372,67		R\$ 20.948.825,49		Rendimento nov23
29/12/2023	R\$ 189.055,47		R\$ 21.137.880,96		Rendimento dez23
31/01/2024	R\$ 201.646,21		R\$ 21.339.527,17		Rendimento jan24
29/02/2024	R\$ 158.897,22		R\$ 21.508.424,39		Rendimento fev24
28/03/2024	R\$ 176.507,53		R\$ 21.684.931,92		Rendimento mar24
30/04/2024	R\$ 185.972,48		R\$ 21.870.904,40		Rendimento abr24
31/05/2024	R\$ 179.480,18		R\$ 22.050.384,58		Rendimento mai24
20/06/2024	R\$ 48.014.498,63		R\$ 71.064.883,21		Desembolso nº 2
28/06/2024	R\$ 279.475,82		R\$ 71.344.359,03		Rendimento jun24
31/07/2024	R\$ 643.820,03		R\$ 71.988.179,06		Rendimento jul24
01/08/2024		R\$ 23.940,00	R\$ 71.964.239,06	3	Pgto AudiLink (Auditoria)
30/08/2024	R\$ 623.112,70		R\$ 72.587.351,76		Rendimento ago24
25/09/2024		R\$ 766,08	R\$ 72.586.585,68	3	Pgto AudiLink (Auditoria)
29/09/2024		R\$ 15.193,92	R\$ 72.571.391,76	3	Pgto AudiLink (Auditoria)
30/09/2024	R\$ 596.813,41		R\$ 73.168.205,17		Rendimento set24
18/10/2024		R\$ 1.442.231,79	R\$ 71.725.773,38	3	Pgto Consórcio BRITMA
31/10/2024	R\$ 672.049,43		R\$ 72.397.822,81		Rendimento out24
28/11/2024	R\$ 560.233,88		R\$ 72.958.056,69		Rendimento nov24
29/12/2024		R\$ 2.107.636,77	R\$ 70.850.419,92	3	Pgto Consórcio BRITMA
31/12/2024	R\$ 623.909,40		R\$ 71.474.329,32		Rendimento dez24
TOTAIS	R\$ 75.064.087,88	R\$ 3.589.768,56	R\$ 71.474.329,32		
30/12/2024					
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS:			R\$ 69.788.951,45	Client Connection	USD 13.096.250,88
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS:			R\$ 3.589.768,56		USD 712.255,67
SALDO:			R\$ 66.199.182,89		USD 12.385.995,21
RENDIMENTOS PERÍODO ANTERIOR:			R\$ 1.675.407,58		USD 254.413,96
RENDIMENTOS PERÍODO ATUAL:			R\$ 3.719.738,85		USD 600.703,91
SALDO TOTAL DISPONÍVEL:			R\$ 71.474.329,32		USD 13.241.113,09
Variação					-USD 1.855.606,48

A Tx USD é referente a taxa cambial do último dia útil do segundo semestre

Rendimentos acumulados	Valor R\$	Tx USD	Valor US\$	VARIACÃO CAMBIAL	
Período Anterior	R\$ 1.675.407,58	6,1923	USD 254.413,96	SALDO EM CONTA (+) RENDIMENTOS (R\$)	R\$ 71.474.329,32
Período Atual	R\$ 3.719.738,85	6,1923	USD 600.703,91	SALDO EM CONTA (USD) 31/12/2024	USD 11.542.452,61
Total	R\$ 5.395.146,43	6,1923	USD 855.117,85	VALOR A COMPROVAR (USD)	USD 12.385.995,21
				VARIACÃO	+USD 843.542,60

7. Portanto, utilizando o conceito PEPS para apuração do Saldo da Conta no Formulário 1C e utilizando o conceito de Taxa Cambial PTAX do final do período para apuração do Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete, chegou-se a uma variação de (USD 1,698,660.48), composto por (USD 855,117.85) provenientes dos rendimentos acumulados MAIS (USD 843,542.60) referentes a variação cambial negativa:



8. Com referência ao planejamento, foi utilizada a LOA de 2024 – SIURB/BRT Aricanduva (Lei nº 17.863/2024 de 22/12/2023), bem como o planejamento elaborado pela Gerenciadora em janeiro/2024. A Lei Orçamentária Anual (LOA) atribuiu ao Programa o valor de R\$ 418.410.211,00. Durante o ano de 2024, a PMSP, por intermédio da Secretaria da Fazenda, efetuou reduções orçamentárias nas dotações do Programa, fazendo com que o valor consolidado do orçamento ficasse em R\$ 22.733.598,79 no final do exercício. Tais alterações decorreram em função da falta de execução dos componentes do BRT Aricanduva provocado, principalmente, nos atrasos dos processos licitatórios da quase totalidade dos componentes. Apenas o Gerenciamento do Programa, Auditoria Externa do Programa e o COP – Centro de Controle Operacional, foram contratados até o momento.

Execução Orçamentária 2024

Operante	Destino	Item	Projeto / Atividade	Indicador	Valor de crédito	Valor de crédito	Suplementação / Redução	Execução Orçamentária	Execução Orçamentária
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito					
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito					
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Operações de Crédito	200.000.211,00	200.000.211,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Operações de Crédito					
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCC - 1.1	Operações de Crédito	30.000.000,00	30.000.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SI - 1.1	Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.1	Operações de Crédito	4.250.000,00	4.250.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Arqueamento Ambiental e Social - 1.1	Operações de Crédito	3.545.142,00	3.545.142,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	33.610.000,00	33.610.525,51	2.708.434,49		
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	36.101.288,00	36.111.359,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 1.1	Operações de Crédito	10.604.838,00	1.331.775,07	7.411.052,93	5.549.898,56	
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 1.1	Operações de Crédito					
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 1.1	Operações de Crédito	582.755,00		582.755,00	33.990,00	
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 1.1	Operações de Crédito	140.054,00		140.054,00		
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais	1.000,00	1.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Recursos Municipais	1.000,00	1.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Recursos Municipais	1.000,00	1.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais	30.010.000,00	30.010.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais		226.456,44	226.456,44	26.250,00	
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais	39.139.000,00	39.147.808,43	42.981,57		
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais					
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais	10.000.000,00	10.000.000,00			
01/01/2024	31/12/2024	1024	Corredor Aricanduva - Obra do BRT - 1.1	Recursos Municipais		11.608.527,36	11.608.527,36	11.671.340,90	
					418.410.211,00	435.476.435,23	22.733.598,79	64.827.886,95	

Fonte: <https://orçamento.sp.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/visualizar.php>



Produtos Contratados dentro do Programa até 31/12/2024

Categoria	Componente	Contratada	Data de Assinatura	Objeto do Contrato	Valor Contratado
1	3.1	CONSORCIO BRT-MA	09/10/2023	Serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos profissionais especializados de apoio ao gerenciamento do Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo, parcialmente financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BID.	R\$ 28.102.753,37
4	3.2	AUDILINK CIA AUDITORES	17/06/2024	Auditoria Externa do Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo, parcialmente financiado pelo BID.	R\$ 36.900,00
1	-	CONSORCIO XAVR	26/11/2024	Contratação com base em Responsabilidade Única (Contratação Integrada) do Centro de Operações - COP, do São Paulo Transporte - SPTrans.	R\$ 84.351.279,06
2	-	EGS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	30/12/2024	Contratação de serviços especializados de gestão de projeto, acompanhamento técnico e supervisão socioambiental - COP.	R\$ 4.857.517,12

Total R\$ 117.551.430,55

9. A variação negativa do total realizado x planejado decorre da não execução dos componentes do Programa previstos para 2024 e anos anteriores. A execução acumulada com recursos da contrapartida, até 31/12/2024, já considerado os estornos citados anteriormente, foi de R\$ 295.371,11. Quanto aos recursos do empréstimo, foi utilizado o valor de R\$ 3.589.768,55 até 31/12/2024, conforme abaixo demonstrado e explicado, dentro do que nos compete:

BRT-MA - Fontes e uso de Fundos do Projeto por Categoria		Mês de Referência		Período 01/01/2024 a 31/12/2024		Variação					
2024 (R\$)		Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado				
2º Semestre		Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	Acumulado				
Contrapartida											
01 - BRT, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria											
ao Subcomponente 1.1 do projeto		35.250,00	408.297,27	295.371,11	38.234.337,00	38.981.000,00	81.594.803,06	-48.298.537,00	-79.276.602,73	-48.788.035,00	A
02 - BRT, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria		0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.000,00	5.476.800,00	-2.390,00	-2.390,00	-4.783.590,00	B
ao Componente 2 do projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	C
03 - BRT, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	D
instrumento e custo operacional do Subcomponente 1.1 do projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - BRT, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
instrumento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uso de Fundos - Contrapartida		35.250,00	408.297,27	295.371,11	38.234.337,00	38.981.000,00	81.594.803,06	-48.298.537,00	-79.276.602,73	-48.788.035,00	
BID											
01 - BRT, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria		0,00	0,00	0,00	254.983.393,00	254.983.393,00	302.591.924,06	-254.983.393,00	-254.983.393,00	-42.688.034,00	A
ao Subcomponente 1.1 do projeto		0,00	0,00	0,00	32.831.390,00	32.831.390,00	102.048.832,06	-32.831.390,00	-32.831.390,00	-122.846.902,00	B
02 - BRT, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
ao Componente 2 do projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - BRT, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria,		3.548.868,55	3.548.868,55	3.548.868,55	7.962.190,00	19.864.837,00	15.967.341,06	-3.548.868,55	-3.548.868,55	-12.416.977,52	D
instrumento e custo operacional do Subcomponente 3.2 do projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - BRT, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
instrumento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uso de Fundos - Banco		3.548.868,55	3.548.868,55	3.548.868,55	314.835.583,00	314.835.583,00	469.559.265,12	-3.548.868,55	-3.548.868,55	-466.010.396,57	
Uso de Fundos - Contrapartida e Banco		38.798.868,55	411.846.165,82	300.920.039,66	373.070.040,00	373.070.040,00	541.154.068,18	-51.540.271,45	-83.563.992,73	-459.593.876,57	

- A- Na categoria 1 estava prevista a contratação das obras e serviços correlatos ainda em 2024, fato que não ocorreu por atrasos na licitação. Tais atrasos decorreram de paralisações impostas pelo TCM no edital de obras, bem como da demora na aprovação das minutas de editais;



- B- Na categoria 2 foram contratados os serviços referentes ao COP – Centro de Controle Operacional. Entretanto, esperava-se que a contratação ocorresse ainda no 1º semestre de 2024, ocorrendo apenas ao final do ano corrente;
- C- Quanto a categoria 3, entendemos que o orçamento planejado para 2024 foi superestimado pelos componentes que compõe. Apenas a Gerenciadora foi beneficiada com os pagamentos, levando-se em conta que até 31/12/2024 as medições nº 1, 2, 3, 13 e 14 não haviam sido pagas dentro do exercício;
- D- Na categoria 4, apenas as despesas com a Auditoria Externa (análise dos exercícios 2022 e 2023) foi executada. Nenhuma outra despesa ocorreu dentro do que foi planejado (Fortalecimento Institucional e CGM).
10. Com referência ao "Planejado Acumulado em USD", obtido conforme critérios validados, deve ser alertado que os valores dos componentes 2 e 3 ultrapassam o valor previsto no PAD e lançado no Client Connection. Esse resultado é decorrente da LOA2024 que foi elaborada de forma otimista (superestimada). Entretanto não houve realização dos valores inicialmente previstos o que não acarretou ajustes;
11. Foi utilizado o dólar do dia 31/12/2024 (PTAX Venda – BRL 6,1923) para a elaboração das planilhas em USD, exceto para as despesas elegíveis (Realizado) pagas com recursos do empréstimo, que utilizam a taxa de USD 1 = R\$ 5,0400.


José Wilson Losano
Gerenciadora
Consórcio BRT-MA


Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP
BRT Aricanduva – São Paulo
Chefe de Gabinete
SPD655
Ricardo de Menezes Dias
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE PROPÓSITO ESPECIAL

PROJETO BRT ARICANDUVA - ACORDO DE EMPRÉSTIMO - Nº 9081-BR

Ilmos. Srs. Da (o)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB
UNIDADE GERENCIADORA DO PROJETO - UGP
BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos os Demonstrações Financeiras do **Projeto BRT Aricanduva**, que compreende os Demonstrativos Financeiros - IFR e Notas Explicativas, referente as informações financeiras correspondentes ao **Projeto BRT Aricanduva**, que abrange o período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, financiado com recursos do Contrato de Empréstimo Nº 9081-BR. O valor total do projeto é de U\$\$ 121.250.000,00 (cento e vinte e um milhões e duzentos e cinquenta mil dólares americanos), sendo U\$\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de dólares americanos), provenientes do financiamento do BIRD e U\$\$ 24.250.000,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e cinquenta mil dólares americanos), como contrapartida, para ser executado e implementado em 60 meses.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima mencionadas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos do **Projeto BRT Aricanduva** ocorridos no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita no item 4 do inciso II do Termo de Referência do Projeto.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras".

Somos independentes em relação ao Projeto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Parágrafo de Ênfase

Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção sobre o item nº 4, do inciso II do Termo de Referência do **Projeto BRT Aricanduva**, na qual descreve a base de elaboração das Demonstrações Financeiras, e prepara os demonstrativos financeiros - IFR, adotando os formatos apresentados nas IPSAS, do Regime de Base de Caixa, denominadas Preparação de Relatórios Financeiros pelo Regime Contábil de Base de Caixa (*Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting*).

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas para fornecer informações sobre o Projeto, no cumprimento dos requisitos estabelecidos no Contrato de Empréstimo nº 9081-BR e com base no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BIRD. Consequentemente, as referidas Demonstrações Financeiras podem não ser apropriadas para outra finalidade. Entretanto, esse relatório pode converter-se em um documento público, caso em que a distribuição não seria limitada.

Valores a serem ressarcidos ao Projeto BRT Aricanduva

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção sobre a nota explicativa nº 3, das Demonstrações Financeiras, que cita a nota de liquidação e pagamento nº 290.283, referente ao pagamento indevido de impostos originados de outro Projeto, no valor de R\$ 5.206,76, o qual foi devolvido em 13/nov./24. ao Projeto - BRT Aricanduva.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A SIURB através da Unidade Gerenciadora do Projeto - UGP é responsável pela preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita no item nº 4, do inciso II, do Termo de Referência, considerando o Contrato de Empréstimo nº 9081-BR, Manual Operativo do Projeto, o Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e a Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BIRD. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das demonstrações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração das Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Projeto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Projeto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor em relação à auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, a garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.


Como parte da auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e com os requisitos específicos de auditoria contemplados no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BIRD, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela administração.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de maio de 2025.



AudiLink & Cia. Auditores
CRC 2RS003688/O-2 'T' SP
Roberto Caldas Bianchessi
CRC 1RS040078/O-7 'T' SP

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Examinamos as Demonstrações Financeiras correspondentes aos Demonstrativos Financeiros - IFR, Notas Explicativas e Conciliação da Conta Designada, referentes ao Projeto BRT Aricanduva - Acordo de Empréstimos nº 9081-BR, firmada entre o Banco Internacional para Reconstrução de Desenvolvimento - BIRD e o Município de São Paulo, que tem como objetivo melhorar a mobilidade e o acesso ao trabalho das pessoas socialmente vulneráveis que usam o transporte público na área de influência do Corredor Aricanduva e aumentar a eficiência operacional do sistema de ônibus do município de São Paulo.

A administração do projeto (SIURB-UGP) é responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para mitigar os riscos de distorção nas informações financeiras. Para cumprir com esta responsabilidade, a administração do projeto faz estimativas e toma decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação dos procedimentos de controle interno.

Controle interno no contexto das normas de auditoria é definido como o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos do projeto no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.

Deficiência de controle interno existe quando o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir, distorções nos demonstrativos financeiros - IFR; ou falta o controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções.

Os procedimentos de auditoria a respeito foram realizados em base de testes, visando ao propósito exclusivo mencionado no primeiro parágrafo e assim estes procedimentos não nos permitem necessariamente identificar todas as possíveis deficiências de controles internos do projeto. Admitimos como verdadeiros e completos todos os documentos e cópias analisados. Nossas avaliações ou estudos, em conexão com futuros exames ou revisões específicas mais amplas, poderão eventualmente, revelar outros aspectos passíveis de aprimoramento.

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações financeiras sob exame referentes ao período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco e controle, para subsidiar e determinar os procedimentos de auditoria, com o propósito de expressar uma opinião sobre os demonstrativos financeiros - IFR e notas explicativas do projeto, e não para opinar sobre a eficiência do sistema de controle interno, motivo pela qual não a expressamos.

Apresentamos a seguir comentários relacionados ao aspecto de controles internos, elaborados com base em informações obtidas junto a SIURB/UGP, com apontamentos de auditoria que julgamos importantes para aprimoramento dos controles, quando identificados.

ASPECTOS GERAIS DE CONTROLES INTERNOS

Constatações

1 - Registros e lançamentos indevidos - Notas Explicativas nºs 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

- 1.1. No primeiro semestre de 2023 foi efetuado indevidamente na conta de despesa do projeto BRT Aricanduva, a reserva e o empenho no valor de R\$ 344.240,67, relativo a serviços técnicos profissionais, pertencentes a outro projeto, sendo que o cancelamento efetuado foi no valor de R\$ 339.033,91, perfazendo a diferença de R\$ 5.206,76.

A diferença entre o empenho e o cancelamento no valor de R\$ 5.206,76, refere-se a retenções de impostos que foi liquidado em 28/nov. /2023, permanecendo na despesa do projeto BRT Aricanduva, sendo restituído em 13/nov./24.

Classificação dos controles internos: Moderadamente satisfatório

Recomendação da Auditoria

No intuito de fortalecer os controles internos já existentes, recomendamos que seja implementado controles internos preventivos visando mitigar, tempestivamente, a probabilidade de lançamentos indevidos efetuados no sistema Patrimonial, Financeiro e Orçamentário da SIURB, e o consequente reflexo nos demonstrativos financeiros - IFR do Projeto - BRT - Aricanduva.

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES

Diante da documentação apresentada pela SIURB/UGP, a classificação nesta fase inicial do Projeto BRT Aricanduva, com relação as aquisições e contratação de consultores foi satisfatória para o período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

PLANILHA DE AQUISIÇÕES DO PROJETO				
Categoria	Atividade	Fonte	Fornecedor	Data Assinatura
1	Contratação de elementos técnicos para basear a propositura de ação expropriatória da área situada entre a Avenida Conde de Frontim e Avenida Ragueb Chohfi, subprefeituras da Penha, Aricanduva/vila Formosa/Carrão, Itaquera e São Mateus, necessária para implantação do corredor de ônibus BRT Aricanduva.	Contrapartida	CAPPE BRASIL ENGENHARIA	28/03/2023
4	Contratação de serviços de auditoria independente visando o exame das demonstrações contábeis e financeiras e aquisições de empréstimo nº 9081-BR.	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	17/06/2024


3	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROJETO CORREDOR BRT ARICANDUVA SÃO PAULO, PARCIALMENTE FINANCIADO PELO BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD-Gerenciamento de Projetos.	BIRD	CONSORCIO BRT MA	02/10/2023
1	Contratação de empresa especializada para execução de Estudo Ambiental de Avi Fauna.	Contrapartida	CENTRO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE LTDA.	01/08/2024
2	Contratação de Acompanhamento Técnico da obra do Centro de Controle Operacional - COP - Supervisão Gerente de Projeto.	BIRD	EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/12/2024
2	Centro de Operações – COP (a Planta) incluindo, entre outros, Serviços Especializados de Engenharia para Desenvolvimento de Projeto Executivo, Execução da Obra, Aquisição de Servidores, Computadores, Monitores, Hardware, Serviços de Telecomunicação, Software, Dispositivos ou Serviços de Armazenamento, Mobiliário e acessórios diversos necessários para o seu funcionamento e Instalação da Rede de Dutos para Transmissão de Dados - RTD.	BIRD	CONSÓRCIO X4-IVR	22/11/2024

Obs.: Os itens “Contratação de Auditoria Externa” e “Contratação de Gerenciamento do Projeto”, encontram-se finalizados, os demais se encontram em andamento.

DISPOSIÇÕES OFICIAIS COM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO PROJETO

Diante da documentação apresentada pela SIURB/UGP relativa ao período de 01/jan./24 a 31/dez./24, do Projeto BRT Aricanduva, não evidenciamos o descumprimento das disposições oficiais com relação a execução do projeto, com exceção do cronograma de realização da obra que se encontra na fase inicial, fato este que pode vir a comprometer o cronograma físico de execução da obra.

São Paulo, 26 de maio de 2025.



Roberto Caldas Bianchessi