

**PLANO DE INVESTIMENTO – 2025**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**SIURB X FUNDURB**





# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

PLANO 2025 - AÇÕES	Valor Aprovado (Resolução 028/2024)	Liquidado	Pago
<b>Implantação de Estrutura Turística no Triângulo e Quadrilátero Histórico do Centro</b>	<b>2.530.000,00</b>	-	-
Projeto executivo, obras, etc. ( MOB )	2.300.000,00	-	-
Gerenciamento (Ger)	230.000,00	-	-
<b>Implantação de Corredores de Ônibus Novos</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	-
Corredor Radial Leste - Trechos 1 e 2 ( MOB )	10.000.000,00	-	-
Corredor Itaim - São Matheus ( MOB )			
Corredor Aricanduva ( MOB )			
Corredor Capão ( MOB )			
Corredor Chucri Zaidan ( MOB )			
Gerenciamento (Ger)	1.000.000,00	-	-
<b>Construção de Terminais de Ônibus</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	-
Terminal Itaquera ( MOB )	10.000.000,00	-	-
Terminal Itaim ( MOB )			
Gerenciamento (Ger)			
	1.000.000,00	-	-
<b>Intervenções no Sistema Viário</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>51.039,72</b>	<b>51.039,72</b>
Ligação Pirituba-Lapa; ( MOB )	10.000.000,00	51.039,72	51.039,72
Ponte Graúna-Gaivotas; ( MOB )			
Marginal Pinheiros; ( MOB )			
Av. Senador Teotônio Vilela; ( MOB )			
Pontilhão João Beizola. ( MOB )			
Complexo Viário Ragheb Chohfi ( MOB )			
Viaduto (ligação Viária Rua Jequirituba e Rua Prof. Roldão de Barros sob Linha 9 CPTM) ( MOB )			
Nova Ponte Jurubatuba ( MOB )			
Gerenciamento [GER] ( MOB )	1.000.000,00		



# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

<b>Intervenções no Sistema Viário</b>	<b>10.819.000,00</b>	-	-
Prolongar a Cruzeiro do Sul até Eng. Caetano alvares; Prolongar Engº Caetano Álvares até a Maria Amália Azevedo; Prolongamento da Av Luis dumont Villares; Duplicação da Rua Darzan; Viário de acesso do Hospital Parelheiros; Av. N. Sra, do Ô, Rua Papaterra Limongi, Rua José Fiúza Guimarães; Av. do Imperador até a Av. Nordestina; Itaquera / Itaqueruna; Av. Rio das Pedras Av. Presidente Wilson Túnel da Senna Madureira Av. Santos Dumont; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade Viário fábrica do Samba Jardim Lapena - Caminhabilidade Outras intervenções a definir (Rua Afeganistão, Rua Carneiro Leão, Rua Canuto Borelli (Estrada da Servidão), Rua José Ferreira Paz, nº 250, Av. Tiradentes, Av. Rubem Berta, Ruas João Dias da Silva e Rua Oscar de Moura Lacerda).	9.837.000,00	-	-
Gerenciamento (Ger)	982.000,00	-	-
<b>Intervenções na Área de Mobilidade Urbana</b>	<b>120.272.610,00</b>	<b>6.014.493,39</b>	<b>6.014.493,39</b>
Avenida Amador Bueno ( <b>MOB</b> ) Avenida Imirim ( <b>MOB</b> ) Corredor Santo Amaro / João Dias ( <b>MOB</b> ) Corredor Estrada de Itapeverica ( <b>MOB</b> ) Avenida Interlagos ( <b>MOB</b> ) Outras intervenções a definir Gerenciamento (Ger)	116.272.610,00     4.000.000,00	6.014.493,39     -	6.014.493,39     -



# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

<b>Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE</b>	<b>32.645.000,00</b>	-	-
<i>Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional. ( MOB )</i>	30.645.000,00		
<i>Emergencial OAE's ( MOB )</i>			
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	2.000.000,00	-	-
<b>Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-
<i>Inspeções visuais e especiais a definir</i>	910.000,00	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90.000,00	-	-
<b>Construção e Implantação de Equipamentos Públicos</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
<i>Projeto executivo e obras a definir</i>	910,00	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00	-	-
<b>Construção e Implantação do Parque Minhocão</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
<i>Projeto executivo e obras</i>	1.820,00	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	180,00	-	-
<b>Intervenções no Sistema de Drenagem</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
<i>Intervenções a definir</i>	910,00	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00	-	-
<b>Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
<i>Intervenções a definir</i>	1.820,00	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	180,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>200.272.610,00</b>	<b>6.065.533,11</b>	<b>6.065.533,11</b>



# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025

SEM RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



OBJETO: Desapropriação Ligação Pirituba - Lapa

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Desapropriação Ligação Pirituba - Lapa
ENDEREÇO	Rua Dom João V, 20 e Rua Dom João V, 16 - São Paulo/SP -
SITUAÇÃO	Em andamento
PROCESSO ADM	7910.2019/0000425-5
INICIO DA OBRA	26/03/2020
PREVISÃO DO TERMINO	30/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA FONTE DE	NÃO
AVANÇO FISICO DA OBRA	Complemento de Oferta.



mar/15

INVESTIMENTO 2025		
VALOR APROVADO	51.039,72	28/24
VALOR EMPENHADO	51.039,72	100%
VALOR PAGO	51.039,72	100,00%



# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025

SEM RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



OBJETO: Execução das obras e serviços de reforma corredor ônibus Amador Bueno

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Reforma do corredor de ônibus da Av. Amador Bueno
ENDEREÇO	Av. Amador Bueno, trecho entre Praça Micaela Viera e R. Embira
SITUAÇÃO	Em andamento
PROCESSO ADM	7910.2022/0001454-0
INICIO DA OBRA	18/12/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO	17/08/2025
POSSUI MAIS DE UMA FONTE DE RECURSO	NÃO
AVANÇO FÍSICO DA OBRA	29,87%



jan/24



jan/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR APROVADO	17.189.743,05	28/24
VALOR EMPENHADO	2.106.606,41	100%
VALOR PAGO	2.106.606,41	12,26%



# PLANO DE INVESTIMENTOS 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025

SEM RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



OBJETO: Consórcio Corredor Imirim

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Reforma do corredor de ônibus Imirim
ENDEREÇO	Av. Imirim (Trecho entre Av. Deputado Emilio Carlos e Alameda Afonso Schmidt)
SITUAÇÃO	Em andamento
PROCESSO ADM	7910.2022/0001455-8
INICIO DA OBRA	19/06/2023
PREVISÃO DO TERMÍNO	13/02/2026
POSSUI MAIS DE UMA FONTE DE RECURSO	NÃO
AVANÇO FÍSICO DA OBRA	72,66%



jul/23



jan/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR APROVADO	22.755.561,64	28/24
VALOR EMPENHADO	3.907.886,98	100%
VALOR PAGO	3.907.886,98	17,17%



