

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 COM RESTOS A PAGAR

APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS COM VALORES EM RESTOS A PAGAR

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME

PROCESSO SEI: 6019.2024/0003320-7



**CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE 2025

RESOLUÇÃO SMUL.ATECC.FUNDURB/050/2025 -
em R\$

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 10/09/2026



CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

Nº	OBJETO	APROVADO RES. SMUL.ATECC.FUNDURB/ 050/2025	EMPENHADO	% EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO (ATÉ 09/26)	% PAGO EM RELAÇÃO AO EMPENHADO	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR
1	Requalificação do CE Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)	R\$ 2.896.617,96	R\$ 2.896.617,96	100,00%	R\$ 2.896.605,48	R\$ 2.896.605,48	100,00%	R\$ 12,48
2	Requalificação do CE Jaguaré (Mini Balneário Marechal Espiridião Rosas)	R\$ 1.737.818,35	R\$ 1.724.013,55	99,21%	R\$ 1.724.013,55	R\$ 1.724.013,55	99,21%	R\$ -
3	Requalificação do CE Casa Verde (Mini Balneário Comandante Garcia D’ávila)	R\$ 4.227.208,56	R\$ 4.227.100,01	100,00%	R\$ 4.227.100,01	R\$ 4.227.100,01	100,00%	R\$ -
4	Requalificação do CE Vila Guarani (Ryuso Ogawa)	R\$ 2.235.642,11	R\$ 2.235.642,11	100,00%	R\$ 2.235.642,11	R\$ 2.235.642,11	100,00%	R\$ -
5	Requalificação do CE Santo Amaro (Joerg Bruder)	R\$ 2.749.858,53	R\$ 2.749.841,45	100,00%	R\$ 2.749.841,45	R\$ 2.749.841,45	100,00%	R\$ -
6	Requalificação do CDC Parque Veredas II	R\$ 1.268.947,37	R\$ 1.268.947,37	100,00%	R\$ 1.268.947,37	R\$ 1.268.947,37	100,00%	R\$ 228.814,79
7	Requalificação do CDC Boni 4	R\$ 1.094.962,31	R\$ 1.094.962,31	100,00%	R\$ 1.094.962,31	R\$ 1.094.962,31	100,00%	R\$ 238.947,01
8	Requalificação do CDC Batti Fácil	R\$ 90.000,32	R\$ 90.000,32	100,00%	R\$ 90.000,32	R\$ 90.000,32	100,00%	R\$ -
10	Requalificação do Centro Esportivo Aclimação	R\$ 1.610.259,66	R\$ 1.610.259,66	100,00%	R\$ 1.610.259,66	R\$ 1.610.259,66	100,00%	R\$ -
11	Requalificação do CE Tatuapé (Brig. Eduardo Gomes)	R\$ 5.972.963,00	R\$ 5.972.963,00	100,00%	R\$ 5.967.763,15	R\$ 5.967.763,15	99,91%	R\$ 205.720,60
12	Requalificação de CDC Campo do Parque Conquista	R\$ 745.114,48	R\$ 745.114,48	100,00%	R\$ 745.114,48	R\$ 745.114,48	100,00%	R\$ -
13	Requalificação do CE Teotônio Vilela	R\$ 606.000,00	R\$ 606.000,00	100,00%	R\$ 605.604,05	R\$ 605.604,05	99,93%	R\$ 146.101,29
14	Requalificação de CDC Parque Santa Madalena	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	0	0	0,00%	R\$ -
15	Requalificação CE Raul Tabajara	R\$ 3.383.213,98	R\$ 3.383.214,48	100,00%	R\$ 3.383.012,69	R\$ 3.383.012,69	99,99%	R\$ 201,79
16	Requalificação CE Thomaz Mazzoni	R\$ 5.167.954,30	R\$ 5.167.954,30	100,00%	R\$ 5.167.950,71	R\$ 5.167.950,71	100,00%	R\$ 1.625.396,93
	TOTAIS	R\$ 34.086.560,93	R\$ 33.772.631,00	99,08%	R\$ 33.766.817,34	R\$ 33.766.817,34	99,94%	R\$ 2.445.194,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

MAPA DAS INTERVENÇÕES



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 1. Requalificação do Centro Esportivo Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Edward Carmilo, Nº 840 – Jardim Celeste – São Paulo – SP
Situação	Finalizado
Processo Administrativo	6019.2023/0001553-3
Início da Obra	12/2023
Previsão de Término	07/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 2.896.617,96
Valor Empenhado	R\$ 2.896.617,96
Valor Pago	R\$ 2.896.605,48
Percentual Pago/Aprovado	100%



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

OBJETO 1. Requalificação do Centro Esportivo Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)



FINALIAZAÇÃO



FINALIAZAÇÃO



PINTURA ÁREA EXTERNA



FINALIAZAÇÃO



FINALIAZAÇÃO



INSTALAÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 6. Requalificação do CDC Parque Veredas II

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Magnólia Azul, 94 - Jardim Camargo Novo, São Paulo - SP, 08141-640
Situação	Finalizada
Processo Administrativo	6019.2023/0004148-8
Início da Obra	07/2025
Previsão de Término	12/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.268.947,37
Valor Empenhado	R\$ 1.268.947,37
Valor Pago	R\$ 1.268.947,37
Percentual Pago/Aprovado	100%



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 6. Requalificação do CDC Parque Veredas II



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 7. Requalificação do CDC Boni 4

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP, 08255-130
Situação	Finalizada
Processo Administrativo	6019.2023/0004195-0
Início da Obra	08/2025
Previsão de Término	12/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.094.962,31
Valor Empenhado	R\$ 1.094.962,31
Valor Pago	R\$ 1.094.962,31
Percentual Pago/Aprovado	100%



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 7. Requalificação do CDC Boni 4



CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 11. Requalificação do Centro Esportivo Tatuapé (Brig. Eduardo Gomes)

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Apucarana, 233 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03311-000
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2023/0003966-1
Início da Obra	06/2025
Previsão de Término	02/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 5.972.963,00
Valor Empenhado	R\$ 5.972.963,00
Valor Pago	R\$ 5.967.763,15
Percentual Pago/Aprovado	99,91%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 11. Requalificação do Centro Esportivo Tatuapé (Brig. Eduardo Gomes)



TRAVES



ESTRUTURA METÁLICA DE DIVISA



ESTRUTURA METÁLICA



ESTRUTURA METÁLICA



ESTRUTURA METÁLICA DE DIVISA



PISO EPDM E PLAYGROUND



COBERTURA METÁLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 13. Requalificação do Centro Esportivo Teotônio Vilela

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R Carlo Clausetti, 19 – Vila Sapopemba – São Paulo - SP, 03928-220
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2023/0003902-5
Início da Obra	11/2025
Previsão de Término	05/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 606.000,00
Valor Empenhado	R\$ 606.000,00
Valor Pago	R\$ 605.604,05
Percentual Pago/Aprovado	99.93%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 13. Requalificação do Centro Esportivo Teotônio Vilela



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 15. Requalificação do Centro Esportivo Raul Tabajara (Barra Funda)

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Anhanguera, 484 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01135-000
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2023/0001560-6
Início da Obra	04/2025 (reinício)
Previsão de Término	03/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 3.383.213,98
Valor Empenhado	R\$ 3.383.214,48
Valor Pago	R\$ 3.383.012,69
Percentual Pago/Aprovado	99,99%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 15. Requalificação do Centro Esportivo Raul Tabajara (Barra Funda)



ADM - PISO DE CONCRETO - SALAS INTERNAS



PISCINA - ESTANQUEIDADE



ADM - FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO



IMPLATAÇÃO - CONCRETO - ESPAÇO ATI / CALÇADA



ANDAIMES



ACADEMIA AO AR LIVRE - RAMPA ACESSIBILIDADE



QUADRA - POLIESPORTIVA



QUADRA - TUBULAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 16. Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Praça Jânio da Silva Quadros, Nº 105, Vila Maria, São Paulo – SP
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2022/0001881-6
Início da Obra	11/2022
Previsão de Término	03/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 5.167.954,30
Valor Empenhado	R\$ 5.167.954,30
Valor Pago	R\$ 5.167.954,30
Percentual Pago/Aprovado	100%



FINALIZADO



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DEZEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

OBJETO 16. Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni



GINÁSIO PISCINA SEMI OLÍMPICA COM REVESTIMENTO DE PISO, RALO SECA PISO, PINTURA, ASSENTOS.



QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA COM DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS INSTALADOS.



PARQUE AQUÁTICO.



PISTA DE ATLETISMO DEMARCADA.



RINGUE INSTALADO NO GINÁSIO DE LUTAS (COBERTO POR LONA PARA CONSERVAÇÃO ATÉ A INAUGURAÇÃO).



INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS.



ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PCD.



CAMPO DE FUTEBOL E ARQUIBANCADA COM OS ASSENTOS INSTALADOS.