



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DO
VERDE E MEIO AMBIENTE

FUNDURB | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | SVMA 2026

FUNDURB - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - SVMA - 05/2026 - PLANILHA DESCRITIVA

AÇÃO	META PdM	PROCESSO	TOTAL	SOLICITADO FUNDURB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SITUAÇÃO
Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera	Meta 2	6027.2024/0004766-0	R\$ 84.628.794,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra concluída
Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal	Meta 2	6027.2023/0017123-7	R\$ 101.853.710,67	R\$ 39.497.000,00	R\$ 33.497.000,00	R\$ 9.048.191,62	R\$ 4.333.644,53	Obra em andamento
Construção de Parques	n/a	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Valor simbólico
Construção e implantação de Unidades de Conservação	n/a	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Valor simbólico
Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	n/a	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Valor simbólico
TOTAL FUNDURB				R\$ 39.500.000,00	R\$ 33.497.000,00	R\$ 9.048.191,62	R\$ 4.333.644,53	

Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Ação: Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Processo: 6027.2023/0017123-7 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 31/03/2024)



Solicitado 2026: R\$ 39.497.000,00

Empenhado 2026: R\$ 33.497.000,0

Liquidado 2026: R\$ 9.048.191,62

Valor contratual: R\$ 101.853.710,67

Pago (2024): R\$ 3.904.676,84

Pago (2025): R\$ 24.029.999,42

Liquidado (2026): R\$ 9.048.191,62

Total Executado: R\$ 36.982.687,88 (36%)

Imagens janeiro e março/2026



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DO
VERDE E MEIO AMBIENTE

OBRIGADA!!