

FUNDURB | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | SVMA 2025

AÇÃO	META PdM	PROJETO	PROCESSO	TOTAL	SOLICITADO FUNDURB	EMPENHADO	LIQUIDADO
Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2024/0004766-0	R\$ 86.890.978,88	R\$ 45.478.924,25	R\$ 45.478.924,25	R\$ 11.424.364,52
Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2023/0017123-7	R\$ 94.579.647,66	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 6.080.634,38
Construção de Parques	n/a	Construção de Parques	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
Construção e implantação de Unidades de Conservação	n/a	Construção e implantação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	n/a	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL FUNDURB					R\$ 70.481.924,25	R\$ 70.478.924,25	R\$ 17.504.998,90

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)



Valor contratual com aditivo: R\$ 86.890.978,88

Solicitado 2025 (Revisado): R\$ 45.478.924,25

Empenhado 2025 (Revisado): R\$ 45.478.924,25

Liquidado (2024): R\$ 33.374.538,04

Liquidado (2025): R\$ 11.424.364,52

Total Executado: R\$ 44.798.902,56 (51,55%)



Imagens fevereiro/2025

Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Ação: Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Processo: 6027.2023/0017123-7 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 31/03/2024)



Valor contratual com aditivo: R\$ 94.579.647,66

Solicitado 2025 (Revisado): R\$ 25.000.000,00

Empenhado 2025 (Revisado): R\$ 25.000.000,00

Liquidado (2024): R\$ 6.080.634,38

Liquidado (2025): R\$ 3.774.695,96

Total Executado: R\$ 12.161.268,76 (12,86%)



Imagens abril e maio/2025



OBRIGADA!!