



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

FINAL

SETEMBRO/2026

Prestação de contas do FUNDURB

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025					
		Empenhado (R\$)		Pago (R\$) até 31/12/2025		Restos à Pagar	Pago em Restos
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 12.332.539,71	R\$ 11.892.264,32	R\$ 5.378.229,02	R\$ 6.514.035,30	R\$ 3.713.589,90		
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,01	R\$ -	R\$ 2.100.000,01	R\$ 1.426.977,81		
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 14.441.877,64	R\$ 13.691.877,66	R\$ 4.353.566,37	R\$ 9.338.311,29	R\$ 6.093.284,76		
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 28.964.417,35	R\$ 27.684.141,99	R\$ 9.731.795,39	R\$ 17.952.346,60	R\$ 11.233.852,47		
		95,58%	33,60%	61,98%	38,79%		

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 16/09/2026.

tem	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Valor aprovado	Empenhado	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	5. em execução/obra	1.907.702,67	1.907.659,86	1.907.659,86	0,00	0,00	100,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial e Drenagem	6025.2025/0017810-2	5. em execução/obra	1.700.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.574.998,68	92,65%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - Vidros	6025.2025/0018688-1	5. em execução/obra	950.000,00	950.000,47	0,00	950.000,47	199.959,41	21,05%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - Cobertura zenital	6025.2024/0014937-2	6. finalizado	368.282,84	368.278,86	368.278,86	0,00	0,00	100,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - Impermeabilizações	6025.2024/0014973-9	6. finalizado	262.557,23	262.423,71	262.423,71	0,00	0,00	99,95%
2	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	5. em execução/obra	1.500.000,00	1.500.000,00	952.987,75	547.012,25	224.438,13	78,50%
3	Sítio Morrinhos	Restauração, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	5. em execução/obra	2.152.774,86	2.065.783,92	1.028.789,80	1.036.994,12	364.193,44	64,71%
4	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauração.	6025.2022/0011336-6	5. em execução/obra	1.692.741,58	1.692.741,58	528.720,42	1.164.021,16	851.964,73	81,57%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	Restauração e reforma da Casa 2	6025.2023/0012495-5	4. em licitação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Teatro Cacilda Becker	Reforma e manutenção predial	6025.2021/0012695-4	4. em licitação	150.000,00	150.000,01	0,00	150.000,01	35.729,62	23,82%
7	Casa de Cultura São Mateus	Construção de Novo Edifício	6025.2024/0023689-5	5. em execução/obra	3.100.000,00	3.100.000,00	1.981.491,57	1.118.508,43	966.949,36	95,11%
8	Centro Cultural Tendal da Lapa	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	51.906,86	94,38%
9	Biblioteca Pedro Nava	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.761,56	95,87%
10	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.027,36	95,58%
11	Casa de Cultura Itaim Paulista	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.399,38	93,99%
12	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.286,55	71,44%
13	Casa do Caxingui	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	35.204,59	95,15%
14	Biblioteca Ricardo Ramos	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	35.861,67	96,92%
15	Biblioteca Padre José de Anchieta	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.714,95	94,30%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Valor aprovado	Empenhado	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
16	Biblioteca Álvares de Azevedo	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.708,22	89,03%
17	Biblioteca Narbal Fontes	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.270,36	70,44%
18	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giacomio	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.822,05	93,07%
19	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma e manutenção da área externa	6025.2025/0024192-0	5. em execução/obra	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	16.537,10	4,13%
19	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Casarão	6025.2025/0016035-1	5. em execução/obra	385.000,00	306.924,25	0,00	306.924,25	42.917,98	11,15%
19	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral	6025.2025/0021856-2	4. em licitação	350.000,00	350.000,01	0,00	350.000,01	0,00	0,00%
19	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	48.504,17	95,11%
19	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Chalé	6025.2025/0022403-1	4. em licitação	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
20	Biblioteca Roberto Santos	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0017170-0	6. finalizado	239.316,47	239.316,27	239.316,27	0,00	0,00	100,00%
21	Biblioteca Castro Alves	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026619-0	6. finalizado	932.053,26	932.053,26	932.053,26	0,00	0,00	100,00%
22	Biblioteca Aureliano Leite	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0023990-8	6. finalizado	137.387,97	137.387,97	137.387,97	0,00	0,00	100,00%
23	Casa de Cultura da Brasilândia	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026807-0	6. finalizado	951.349,64	951.349,64	951.349,64	0,00	0,00	100,00%
24	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	5. em execução/obra	31.086,77	31.086,77	0,00	31.086,77	0,00	0,00%
25	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	5. em execução/obra	132.164,06	132.164,06	0,00	132.164,06	112.163,20	84,87%
25	Edifício Sampaio Moreira	Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira	6025.2025/0008870-7	5. em execução/obra	91.000,00	90.971,33	72.799,68	18.171,65	18.171,65	99,97%
26	Biblioteca Nuto Sant'anna	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	5. em execução/obra	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	38.439,93	98,56%
27	Casa de Cultura Cidade Ademar	Despesa do Exercício Anterior 2024 - Implantação da Casa de Cultura Cidade	6025.2022/0018097-7	6. finalizado	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Valor aprovado	Empenhado	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
28	Biblioteca Cora Coralina	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016135-8	5. em execução/obra	775.000,00	750.000,00	9.167,56	740.832,44	33.089,10	5,45%
29	Biblioteca Menotti Del Pichia	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0015942-6	5. em execução/obra	775.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	478.468,02	61,74%
30	Biblioteca Gilberto Freyre	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0017871-4	5. em execução/obra	725.000,00	725.000,01	0,00	725.000,01	724.995,95	100,00%
31	Casa de Cultura Campo Limpo	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0017761-0	5. em execução/obra	750.000,00	750.000,00	169.325,37	580.674,63	580.669,86	100,00%
32	Casa de Cultura do Tremembé	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016131-5	5. em execução/obra	425.000,00	425.000,00	17.252,67	407.747,33	41.491,56	13,82%
33	Biblioteca Vicente Paulo Guimarães	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0018796-9	5. em execução/obra	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	105.131,84	18,28%
34	Biblioteca Affonso Taunay	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0015918-3	5. em execução/obra	1.100.000,00	1.000.000,00	50.250,23	949.749,77	948.048,73	90,75%
35	Teatro Paulo Eiró	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016175-7	5. em execução/obra	375.000,00	375.000,01	0,00	375.000,01	283.291,12	75,54%
36	Biblioteca Adelpha Figueiredo	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	6025.2025/0023963-2	5. em execução/obra	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.289.025,71	99,16%
37	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023026-0	5. em execução/obra	775.000,00	775.000,00	102.182,89	672.817,11	536.449,87	82,40%
38	Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setubal	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0024459-8	5. em execução/obra	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	297.371,64	49,56%
39	Teatro Arthur Azevedo	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	6025.2025/0024495-4	5. em execução/obra	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	137.952,10	30,66%
40	Biblioteca Jovina Rocha	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0022837-1	5. em execução/obra	430.000,00	430.000,00	20.357,88	409.642,12	244.579,73	61,61%
41	Biblioteca Vinícius de Moraes	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023033-3	5. em execução/obra	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	58.211,81	10,98%
42	Casa de Cultura São Rafael	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023012-0	5. em execução/obra	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	735.144,48	98,02%
43	Galeria Olido	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0026388-6	0. em planejamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Biblioteca Monteiro Lobato	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0026559-5	0. em planejamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					28.964.417,35	27.684.141,99	9.731.795,39	17.952.346,60	11.233.852,47	72,38%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial e Drenagem

Ação: Reforma de manutenção predial e Drenagem

Status: Em execução/obra

Processo: 6025.2025/0017810-2

Valor: R\$ 1.700.000,00

Empenhado: R\$ 1.575.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 1.575.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 1.574.998,68

% de liquidação: 92,65%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - Vidros

Ação: Reforma de manutenção predial - Vidros

Status: Em execução/obra

Processo: 6025.2025/0018688-1

Valor: R\$ 950.000,00

Empenhado: R\$ 950.000,47

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 950.000,47

Pago em restos a pagar: R\$ 199.959,41

% de liquidação: 21,05%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



2. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2020/0016806-0

Valor: R\$ 1.500.000,00

Empenhado: R\$ 1.500.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 952.987,75

Restos a pagar: R\$ 547.012,25


Pago em restos a pagar: R\$ 224.438,13

% de liquidação: 78,50%

Endereço: Estrada Assis Ribeiro, 10573

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista



3. Sítio Morrinhos

Ação: Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0022026-0

Valor: R\$ 2.152.774,86

Empenhado: R\$ 2.065.783,92

Pago até 31/12/2025: R\$ 1.028.789,80

Restos a pagar: R\$ 1.036.994,12

Pago em restos a pagar: R\$ 364.193,44

% de liquidação: 64,71%

Endereço: Rua Santo Anselmo, 101

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos 16/04/2025

4. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0011336-6

Valor: R\$ 1.692.741,58

Empenhado: R\$ 1.692.741,58

Pago até 31/12/2025: R\$ 528.720,42

Restos a pagar: R\$ 1.164.021,16

Pago em restos a pagar: R\$ 851.964,73

% de liquidação: 81,57%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana



Fotos do período de 09/02/2025 até 19/02/2025

Reforma e manutenção predial

Status: Em licitação

Valor: R\$ 150.000,00

Empenhado: R\$ 150.000,01

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 150.000,01


Pago em restos a pagar: R\$ 35.729,62

% de liquidação: 23,82%

Endereço: Rua Tito, 295

Distrito: Lapa

Subprefeitura: Lapa



6. Casa de Cultura São Mateus

Construção de Novo Edifício

Ação: Construção de Novo Edifício

Status: Em execução

Processo: 6025.2024/0023689-5

Valor: R\$ 3.100.000,00

Empenhado: R\$ 3.100.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 1.981.491,57

Restos a pagar: R\$ 1.118.508,43

Pago em restos a pagar: R\$ 966.949,36

% de liquidação: 95,11%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus



Fotos do período de 01/09/2025 a 30/09/2025

7. Centro Cultural Tendal da Lapa

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 55.000,00

Empenhado: R\$ 55.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 55.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 51.906,86

% de liquidação: 94,38%

Endereço: R Guaicurus, 1.100

Distrito: Lapa

Subprefeitura: Lapa



8. Biblioteca Pedro Nava

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 30.000,00

Empenhado: R\$ 30.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 30.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 28.761,56

% de liquidação: 95,87%

Endereço: Av. Eng. Caetano Álvares, 5903 -
Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-100

Distrito: Mandaqui

Subprefeitura: Santana-Tucuruvi



9. Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 22.000,00

Empenhado: R\$ 22.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 22.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 21.027,36

% de liquidação: 95,58%

Endereço: Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 -
Perus

Distrito: Perus

Subprefeitura: Perus



10. Casa de Cultura Itaim Paulista

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 10.000,00

Empenhado: R\$ 10.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 10.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 9.399,38

% de liquidação: 93,99%

Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva
Teles, São Paulo - SP, 08142-444

Distrito: Itaim Paulista

Subprefeitura: Itaim Paulista



11. Casa de Cultura Hip-Hop Sul

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 6.000,00

Empenhado: R\$ 6.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 6.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 4.286,55

% de liquidação: 71,44%

Endereço: Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro, São Paulo - SP, 04676-110

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro



13. Biblioteca Ricardo Ramos

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 37.000,00

Empenhado: R\$ 37.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 37.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 35.861,67

% de liquidação: 96,92%

Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente,
25 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132-050

Distrito: Vila Prudente

Subprefeitura: Vila Prudente



Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 5.000,00

Empenhado: R\$ 5.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 5.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 4.714,95

% de liquidação: 94,30%

Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110

Distrito: Perus

Subprefeitura: Perus



15. Biblioteca Álvares de Azevedo

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 30.000,00

Empenhado: R\$ 30.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 30.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 26.708,22

% de liquidação: 89,03%

Endereço: Praça Joaquim José da Nova, s/n

Distrito: Vila Maria

Subprefeitura: Vila Maria / Vila Guilherme



16. Biblioteca Narbal Fontes

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 16.000,00

Empenhado: R\$ 16.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 16.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 11.270,36

% de liquidação: 70,44%

Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170

Distrito: Santana

Subprefeitura: Santana/Tucuruvi



17. Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 17.000,00

Empenhado: R\$ 17.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 17.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 15.822,05

% de liquidação: 93,07%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma e manutenção da área externa

Ação: Reforma e manutenção da área externa

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024192-0

Valor: R\$ 400.000,00

Empenhado: R\$ 400.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 400.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 16.537,10

% de liquidação: 4,13%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Casarão

Ação: Reforma em imóvel tombado - Casarão

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016035-1

Valor: R\$ 385.000,00

Empenhado: R\$ 306.924,25

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 306.924,25

Pago em restos a pagar: R\$ 42.917,98

% de liquidação: 11,15%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 51.000,00

Empenhado: R\$ 51.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 51.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 48.504,17

% de liquidação: 95,11%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



24. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro -
Fase Piso Térreo

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0016820-0

Valor: R\$ 132.164,06

Empenhado: R\$ 132.164,06

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 132.164,06


Pago em restos a pagar: R\$
112.163,20

% de liquidação: 84,87%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé



24. Edifício Sampaio Moreira

Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

Ação: Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0008870-7

Valor: R\$ 91.000,00

Empenhado: R\$ 90.971,33

Pago até 31/12/2025: R\$ 72.799,68

Restos a pagar: R\$ 18.171,65

Pago em restos a pagar: R\$ 18.171,65

% de liquidação: 99,97%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé



25. Biblioteca Nuto Sant'anna

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0034072-0

Valor: R\$ 39.000,00

Empenhado: R\$ 39.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 39.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 38.439,93

% de liquidação: 98,56%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



26. Biblioteca Cora Coralina

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016135-8

Valor: R\$ 775.000,00

Empenhado: R\$ 750.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 9.167,56

Restos a pagar: R\$ 740.832,44

Pago em restos a pagar: R\$ 33.089,10

% de liquidação: 5,45%

Endereço: Rua Otelo A. Ribeiro, 113

Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases



27. Biblioteca Menotti Del Picchia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0015942-6

Valor: R\$ 775.000,00

Empenhado: R\$ 750.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 750.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 478.468,02

% de liquidação: 61,74%

Endereço: Rua São Romualdo, 382

Distrito: Limão

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



28. Biblioteca Gilberto Freyre

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0017871-4

Valor: R\$ 725.000,00

Empenhado: R\$ 725.000,01

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 725.000,01

Pago em restos a pagar: R\$ 724.995,95

% de liquidação: 100,00%

Endereço: Rua José Joaquim, 290

Distrito: Sapopemba

Subprefeitura: Sapopemba



29. Casa de Cultura Campo Limpo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0017761-0

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 750.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 169.325,37

Restos a pagar: R\$ 580.674,63

Pago em restos a pagar: R\$ 580.669,86

% de liquidação: 100,00%

Endereço: Rua Haroldo de Azevedo, alt do, 100

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo



30. Casa de Cultura do Tremembé

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016131-5

Valor: R\$ 425.000,00

Empenhado: R\$ 425.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 17.252,67

Restos a pagar: R\$ 407.747,33

Pago em restos a pagar: R\$ 41.491,56

% de liquidação: 13,82%

Endereço: Rua Maria Amélia Lopes Azevedo, 190

Distrito: Tremembé

Subprefeitura: Jaçanã/Tremembé



Reforma e manutenção predial

Subprefeitura: Itaim Paulista



32. Biblioteca Affonso Taunay

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0015918-3

Valor: R\$ 1.100.000,00

Empenhado: R\$ 1.000.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 50.250,23

Restos a pagar: R\$ 949.749,77

Pago em restos a pagar: R\$ 948.048,73

% de liquidação: 90,75%

Endereço: Rua Taquari, 549

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca



33. Teatro Paulo Eiró

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016175-7

Valor: R\$ 375.000,00

Empenhado: R\$ 375.000,01

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 375.000,01

Pago em restos a pagar: R\$ 283.291,12

% de liquidação: 75,54%

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro



34. Biblioteca Adelpha Figueiredo

Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Ação: Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023963-2

Valor: R\$ 1.300.000,00

Empenhado: R\$ 1.300.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 1.300.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 1.289.025,71

% de liquidação: 99,16%

Endereço: Praça Ilo Otani, 146

Distrito: Pari

Subprefeitura: Mooca



35. Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023026-0

Valor: R\$ 775.000,00

Empenhado: R\$ 775.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 102.182,89

Restos a pagar: R\$ 672.817,11


Pago em restos a pagar: R\$ 536.449,87

% de liquidação: 82,40%

Endereço: Rua Restinga, 136

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



36. Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setúbal

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024459-8

Valor: R\$ 600.000,00

Empenhado: R\$ 600.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 600.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 297.371,64

% de liquidação: 49,56%

Endereço: Avenida Renata, 163

Distrito: Vila Formosa

Subprefeitura: Aricanduva/Formosa/Carrão



37. Teatro Arthur Azevedo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024495-4

Valor: R\$ 450.000,00

Empenhado: R\$ 450.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 450.000,00


Pago em restos a pagar: R\$ 137.952,10

% de liquidação: 30,66%

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca



38. Biblioteca Jovina Rocha

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0022837-1

Valor: R\$ 430.000,00

Empenhado: R\$ 430.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 20.357,88

Restos a pagar: R\$ 409.642,12

Pago em restos a pagar: R\$ 244.579,73

% de liquidação: 61,61%

Endereço: Avenida Padre Francisco de Toledo, 331 - Cohab I

Distrito: Artur Alvim

Subprefeitura: Penha



39. Biblioteca Vinícius de Moraes

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023033-3

Valor: R\$ 530.000,00

Empenhado: R\$ 530.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 530.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 58.211,81

% de liquidação: 10,98%

Endereço: Rua Jardim Tamoio, 1119

Distrito: José Bonifácio

Subprefeitura: Itaquera



40. Casa de Cultura São Rafael

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023012-0

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 750.000,00

Pago até 31/12/2025: R\$ 0,00

Restos a pagar: R\$ 750.000,00

Pago em restos a pagar: R\$ 735.144,48

% de liquidação: 98,02%

Endereço: Rua Quaresma Delgado, 354

Distrito: São Rafael

Subprefeitura: São Mateus

