

**SP**  
CIDADE  
DE TODAS  
AS ARTES



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
CULTURA E  
ECONOMIA CRIATIVA

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2025**

---

**Planilha e Relatório Fotográfico**

**Fevereiro de 2026**

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

## Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025							
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$) até 31/12/2025	Pago (R\$) até 31/12/2025	Restos à Pagar	Liquidado em restos	Pago em Restos	
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 12.332.539,71	R\$ 11.892.264,32	R\$ 11.892.264,32	R\$ 5.378.229,02	R\$ 5.378.229,02	R\$ 5.060.279,07	R\$ 1.453.756,23	R\$ 1.453.756,23	R\$ 1.453.756,23
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,01	R\$ 2.100.000,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.981.531,94	R\$ 118.468,07	R\$ 118.468,07	R\$ 118.468,07
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 14.441.877,64	R\$ 13.691.877,66	R\$ 13.691.877,66	R\$ 4.353.566,37	R\$ 4.353.566,37	R\$ 7.036.765,06	R\$ 2.301.546,23	R\$ 2.301.546,23	R\$ 2.301.546,23
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 28.964.417,35</b>	<b>R\$ 27.684.141,99</b>	<b>R\$ 27.684.141,99</b>	<b>R\$ 9.731.795,39</b>	<b>R\$ 9.731.795,39</b>	<b>R\$ 14.078.576,07</b>	<b>R\$ 3.873.770,53</b>	<b>R\$ 3.873.770,53</b>	<b>R\$ 3.873.770,53</b>
		<b>95,58%</b>	<b>95,58%</b>	<b>33,60%</b>	<b>33,60%</b>	<b>48,61%</b>	<b>13,37%</b>	<b>13,37%</b>	<b>13,37%</b>

\*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 18/02/2026.

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação	Valor aprovado	Empenhado	Liquidado até 31/12/2025	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Liquidado em restos	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2023/0022933-2	Reforma das Fachadas	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>1.907.702,67</b>	1.907.659,86	1.907.659,86	1.907.659,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2025/0017810-2	Reforma de manutenção predial e Drenagem	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>1.700.000,00</b>	1.575.000,00	0,00	0,00	875.023,04	699.976,96	699.976,96	41,18%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2025/0018688-1	Reforma de manutenção predial - Vidros	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>950.000,00</b>	950.000,47	0,00	0,00	950.000,47	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014937-2	Reforma de manutenção predial - Cobertura zenital	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>368.282,84</b>	368.278,86	368.278,86	368.278,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014973-9	Reforma de manutenção predial - Impermeabilizações	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>262.557,23</b>	262.423,71	262.423,71	262.423,71	0,00	0,00	0,00	99,95%
2	Sítio Mirim	6025.2020/0016806-0	Reconstrução da Casa-Sede	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>1.500.000,00</b>	1.500.000,00	952.987,75	952.987,75	460.279,91	86.732,34	86.732,34	69,31%
3	Sítio Morrinhos	6025.2022/0022026-0	Restauração, segurança contra incêndio e acessibilidade	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>2.152.774,86</b>	2.065.783,92	1.028.789,80	1.028.789,80	982.732,66	54.261,46	54.261,46	50,31%
4	Teatro João Caetano	6025.2022/0011336-6	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauração.	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>1.692.741,58</b>	1.692.741,58	528.720,42	528.720,42	597.012,96	567.008,20	567.008,20	64,73%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	6025.2023/0012495-5	Restauração e reforma da Casa 2	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	<b>150.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Teatro Cacilda Becker	6025.2021/0012695-4	Reforma e manutenção predial	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>150.000,00</b>	150.000,01	0,00	0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00%
6	Casa de Cultura São Mateus	6025.2024/0023689-5	Construção de Novo Edifício	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>3.100.000,00</b>	3.100.000,00	1.981.491,57	1.981.491,57	665.535,88	452.972,55	452.972,55	78,53%
7	Centro Cultural Tendal da Lapa	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>55.000,00</b>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Biblioteca Pedro Nava	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>30.000,00</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>22.000,00</b>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Casa de Cultura Itaim Paulista	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Casa do Caxingui	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>37.000,00</b>	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Biblioteca Ricardo Ramos	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	<b>37.000,00</b>	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação	Valor aprovado	Empenhado	Liquidado até 31/12/2025	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Liquidado em restos	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
14	Biblioteca Padre José de Anchieta	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Biblioteca Álvares de Azevedo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
16	Biblioteca Narbal Fontes	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giacomio	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%
18	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0024192-0	Reforma e manutenção da área externa	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
18	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0016035-1	Reforma em imóvel tombado - Casarão	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	385.000,00	306.924,25	0,00	0,00	306.924,25	0,00	0,00	0,00%
18	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0021856-2	Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	350.000,00	350.000,01	0,00	0,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00%
18	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00%
18	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0022403-1	Reforma em imóvel tombado - Chalé	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
19	Biblioteca Roberto Santos	6025.2024/0017170-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	239.316,47	239.316,27	239.316,27	239.316,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
20	Biblioteca Castro Alves	6025.2024/0026619-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	932.053,26	932.053,26	932.053,26	932.053,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
21	Biblioteca Aureliano Leite	6025.2024/0023990-8	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	137.387,97	137.387,97	137.387,97	137.387,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
22	Casa de Cultura da Brasilândia	6025.2024/0026807-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	951.349,64	951.349,64	951.349,64	951.349,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
23	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	6025.2023/0005660-7	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	31.086,77	31.086,77	0,00	0,00	31.086,77	0,00	0,00	0,00%
24	Edifício Sampaio Moreira	6025.2023/0016820-0	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	132.164,06	132.164,06	0,00	0,00	132.164,06	0,00	0,00	0,00%
24	Edifício Sampaio Moreira	6025.2025/0008870-7	Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	91.000,00	90.971,33	72.799,68	72.799,68	0,00	18.171,65	18.171,65	99,97%
25	Biblioteca Nuto Sant'anna	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação	Valor aprovado	Empenhado	Liquidado até 31/12/2025	Pago até 31/12/2025	Restos à Pagar	Liquidado em restos	Pago em Restos	% de liquidação do valor aprovado
25	Biblioteca Nuno Sanh'anna	6025.2025/005407-0	terreno	0. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00%
26	Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Despesa do Exercício Anterior 2024 - Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Cora Coralina	6025.2025/0016135-8	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	775.000,00	750.000,00	9.167,56	9.167,56	712.233,86	28.598,58	28.598,58	4,87%
28	Biblioteca Menotti Del Pichia	6025.2025/0015942-6	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	775.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00%
29	Biblioteca Gilberto Freyre	6025.2025/0017871-4	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	725.000,00	725.000,01	0,00	0,00	515.914,21	209.085,80	209.085,80	28,84%
30	Casa de Cultura Campo Limpo	6025.2025/0017761-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	750.000,00	750.000,00	169.325,37	169.325,37	158.010,46	422.664,17	422.664,17	78,93%
31	Casa de Cultura do Tremembé	6025.2025/0016131-5	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	425.000,00	425.000,00	17.252,67	17.252,67	380.141,71	27.605,62	27.605,62	10,55%
32	Biblioteca Vicente Paulo Guimarães	6025.2025/0018796-9	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00%
33	Biblioteca Afonso Taunay	6025.2025/0015918-3	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.100.000,00	1.000.000,00	50.250,23	50.250,23	1.701,04	948.048,73	948.048,73	90,75%
34	Teatro Paulo Eiró	6025.2025/0016175-7	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	375.000,00	375.000,01	0,00	0,00	375.000,01	0,00	0,00	0,00%
35	Biblioteca Adelpha Figueiredo	6025.2025/0023963-2	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.181.531,93	118.468,07	118.468,07	9,11%
36	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Glácoma	6025.2025/0023026-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	775.000,00	775.000,00	102.182,89	102.182,89	672.817,11	0,00	0,00	13,18%
37	Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setubal	6025.2025/0024459-8	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
38	Teatro Arthur Azevedo	6025.2025/0024495-4	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00%
39	Biblioteca Jovina Rocha	6025.2025/0022837-1	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	430.000,00	430.000,00	20.357,88	20.357,88	409.642,12	0,00	0,00	4,73%
40	Biblioteca Vínicius de Moraes	6025.2025/0023033-3	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00%
41	Casa de Cultura São Rafael	6025.2025/0023012-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	509.823,60	240.176,40	240.176,40	32,02%
42	Galeria Olido	6025.2025/0026388-6	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Biblioteca Monteiro Lobato	6025.2025/0026559-5	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						<b>28.964.417,35</b>	<b>27.684.141,99</b>	<b>9.731.795,39</b>	<b>9.731.795,39</b>	<b>14.078.576,07</b>	<b>3.873.770,53</b>	<b>3.873.770,53</b>	<b>47%</b>

# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma das Fachadas

**Ação:** Reforma das Fachadas

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2023/0002933-2

**Início da obra:** 17/06/2024

**Previsão de término:** junho/2025

**Valor:** R\$ 1.907.702,67

**Empenhado:** R\$ 1.907.659,86

**Liquidado:** R\$ 1.907.659,86

**Pago:** R\$ 1.907.659,86

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



Fotos: 31/03/2025

# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial e Drenagem

**Ação:** Reforma de manutenção predial e Drenagem

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2025/0017810-2

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 1.700.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.575.000,00

**Liquidado:** R\$ 699.976,96

**Pago:** R\$ 699.976,96

**% de liquidação:** 41,18%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - Vidros

**Ação:** Reforma de manutenção predial - Vidros

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2025/0018688-1

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 950.000,00

**Empenhado:** R\$ 950.000,47

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Ação:** Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014937-2

**Início da obra:** 07/10/2024

**Previsão de término:** 05/04/2025

**Valor:** R\$ 368.282,84

**Empenhado:** R\$ 368.278,86

**Liquidado:** R\$ 368.278,86


**Pago:** R\$ 368.278,86

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Ação:** Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014973-9

**Início da obra:** 30/09/2024

**Previsão de término:** 29/03/2025

**Valor:** R\$ 262.557,23

**Empenhado:** R\$ 262.423,71

**Liquidado:** R\$ 262.423,71

**Pago:** R\$ 262.423,71

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



## 2. Sítio Mirim

### Reconstrução da Casa-Sede

**Ação:** Reconstrução da Casa-Sede

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2020/0016806-0

**Início da obra:** 03/06/2024

**Previsão de término:** fevereiro/2026

**Valor:** R\$ 1.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.500.000,00

**Liquidado:** R\$ 1.039.720,09


**Pago:** R\$ 1.039.720,09

**% de liquidação:** 69%

**Endereço:** Estrada Assis Ribeiro, 10573

**Distrito:** Vila Jacuí

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista



### 3. Sítio Morrinhos

**Ação:** Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0022026-0

**Início da obra:** 29/05/2024

**Previsão de término:** Termo Aditivo de prazo está sendo elaborado.

**Valor:** R\$ 2.152.774,86

**Empenhado:** R\$ 2.065.783,92

**Liquidado:** R\$ 1.083.051,26

**Pago:** R\$ 1.083.051,26

**% de liquidação:** 50%

**Endereço:** Rua Santo Anselmo, 101

**Distrito:** Casa Verde

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos 16/04/2025

## 4. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

**Ação:** Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0011336-6

**Início da obra:** 19/12/2022

**Previsão de término:** 19/11/2025

**Valor:** R\$ 1.692.741,58

**Empenhado:** R\$ 1.692.741,58

**Liquidado:** R\$ 1.095.728,62

**Pago:** R\$ 1.095.728,62

**% de liquidação:** 65%

**Endereço:** Rua Borges Lagoa, 650

**Distrito:** Vila Mariana

**Subprefeitura:** Vila Mariana



Fotos do período de 09/02/2025 até 19/02/2025



## 6. Casa de Cultura São Mateus

### Construção de Novo Edifício

**Ação:** Construção de Novo Edifício

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2024/0023689-5

**Início da obra:** 31/03/2025

**Previsão de término:** junho/2026

**Valor:** R\$ 3.100.000,00

**Empenhado:** R\$ 3.100.000,00

**Liquidado:** R\$ 2.434.464,12

**Pago:** R\$ 2.434.464,12

**% de liquidação:** 79%

**Endereço:** Rua Monte Mandirá, 40

**Distrito:** São Mateus

**Subprefeitura:** São Mateus



*Fotos do período de 01/09/2025 a 30/09/2025*

# 7. Centro Cultural Tendal da Lapa

Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 55.000,00

**Empenhado:** R\$ 55.000,00

**Endereço:** R Guaicurus, 1.100

**Distrito:** Lapa

**Subprefeitura:** Lapa



# 8. Biblioteca Pedro Nava

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 30.000,00

**Empenhado:** R\$ 30.000,00

**Endereço:** Av. Eng. Caetano Álvares, 5903 -  
Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-100

**Distrito:** Mandaqui

**Subprefeitura:** Santana-Tucuruvi



# 9. Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 22.000,00

**Empenhado:** R\$ 22.000,00

**Endereço:** Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 - Perus

**Distrito:** Perus

**Subprefeitura:** Perus



# 10. Casa de Cultura Itaim Paulista

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 10.000,00

**Empenhado:** R\$ 10.000,00

**Endereço:** R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva  
Teles, São Paulo - SP, 08142-444

**Distrito:** Itaim Paulista

**Subprefeitura:** Itaim Paulista



# 11. Casa de Cultura Hip-Hop Sul

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 6.000,00

**Empenhado:** R\$ 6.000,00

**Endereço:** Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro, São Paulo - SP, 04676-110

**Distrito:** Santo Amaro

**Subprefeitura:** Santo Amaro



# 12. Casa do Caxingui

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 37.000,00

**Empenhado:** R\$ 37.000,00

**Endereço:** Praça Ênio Barbato, s/n - Caxingui, São Paulo - SP, 05517-040

**Distrito:** Butantã

**Subprefeitura:** Butantã



# 13. Biblioteca Ricardo Ramos

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 37.000,00

**Empenhado:** R\$ 37.000,00

**Endereço:** Praça do Centenário de Vila Prudente,  
25 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132-050

**Distrito:** Vila Prudente

**Subprefeitura:** Vila Prudente



# 14. Biblioteca Padre José de Anchieta

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 5.000,00

**Empenhado:** R\$ 5.000,00

**Endereço:** R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110

**Distrito:** Perus

**Subprefeitura:** Perus



# 15. Biblioteca Álvares de Azevedo

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 30.000,00

**Empenhado:** R\$ 30.000,00

**Endereço:** Praça Joaquim José da Nova, s/n

**Distrito:** Vila Maria

**Subprefeitura:** Vila Maria / Vila Guilherme



# 16. Biblioteca Narbal Fontes

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 16.000,00

**Empenhado:** R\$ 16.000,00

**Endereço:** Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170

**Distrito:** Santana

**Subprefeitura:** Santana/Tucuruvi



# 17. Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo

Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025


**Valor:** R\$ 17.000,00

**Empenhado:** R\$ 17.000,00

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma e manutenção da área externa

**Ação:** Reforma e manutenção da área externa

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024192-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 400.000,00

**Empenhado:** R\$ 400.000,00

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Casarão

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Casarão

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016035-1

**Início da obra:** 13/11/2025

**Previsão de término:** 28/12/2025

**Valor:** R\$ 385.000,00

**Empenhado:** R\$ 306.924,25

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2025/0021856-2

**Início da obra:** 26/12/2025

**Previsão de término:** 09/02/2026

**Valor:** R\$ 350.000,01

**Empenhado:** R\$ 350.000,01

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 51.000,00

**Empenhado:** R\$ 51.000,00

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 18. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Chalé

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Chalé

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2025/0022403-1

**Início da obra:** 02/02/2026

**Previsão de término:** 19/03/2026

**Valor:** R\$ 1.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.000,00

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 19. Biblioteca Roberto Santos

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0017170-0

**Início da obra:** 27/09/2024

**Previsão de término:** 25/02/2025

**Valor:** R\$ 239.316,47

**Empenhado:** R\$ 239.316,27

**Liquidado:** R\$ 239.316,27

**Pago:** R\$ 239.316,27

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Cisplatina, 505

**Distrito:** Ipiranga

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024

## 20. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0026619-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Previsão de término:** 14/03/2025

**Valor:** R\$ 932.053,26

**Empenhado:** R\$ 932.053,26

**Liquidado:** R\$ 932.053,26

**Pago:** R\$ 932.053,26

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim  
Patente Novo

**Distrito:** Sacomã

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

# 21. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0023990-8

**Início da obra:** 03/10/2024

**Previsão de término:** 02/04/2025

**Valor:** R\$ 137.387,97

**Empenhado:** R\$ 137.387,97

**Liquidado:** R\$ 137.387,97


**Pago:** R\$ 137.387,97

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

**Distrito:** São Lucas

**Subprefeitura:** Vila Prudente



Fotos do período de 01/03/2025 a 02/04/2025

## 22. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0026807-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Término:** 13/03/2025

**Valor:** R\$ 951.349,64

**Empenhado:** R\$ 951.349,64

**Liquidado:** R\$ 951.349,64

**Pago:** R\$ 951.349,64

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -  
Freguesia do Ó

**Distrito:** Freguesia do Ó

**Subprefeitura:** Freguesia/Brasilândia



Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

# 23. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

## Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

**Ação:** Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2023/0005660-7

**Início dos serviços:** 15/12/2023

**Previsão de término:** 14/06/2025


**Valor:** R\$ 31.086,77

**Empenhado:** R\$ 31.086,77

**Endereço:** Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

**Distrito:** Vila Nova Cachoeirinha

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



## 24. Edifício Sampaio Moreira

### 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

**Ação:** 3ª Fase de Obras de restauro -  
Fase Piso Térreo

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0016820-0

**Início da obra:** 02/10/2023

**Previsão de término:** 02/11/2025

**Valor:** R\$ 132.164,06

**Empenhado:** R\$ 132.164,06

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé



## 24. Edifício Sampaio Moreira

### Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Ação:** Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0008870-7

**Início da obra:** 10/09/2025

**Previsão de término:** 10/11/2025

**Valor:** R\$ 91.000,00

**Empenhado:** R\$ 90.971,33

**Liquidado:** R\$ 90.971,33

**Pago:** R\$ 90.971,33

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé



# 25. Biblioteca Nuto Sant'anna

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 39.000,00

**Empenhado:** R\$ 39.000,00

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Cora Coralina

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016135-8

**Início da obra:** 03/10/2025

**Previsão de término:** 31/01/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Liquidado:** R\$ 37.766,14

**Pago:** R\$ 37.766,14

**% de liquidação:** 5%

**Endereço:** Rua Otelo A. Ribeiro, 113

**Distrito:** Guaianases

**Subprefeitura:** Guaianases



# 27. Biblioteca Menotti Del Picchia

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0015942-6

**Início da obra:** 06/10/2025

**Previsão de término:** 03/02/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Endereço:** Rua São Romualdo, 382

**Distrito:** Limão

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



# 28. Biblioteca Gilberto Freyre

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0017871-4

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 725.000,00

**Empenhado:** R\$ 725.000,01

**Liquidado:** R\$ 209.085,80

**Pago:** R\$ 209.085,80

**% de liquidação:** 29%

**Endereço:** Rua José Joaquim, 290

**Distrito:** Sapopemba

**Subprefeitura:** Sapopemba



# 29. Casa de Cultura Campo Limpo

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0017761-0

**Início da obra:** 01/10/2025

**Previsão de término:** 29/01/2026

**Valor:** R\$ 750.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Liquidado:** R\$ 591.989,54

**Pago:** R\$ 591.989,54

**% de liquidação:** 79%

**Endereço:** Rua Haroldo de Azevedo, alt do, 100

**Distrito:** Campo Limpo

**Subprefeitura:** Campo Limpo



# 30. Casa de Cultura do Tremembé

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016131-5

**Início da obra:** 16/10/2025

**Previsão de término:** 13/02/2026

**Valor:** R\$ 425.000,00

**Empenhado:** R\$ 425.000,00

**Liquidado:** R\$ 44.858,29

**Pago:** R\$ 44.858,29

**% de liquidação:** 11%

**Endereço:** Rua Maria Amélia Lopes Azevedo, 190

**Distrito:** Tremembé

**Subprefeitura:** Jaçanã/Tremembé





## 32. Biblioteca Affonso Taunay

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0015918-3

**Início da obra:** 20/10/2025

**Previsão de término:** 17/02/2026

**Valor:** R\$ 1.100.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.000.000,00

**Liquidado:** R\$ 998.298,96

**Pago:** R\$ 998.298,96

**% de liquidação:** 91%

**Endereço:** Rua Taquari, 549

**Distrito:** Mooca

**Subprefeitura:** Mooca



# 33. Teatro Paulo Eiró

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016175-7

**Início da obra:** 08/10/2025

**Previsão de término:** 05/02/2026

**Valor:** R\$ 375.000,00

**Empenhado:** R\$ 375.000,01

**Endereço:** Av. Adolfo Pinheiro, 765

**Distrito:** Santo Amaro

**Subprefeitura:** Santo Amaro



# 34. Biblioteca Adelpha Figueiredo

## Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

**Ação:** Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023963-2

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 1.300.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.300.000,00

**Liquidado:** R\$ 118.468,07

**Pago:** R\$ 118.468,07

**% de liquidação:** 9%

**Endereço:** Praça Ilo Otani, 146

**Distrito:** Pari

**Subprefeitura:** Mooca



# 35. Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023026-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 775.000,00

**Liquidado:** R\$ 102.182,89

**Pago:** R\$ 102.182,89

**% de liquidação:** 13,18%

**Endereço:** Rua Restinga, 136

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 36. Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setúbal

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024459-8

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 600.000,00

**Empenhado:** R\$ 600.000,00

**Endereço:** Avenida Renata, 163

**Distrito:** Vila Formosa

**Subprefeitura:** Aricanduva/Formosa/Carrão



# 37. Teatro Arthur Azevedo

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024495-4

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 450.000,00

**Empenhado:** R\$ 450.000,00

**Endereço:** Avenida Paes de Barros, 955

**Distrito:** Mooca

**Subprefeitura:** Mooca



## 38. Biblioteca Jovina Rocha

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0022837-1

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 430.000,00

**Empenhado:** R\$ 430.000,00

**Liquidado:** R\$ 20.357,88

**Pago:** R\$ 20.357,88

**% de liquidação:** 5%

**Endereço:** Avenida Padre Francisco de Toledo, 331 - Cohab I

**Distrito:** Artur Alvim

**Subprefeitura:** Penha



# 39. Biblioteca Vinícius de Moraes

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023033-3

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 530.000,00

**Empenhado:** R\$ 530.000,00

**Endereço:** Rua Jardim Tamoio, 1119

**Distrito:** José Bonifácio

**Subprefeitura:** Itaquera



# 40. Casa de Cultura São Rafael

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023012-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 750.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Liquidado:** R\$ 240.176,40

**Pago:** R\$ 240.176,40

**% de liquidação:** 32,02%

**Endereço:** Rua Quaresma Delgado, 354

**Distrito:** São Rafael

**Subprefeitura:** São Mateus

