



**SP**  
CIDADE  
DE TODAS  
AS ARTES



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
CULTURA E  
ECONOMIA CRIATIVA

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2025**

---

Planilha e Relatório Fotográfico

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2025			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 16.228.021,74	R\$ 14.256.532,57	R\$ 13.061.202,82	R\$ 4.661.347,77	R\$ 4.661.347,77
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ -	R\$ 2.348.077,11	R\$ 2.348.077,10	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 14.524.065,33	R\$ 14.989.406,02	R\$ 14.022.224,82	R\$ 3.419.740,92	R\$ 3.419.740,92
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 31.271.087,07	R\$ 31.594.015,70	R\$ 29.431.504,74	R\$ 8.081.088,69	R\$ 8.081.088,69
		101,03%	94,12%	25,84%	25,84%

\*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 17/11/2025.

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2016/0008822-0	Reforma em imóvel tombado - Execução de projeto aprovado pelo CBPMESP	1. em desenvolvimento	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Sinalização de emergência	1. em desenvolvimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Instalações elétricas	1. em desenvolvimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014973-9	Reforma de manutenção predial - Impermeabilizações	6. finalizado	262.557,23	262.425,15	262.423,76	262.423,70	262.423,70	100%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2023/0002933-2	Reforma das Fachadas	5. em execução/obra	1.907.702,67	1.907.702,67	1.907.702,80	1.907.659,50	1.907.659,50	100%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014937-2	Reforma de manutenção predial - Cobertura zenital	6. finalizado	368.282,84	368.282,84	368.282,80	368.278,90	368.278,90	100%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2025/0018688-1	Reforma de manutenção predial - Vidros	5. em execução/obra	950.000,00	1.446.532,47	1.446.532,00	0,00	0,00	0%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2025/0017810-2	Reforma de manutenção predial e Drenagem	5. em execução/obra	1.700.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0%
2	Sítio Mirim	6025.2020/0016806-0	Reconstrução da Casa-Sede	5. em execução/obra	1.500.000,00	3.143.323,21	3.143.323,50	623.100,20	623.100,20	42%
3	Sítio Morrinhos	6025.2022/0022026-0	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	5. em execução/obra	2.152.774,86	1.739.624,25	1.739.624,30	785.922,20	785.922,20	37%
4	Teatro João Caetano	6025.2022/0011336-6	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	5. em execução/obra	2.133.223,61	824.602,15	824.602,18	439.138,60	439.138,60	21%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	6025.2023/0012495-5	Restauo e reforma da Casa 2	4. em licitação	150.000,00	545.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Aflitos	Sem processo	Obra de requalificação e manutenção de sítio arqueológico	1. em desenvolvimento	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
6	Memorial dos Aflitos	Sem processo	Levantamentos técnicos de apoio à elaboração de projetos	1. em desenvolvimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Teatro Cacilda Becker	6025.2021/0012695-4	Reforma e manutenção predial	4. em licitação	150.000,00	475.910,51	475.910,50	0,00	0,00	0%
8	Casa de Cultura São Mateus	6025.2024/0023689-5	Construção de Novo Edifício	5. em execução/obra	3.100.000,00	2.792.054,50	2.792.054,50	1.398.950,00	1.398.950,00	45%
9	Casa de Cultura Vila Guilherme	6025.2025/0001101-1	Reforma e restauro em imóvel tombado	4. em licitação	215.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2018/0015645-9	Projeto de AVCB	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2022/0023974-2	Restauro da calçada	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	Sem processo	Projeto Básico e Executivo de Climatização para a Biblioteca Mário de Andrade e a Hemeroteca	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Monumento	6025.2024/0018860-2	Restauro da Fonte Monumental	0. em planejamento	229.187,69	967.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Monumento à Independência	6025.2024/0013810-9	Restauro	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Arquivo Histórico Municipal	Sem processo	Reforma para adequação para obtenção do AVCB	0. em planejamento	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
14	Casa Amarela	6025.2023/0007211-4	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Casa Amarela	Sem processo 21	Projeto executivo e obra de restauro e requalificação	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Centro Cultural Tendal da Lapa	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	55.000,00	56.264,39	56.264,39	0,00	0,00	0%
16	Biblioteca Pedro Nava	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	30.000,00	30.689,67	30.689,67	0,00	0,00	0%
17	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	22.000,00	22.505,76	22.505,76	0,00	0,00	0%
18	Casa de Cultura Itaim Paulista	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	10.000,00	10.229,89	10.229,89	0,00	0,00	0%
19	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	6.000,00	6.137,93	6.137,93	0,00	0,00	0%
20	Casa do Caxingui	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	37.000,00	37.850,59	37.850,59	0,00	0,00	0%
21	Biblioteca Ricardo Ramos	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	37.000,00	37.850,59	37.850,59	0,00	0,00	0%
22	Biblioteca Padre José de Anchieta	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	5.000,00	5.114,94	5.114,94	0,00	0,00	0%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
23	Biblioteca Álvares de Azevedo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	30.000,00	30.689,67	30.689,67	0,00	0,00	0%
24	Biblioteca Narbal Fontes	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	16.000,00	16.367,82	16.367,82	0,00	0,00	0%
25	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	17.000,00	17.390,81	17.390,81	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	51.000,00	52.172,44	52.172,44	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0021856-2	Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral	4. em licitação	350.000,00	473.077,11	473.077,10	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0016035-1	Reforma em imóvel tombado - Casarão	5. em execução/obra	385.000,00	306.924,25	306.924,30	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0022403-1	Reforma em imóvel tombado - Chalé	4. em licitação	1.000,00	141.241,20	141.241,20	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2025/0024192-0	Reforma e manutenção da área externa	5. em execução/obra	400.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0%
27	Biblioteca Roberto Santos	6025.2024/0017170-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	239.316,47	239.316,47	239.316,30	239.316,30	239.316,30	100%
28	Biblioteca Castro Alves	6025.2024/0026619-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	932.053,26	932.056,49	932.053,27	932.053,30	932.053,30	100%
29	Biblioteca Aureliano Leite	6025.2024/0023990-8	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	137.387,97	137.387,97	137.388,02	137.388,02	137.388,02	100%
30	Casa de Cultura da Brasilândia	6025.2024/0026807-0	Reforma e manutenção predial	6. finalizado	951.349,64	951.349,65	951.349,69	951.349,60	951.349,60	100%
31	Casa de Cultura Perus	Sem processo 14	Projeto executivo para construção de Casa de Cultura em Perus	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Casa de Cultura Pirituba	Sem processo 15	Construção de Casa de Cultura em Pirituba	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	6025.2023/0005660-7	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	5. em execução/obra	31.086,77	31.086,77	31.086,77	0,00	0,00	0%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
34	Edifício Sampaio Moreira	6025.2023/0016820-0	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	5. em execução/obra	132.164,06	132.164,06	132.164,10	0,00	0,00	0%
34	Edifício Sampaio Moreira	6025.2025/0008870-7	Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira	5. em execução/obra	91.000,00	72.799,68	72.799,68	35.508,37	35.508,37	39%
35	Centro Cultural Vila Itororó	Sem processo	Projeto executivo para reforma e manutenção predial	0. em planejamento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Biblioteca Nuto Sant'anna	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	5. em execução/obra	39.000,00	39.896,57	39.896,57	0,00	0,00	0%
37	Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Despesa do Exercício Anterior 2024 - Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6. finalizado	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Casa Modernista	Sem processo	Atualização do orçamento	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Casa Modernista	Sem processo	Imagens 3D do projeto	0. em planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	Biblioteca Cora Coralina	6025.2025/0016135-8	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	775.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0%
40	Biblioteca Menotti Del Pichia	6025.2025/0015942-6	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	775.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0%
41	Biblioteca Gilberto Freyre	6025.2025/0017871-4	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	725.000,00	706.144,11	706.144,10	0,00	0,00	0%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
42	Casa de Cultura Campo Limpo	6025.2025/0017761-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	750.000,00	863.076,86	863.076,90	0,00	0,00	0%
43	Casa de Cultura do Tremembé	6025.2025/0016131-5	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	425.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0%
44	Biblioteca Vicente Paulo Guimarães	6025.2025/0018796-9	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	575.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0%
45	Biblioteca Affonso Taunay	6025.2025/0015918-3	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0%
46	Teatro Paulo Eiró	6025.2025/0016175-7	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	375.000,00	401.265,91	401.265,90	0,00	0,00	0%
47	Biblioteca Adelpha Figueiredo	6025.2025/0023963-2	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	5. em execução/obra	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0%
48	Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giacomio	6025.2025/0023026-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0%
49	Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setubal	6025.2025/0024459-8	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	600.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0%
50	Teatro Arthur Azevedo	6025.2025/0024495-4	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	5. em execução/obra	450.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0%
51	Biblioteca Jovina Rocha	6025.2025/0022837-1	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0%
52	Biblioteca Vinicius de Moraes	6025.2025/0023033-3	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0%
53	Casa de Cultura São Rafael	6025.2025/0023012-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0%
54	Galeria Olido	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Biblioteca Monteiro Lobato	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Solicitação NOVEMBRO	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
54	Galeria Olido	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Biblioteca Monteiro Lobato	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Centros Culturais, Casas de Cultura, Bibliotecas, Teatros e Museus	6025.2025/0020542-8	Elaboração de projetos técnicos e executivos para requalificações de equipamentos culturais	0. em planejamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Manutenção de dotação	Sem processo 30	Construção de Equipamentos Culturais	9. Pausado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Manutenção de dotação	Sem processo 29	Implantação de Distritos Criativos	9. Pausado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31.271.087,07						31.594.015,70	29.431.504,74	8.081.088,69	8.081.088,69	

# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Ação:** Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014973-9

**Início da obra:** 30/09/2024

**Previsão de término:** 29/03/2025

**Valor:** R\$ 262.557,23

**Empenhado:** R\$ 262.423,76

**Liquidado:** R\$ 262.423,70

**Pago:** R\$ 262.423,70

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma das Fachadas

**Ação:** Reforma das Fachadas

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2023/0002933-2

**Início da obra:** 17/06/2024

**Previsão de término:** junho/2025

**Valor:** R\$ 1.907.702,67

**Empenhado:** R\$ 1.907.702,80

**Liquidado:** R\$ 1.907.659,50

**Pago:** R\$ 1.907.659,50

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



Fotos: 31/03/2025

# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Ação:** Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014937-2

**Início da obra:** 07/10/2024

**Previsão de término:** 05/04/2025

**Valor:** R\$ 368.282,84

**Empenhado:** R\$ 368.282,80

**Liquidado:** R\$ 368.278,90


**Pago:** R\$ 368.278,90

**% de liquidação:** 100%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - Vidros

**Ação:** Reforma de manutenção predial - Vidros

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2025/0018688-1

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 950.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.446.532,00

*\*diferença de empenho de R\$ 496.532,00 será cancelada*

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial e Drenagem

**Ação:** Reforma de manutenção predial e Drenagem

**Status:** Em execução/obra

**Processo:** 6025.2025/0017810-2

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 1.700.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.575.000,00

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé



## 2. Sítio Mirim

### Reconstrução da Casa-Sede

**Ação:** Reconstrução da Casa-Sede

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2020/0016806-0

**Início da obra:** 03/06/2024

**Previsão de término:** fevereiro/2026

**Valor:** R\$ 1.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 3.143.323,50

**Liquidado:** R\$ 623.100,20

**Pago:** R\$ 623.100,20


**% de liquidação:** 42%

*\*diferença de empenho de R\$ 1.643.323,50 será cancelada*

**Endereço:** Estrada Assis Ribeiro, 10573

**Distrito:** Vila Jacuí

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista



### 3. Sítio Morrinhos

**Ação:** Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0022026-0

**Início da obra:** 29/05/2024

**Previsão de término:** Termo Aditivo de prazo está sendo elaborado.

**Valor:** R\$ 2.152.774,86

**Empenhado:** R\$ 1.739.624,30

**Liquidado:** R\$ 785.922,20

**Pago:** R\$ 785.922,20

**% de liquidação:** 42%

**Endereço:** Rua Santo Anselmo, 101

**Distrito:** Casa Verde

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos 16/04/2025

## 4. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

**Ação:** Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0011336-6

**Início da obra:** 19/12/2022

**Previsão de término:** 19/11/2025

**Valor:** R\$ 2.133.223,61

**Empenhado:** R\$ 824.602,18

**Liquidado:** R\$ 439.138,60

**Pago:** R\$ 439.138,60

**% de liquidação:** 21%

**Endereço:** Rua Borges Lagoa, 650

**Distrito:** Vila Mariana

**Subprefeitura:** Vila Mariana



Fotos do período de 09/02/2025 até 19/02/2025

## Reforma e manutenção predial

**Status:** Em licitação


**Início da obra:** ainda não iniciado. O processo já foi homologado e encontra-se em fase de assinatura contratual.

**Empenhado: R\$ 475.910,50**

**Endereço:** Rua Tito, 295

**Distrito:** Lapa

**Subprefeitura:** Lapa



## 8. Casa de Cultura São Mateus

### Construção de Novo Edifício

**Ação:** Construção de Novo Edifício

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2024/0023689-5

**Início da obra:** 31/03/2025

**Previsão de término:** junho/2026

**Valor:** R\$ 3.100.000,00

**Empenhado:** R\$ 2.792.054,50

**Liquidado:** R\$ 1.398.950,00

**Pago:** R\$ 1.398.950,00

**% de liquidação:** 45%

**Endereço:** Rua Monte Mandirá, 40

**Distrito:** São Mateus

**Subprefeitura:** São Mateus



*Fotos do período de 01/09/2025 a 30/09/2025*

# 15. Centro Cultural Tendal da Lapa

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 55.000,00


**Empenhado:** 56.264,39

*\*diferença de empenho de R\$ 1.264,39 será cancelada*

**Endereço:** R Guaicurus, 1.100

**Distrito:** Lapa

**Subprefeitura:** Lapa



# 16. Biblioteca Pedro Nava

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 30.000,00


**Empenhado:** R\$ 30.689,67

*\*diferença de empenho de R\$ 689,67 será cancelada*

**Endereço:** Av. Eng. Caetano Álvares, 5903 -  
Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-100

**Distrito:** Mandaqui

**Subprefeitura:** Santana-Tucuruvi



## 17. Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término: dezembro/2025**

**Valor: R\$ 22.000,00**

**Empenhado: R\$ 22.505,76**

*\*diferença de empenho de R\$ 505,76 será cancelada*

**Endereço:** Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 -  
Perus


**Distrito:** Perus

**Subprefeitura: Perus**



## Levantamento de edificações e terreno

**Subprefeitura:** Itaim Paulista



# 19. Casa de Cultura Hip-Hop Sul

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 6.000,00

**Empenhado:** R\$ 6.137,93

*\*diferença de empenho de R\$ 137,93 será cancelada*

**Endereço:** Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro, São Paulo - SP, 04676-110

**Distrito:** Santo Amaro

**Subprefeitura:** Santo Amaro





# 21.Biblioteca Ricardo Ramos

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 37.000,00

**Empenhado:** R\$ 37.850,59

*\*diferença de empenho de R\$ 850,59 será cancelada*

**Endereço:** Praça do Centenário de Vila Prudente,  
25 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132-050


**Distrito:** Vila Prudente

**Subprefeitura:** Vila Prudente



## Levantamento de edificações e terreno

**Subprefeitura:** Perus



## 23. Biblioteca Álvares de Azevedo

### Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 30.000,00

**Empenhado:** R\$ 30.689,67

*\*diferença de empenho de R\$ 689,67 será cancelada*

**Endereço:** Praça Joaquim José da Nova, s/n

**Distrito:** Vila Maria

**Subprefeitura:** Vila Maria / Vila Guilherme



## 24. Biblioteca Narbal Fontes

### Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 16.000,00


**Empenhado:** R\$ 16.367,82

*\*diferença de empenho de R\$ 367,82 será cancelada*

**Endereço:** Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170

**Distrito:** Santana

**Subprefeitura:** Santana/Tucuruvi



# 25. Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 17.000,00

**Empenhado:** R\$ 17.390,81

*\*diferença de empenho de R\$ 390,81 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

### Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 51.000,00

**Empenhado:** R\$ 52.172,44

*\*diferença de empenho de R\$ 1.172,44 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo -  
SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2025/0021856-2

**Início da obra:** 26/12/2025

**Previsão de término:** 09/02/2026

**Valor:** R\$ 350.000,00

**Empenhado:** R\$ 473.077,10

*\*diferença de empenho de R\$ 123.077,10 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Casarão

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Casarão

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016035-1

**Início da obra:** 13/11/2025

**Previsão de término:** 28/12/2025

**Valor:** R\$ 385.000,00

**Empenhado:** R\$ 306.924,30

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Chalé

**Ação:** Reforma em imóvel tombado - Chalé

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2025/0022403-1

**Início da obra:** 02/02/2026

**Previsão de término:** 19/03/2026

**Valor:** R\$ 1.000,00


**Empenhado:** R\$ 141.241,20

*\*diferença de empenho de R\$ 140.241,20 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo -  
SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



## 26. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma e manutenção da área externa

**Ação:** Reforma e manutenção da área externa

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024192-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$


**Empenhado:** R\$ 480.000,00

*\*diferença de empenho de R\$ 80.000,00 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo -  
SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 27. Biblioteca Roberto Santos

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0017170-0

**Início da obra:** 27/09/2024

**Previsão de término:** 25/02/2025

**Valor:** R\$ 239.316,47

**Empenhado:** R\$ 239.316,27

**Liquidado:** R\$ 239.316,27

**Pago:** R\$ 239.316,27

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Cisplatina, 505

**Distrito:** Ipiranga

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024

## 28. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0026619-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Previsão de término:** 14/03/2025

**Valor:** R\$ 932.053,26

**Empenhado:** R\$ 932.056,49

**Liquidado:** R\$ 932.053,26

**Pago:** R\$ 932.053,26

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim  
Patente Novo

**Distrito:** Sacomã

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

## 29. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0023990-8

**Início da obra:** 03/10/2024

**Previsão de término:** 02/04/2025

**Valor:** R\$ 137.387,97

**Empenhado:** R\$ 137.387,97

**Liquidado:** R\$ 137.387,97

**Pago:** R\$ 137.387,97

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

**Distrito:** São Lucas

**Subprefeitura:** Vila Prudente



Fotos do período de 01/03/2025 a 02/04/2025

# 30. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0026807-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Término:** 13/03/2025

**Valor:** R\$ 951.349,64

**Empenhado:** R\$ 951.349,65

**Liquidado:** R\$ 951.349,65

**Pago:** R\$ 951.349,65

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -  
Freguesia do Ó

**Distrito:** Freguesia do Ó

**Subprefeitura:** Freguesia/Brasilândia



Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

# 33. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

## Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

**Ação:** Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2023/0005660-7

**Início dos serviços:** 15/12/2023

**Previsão de término:** 14/06/2025


**Valor:** R\$ 31.086,77

**Empenhado:** R\$ 31.086,77

**Endereço:** Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

**Distrito:** Vila Nova Cachoeirinha

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



## 34. Edifício Sampaio Moreira

### 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

**Ação:** 3ª Fase de Obras de restauro -  
Fase Piso Térreo

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2023/0016820-0

**Início da obra:** 02/10/2023

**Previsão de término:** 02/11/2025


**Valor:** R\$ 132.164,06

**Empenhado:** R\$ 132.164,06

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé



## 34. Edifício Sampaio Moreira

### Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Ação:** Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0008870-7

**Início da obra:** 10/09/2025

**Previsão de término:** 10/11/2025

**Valor:** R\$ 91.000,00

**Empenhado:** R\$ 72.799,68

**Liquidado:** R\$ 35.508,37

**Pago:** R\$ 35.508,37

**% de liquidação:** 39%

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé



# 36. Biblioteca Nuto Sant'anna

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 39.000,00

**Empenhado:** R\$ 39.896,57

*\*diferença de empenho de R\$ 896,57 será cancelada*

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo -  
SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 39. Biblioteca Cora Coralina

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016135-8

**Início da obra:** 03/10/2025

**Previsão de término:** 31/01/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Endereço:** Rua Otelo A. Ribeiro, 113

**Distrito:** Guaianases

**Subprefeitura:** Guaianases



## 40. Biblioteca Menotti Del Picchia

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0015942-6

**Início da obra:** 06/10/2025

**Previsão de término:** 03/02/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Endereço:** Rua São Romualdo, 382

**Distrito:** Limão

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



# 41. Biblioteca Gilberto Freyre

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0017871-4

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 725.000,00

**Empenhado:** R\$ 706.144,10

**Endereço:** Rua José Joaquim, 290

**Distrito:** Sapopemba

**Subprefeitura:** Sapopemba



## 42. Casa de Cultura Campo Limpo

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0017761-0

**Início da obra:** 01/10/2025

**Previsão de término:** 29/01/2026

**Valor:** R\$ 725.000,00

**Empenhado:** R\$ 863.076,90

*\*diferença de empenho de R\$ 113.076,90 será cancelada*

**Endereço:** Rua Haroldo de Azevedo, alt do, 100

**Distrito:** Campo Limpo

**Subprefeitura:** Campo Limpo



## 43. Casa de Cultura do Tremembé

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016131-5

**Início da obra:** 16/10/2025

**Previsão de término:** 13/02/2026

**Valor:** R\$ 425.000,00

**Empenhado:** R\$ 500.000,00

*\*diferença de empenho de R\$ 75.000,00 será cancelada*

**Endereço:** Rua Maria Amélia Lopes Azevedo, 190

**Distrito:** Tremembé

**Subprefeitura:** Jaçanã/Tremembé



## 44. Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0018796-9

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 575.000,00

**Empenhado:** R\$ 675.000,00

*\*diferença de empenho de R\$ 100.000,00 será cancelada*

**Endereço:** Rua Jaguar, 225

**Distrito:** Vila Curuçá

**Subprefeitura:** Itaim Paulista



## 45. Biblioteca Affonso Taunay

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0015918-3

**Início da obra:** 20/10/2025

**Previsão de término:** 17/02/2026

**Valor:** R\$ 1.100.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.000.000,00

**Endereço:** Rua Taquari, 549

**Distrito:** Mooca

**Subprefeitura:** Mooca



## 46. Teatro Paulo Eiró

### Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0016175-7

**Início da obra:** 08/10/2025

**Previsão de término:** 05/02/2026

**Valor:** R\$ 375.000,00

**Empenhado:** R\$ 401.265,90

*\*diferença de empenho de R\$ 26.265,90 será cancelada*

**Endereço:** Av. Adolfo Pinheiro, 765

**Distrito:** Santo Amaro

**Subprefeitura:** Santo Amaro



## 47. Biblioteca Adelpha Figueiredo

Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

**Ação:** Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023963-2

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 1.300.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.300.000,00

**Endereço:** Praça Ilo Otani, 146

**Distrito:** Pari

**Subprefeitura:** Mooca



## 48. Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023026-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 775.000,00

**Empenhado:** R\$ 775.000,00

**Endereço:** Rua Restinga, 136

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 49. Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setúbal

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024459-8

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 600.000,00

**Empenhado:** R\$ 630.000,00

*\*diferença de empenho de R\$ 30.000,00 será cancelada*

**Endereço:** Avenida Renata, 163

**Distrito:** Vila Formosa

**Subprefeitura:** Aricanduva/Formosa/Carrão



# 50. Teatro Arthur Azevedo

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0024495-4

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 450.000,00


**Empenhado:** R\$ 575.000,00

*\*diferença de empenho de R\$ 125.000,00 será cancelada*

**Endereço:** Avenida Paes de Barros, 955

**Distrito:** Mooca

**Subprefeitura:** Mooca



# 51. Biblioteca Jovina Rocha

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0022837-1

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 430.000,00

**Empenhado:** R\$ 430.000,00

**Endereço:** Avenida Padre Francisco de Toledo, 331 - Cohab I

**Distrito:** Artur Alvim

**Subprefeitura:** Penha



## 52. Biblioteca Vinícius de Moraes

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023033-3

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 530.000,00

**Empenhado:** R\$ 530.000,00

**Endereço:** Rua Jardim Tamoio, 1119

**Distrito:** José Bonifácio

**Subprefeitura:** Itaquera



## 53. Casa de Cultura São Rafael

Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Em execução

**Processo:** 6025.2025/0023012-0

**Início da obra:** 31/10/2025

**Previsão de término:** 28/02/2026

**Valor:** R\$ 750.000,00

**Empenhado:** R\$ 750.000,00

**Endereço:** Rua Quaresma Delgado, 354

**Distrito:** São Rafael

**Subprefeitura:** São Mateus

