

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2026



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA**

Agosto de 2026

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO		Solicitado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.4032.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	Implantação do Memorial dos Aflitos	900.000,00	-	-	-
98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	16.722.000,00	13.582.941,61	4.200.805,89	4.173.760,97
98.25.13.391.4032.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	90.000,00	-	-	-
98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	21.198.000,00	20.399.702,97	6.476.794,81	6.349.957,92
98.25.13.392.4032.5.960.44909200.08.1.759.0402.1	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	90.000,00	-	-	-
TOTAL		39.000.000,00	33.982.644,58	10.677.600,70	10.523.718,89
			87%	27%	27%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 20/08/2026.

Atualizado em: 20/08/2026										
Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	VALOR APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% de liquidação
1	Centro Cultural São Paulo	Medidas de Segurança - Plano de Intervenção	6025.2016/0008822-0	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1	Centro Cultural São Paulo	Medidas de Segurança - Execução do Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros	6025.2016/0008822-0	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1	Centro Cultural São Paulo	Projeto de Instalações elétricas - Laudo dos barramentos	6025.2026/0003163-4	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial e Drenagem	6025.2025/0017810-2	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.050.000,00	1.924.968,83	805.451,60	805.451,60	39%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - Vidros	6025.2025/0018688-1	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.300.000,00	1.300.036,65	409.609,07	409.609,07	32%
2	Casa Sede do Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.525.000,00	2.522.857,01	492.195,06	492.195,06	19%
2	Casa Sede do Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede - Despesa do Exercício Anterior	6025.2020/0016806-0	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	Sítio Morrinhos	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	675.000,00	649.603,37	257.961,21	257.961,21	38%
3	Sítio Morrinhos	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade - Despesa do Exercício Anterior	6025.2022/0022026-0	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	6025.2022/0011336-6	6. finalizado	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo - Despesa do Exercício Anterior	6025.2022/0011336-6	6. finalizado	98.25.13.391.4032.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	Restauo e reforma da Casa 2	6025.2023/0012495-5	4. em licitação	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.800.000,00	1.748.570,34	48.350,44	48.350,44	3%
6	Teatro Cacilda Becker	Reforma e manutenção predial	6025.2021/0012695-4	4. em licitação	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	830.000,00	826.994,44	533.658,94	533.658,94	64%
7	Casa de Cultura São Mateus	Construção de Novo Edifício	6025.2024/0023689-5	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	4.703.000,00	4.067.428,96	830.696,41	830.696,41	18%
8	Casa de Cultura Vila Guilherme	Reforma e restauo em imóvel tombado	6025.2025/0001101-1	4. em licitação	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Casarão	6025.2025/0016035-1	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	340.000,00	338.738,08	63.779,35	44.163,92	19%
9	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral	6025.2025/0021856-2	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	590.000,00	505.965,68	94.388,17	86.958,68	16%
9	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma em imóvel tombado - Chalé	6025.2025/0022403-1	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	175.000,00	150.512,99	6.333,75	6.333,75	4%
9	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma e manutenção da área externa	6025.2025/0024192-0	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	510.000,00	492.642,25	0,00	0,00	0%
10	Biblioteca Cora Coralina	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016135-8	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	870.000,00	866.216,37	547.112,82	547.112,82	63%
11	Biblioteca Menotti Del Pichia	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0015942-6	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	390.000,00	389.684,50	126.588,82	126.588,82	32%
12	Biblioteca Gilberto Freyre	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0017871-4	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	400.000,00	376.993,81	376.967,82	376.967,82	94%
13	Casa de Cultura Campo Limpo	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0017761-0	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	115.000,00	113.081,63	113.062,33	113.062,33	98%
14	Casa de Cultura do Tremembé	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016131-5	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	575.000,00	570.913,75	466.513,38	466.513,38	81%
15	Biblioteca Vicente Paulo Guimarães	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0018796-9	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	870.000,00	867.914,13	713.167,87	713.167,87	82%
16	Biblioteca Affonso Taunay	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0015918-3	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.555.000,00	1.553.558,18	612.911,31	612.911,31	39%
17	Teatro Paulo Eiró	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0016175-7	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	150.000,00	117.974,79	117.974,77	117.974,77	79%

Atualizado em: 20/08/2026										
Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	VALOR APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% de liquidação
18	Biblioteca Adelpha Figueiredo	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	6025.2025/0023963-2	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.225.000,00	2.210.899,58	292.864,80	292.864,80	13%
19	Biblioteca Professor Arnaldo Magalhães Giacomio	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023026-0	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.350.000,00	1.347.296,23	171.337,67	171.337,67	13%
20	Centro Cultural Vila Formosa	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0024459-8	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.070.000,00	1.060.162,77	672.185,07	672.185,07	63%
21	Teatro Arthur Azevedo	Reforma e manutenção predial em imóvel tombado	6025.2025/0024495-4	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	825.000,00	762.013,78	574.227,61	574.227,61	70%
22	Biblioteca Jovina Rocha	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0022837-1	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	585.000,00	580.066,07	195.377,69	68.560,80	33%
23	Biblioteca Vinicius de Moraes	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023033-3	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	905.000,00	902.179,16	84.908,46	84.888,46	9%
24	Casa de Cultura São Rafael	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0023012-0	5. em execução/obra	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.045.000,00	1.026.887,91	1.008.981,23	1.008.981,23	97%
25	Galeria Olido	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0026388-6 / 6025.2026/0005019-1	0. em planejamento	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	4.000.000,00	3.970.544,98	0,00	0,00	0%
26	Biblioteca Monteiro Lobato	Reforma e manutenção predial	6025.2025/0026559-5	0. em planejamento	98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	2.000.000,00	1.958.051,58	489.838,37	489.838,37	24%
27	Biblioteca Mário de Andrade	Obra da Calçada	6025.2022/0023974-2	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
27	Biblioteca Mário de Andrade	Contratação do Projeto de Segurança Contra Incêndio para Obtenção do AVCB	Sem processo	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
27	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto Básico e Executivo de Climatização para a Biblioteca Mário de Andrade e a Hemeroteca	6025.2025/0006559-6	4. em licitação	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
28	Monumento - Fonte Monumental	Restauração da Fonte Monumental	6025.2024/0018860-2	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	860.000,00	759.885,90	571.156,68	571.156,68	66%
29	Casa Amarela	Projeto complementares e atualização restauro executivo	6025.2023/0007211-4	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
29	Casa Amarela	Reforma e manutenção predial	6025.2023/0007211-4	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
30	Memorial dos Afritos	Obra de requalificação e manutenção de sítio arqueológico	6025.2025/0025343-0	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.4032.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
30	Memorial dos Afritos	Levantamentos técnicos de apoio à elaboração de projetos	6025.2026/0002164-7	0. em planejamento	98.25.13.391.4032.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
31	Casarão Celso Garcia	Medidas de Segurança em imóvel tombado	6025.2025/0013001-0	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
32	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura - Despesa do Exercício Anterior	6025.2022/0018097-7	6. finalizado	98.25.13.392.4032.5.960.44909200.08.1.759.0402.1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
33	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	5. em execução/obra	98.25.13.391.4032.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	135.000,00	20.000,86	0,00	0,00	0%
						39.000.000,00	33.982.644,58	10.677.600,70	10.523.718,89	27%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial e Drenagem

Ação: Reforma de manutenção predial e Drenagem

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0017810-2

Valor: R\$ 2.050.000,00

Empenhado: R\$ 1.924.968,83

Liquidado: R\$ 805.451,60

Pago: R\$ 805.451,60

% de liquidação: 39%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - Vidros

Ação: Reforma de manutenção predial - Vidros

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0018688-1

Valor: R\$ 1.300.000,00

Empenhado: R\$ 1.300.036,65

Liquidado: R\$ 409.609,07

Pago: R\$ 409.609,07

% de liquidação: 32%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



2. Casa Sede do Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução

Processo: 6025.2020/0016806-0

Valor: R\$ 2.525.000,00

Empenhado: R\$ 2.522.857,01

Liquidado: R\$ 492.195,06

Pago: R\$ 492.195,06

% de liquidação: 19%

Endereço: Estrada Assis Ribeiro, 10573

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista



3. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Ação: Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Status: Em Execução

Processo: 6025.2022/0022026-0

Valor: R\$ 675.000,00

Empenhado: R\$ 649.603,37

Liquidado: R\$ 257.961,21


Pago: R\$ 257.961,21

% de liquidação: 38%

Endereço: Rua Santo Anselmo, 101

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



5. Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara

Restauro e reforma da Casa 2

Ação: Restauro e reforma da Casa 2

Status: Em Licitação

Processo: 6025.2023/0012495-5

Valor: R\$ 1.800.000,00

Empenhado: R\$ 1.748.570,34

Liquidado: R\$ 48.350,44

Pago: R\$ 48.350,44

% de liquidação: 3%

Endereço: Rua Volkswagen, s/n - Casa 3

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



6. Teatro Cacilda Becker

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2021/0012695-4

Valor: R\$ 830.000,00

Empenhado: R\$ 826.994,44

Liquidado: R\$ 533.658,94


Pago: R\$ 533.658,94

% de liquidação: 64%

Endereço: Rua Tito, 295

Distrito: Lapa

Subprefeitura: Lapa



7. Casa de Cultura São Mateus

Construção de Novo Edifício

Ação: Construção de Novo Edifício

Status: Em execução

Processo: 6025.2024/0023689-5

Valor: R\$ 4.703.000,00

Empenhado: R\$ 4.067.428,96

Liquidado: R\$ 830.696,41

Pago: R\$ 830.696,41

% de liquidação: 18%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus



9. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Casarão

Ação: Reforma em imóvel tombado - Casarão

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016035-1

Valor: R\$ 340.000,00

Empenhado: R\$ 338.738,08

Liquidado: R\$ 63.779,35

Pago: R\$ 44.163,92

% de liquidação: 19%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



9. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

Ação: Reforma em imóvel tombado - Intervenção geral

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0021856-2

Valor: R\$ 590.000,00

Empenhado: R\$ 505.965,68

Liquidado: R\$ 94.388,17

Pago: R\$ 86.958,68

% de liquidação: 16%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



9. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma em imóvel tombado - Chalé

Ação: Reforma em imóvel tombado - Chalé

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0022403-1

Valor: R\$ 175.000,00

Empenhado: R\$ 150.512,99

Liquidado: R\$ 6.333,75

Pago: R\$ 6.333,75

% de liquidação: 4%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



9. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Reforma e manutenção da área externa

Ação: Reforma e manutenção da área externa

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024192-0

Valor: R\$ 510.000,00

Empenhado: R\$ 492.642,25

Liquidado: R\$ 0,00

Pago: R\$ 0,00

% de liquidação: 0%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



10. Biblioteca Cora Coralina

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016135-8

Valor: R\$ 870.000,00

Empenhado: R\$ 866.216,37

Liquidado: R\$ 547.112,82

Pago: R\$ 547.112,82

% de liquidação: 63%

Endereço: Rua Otelo A. Ribeiro, 113

Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases



11. Biblioteca Menotti Del Picchia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0015942-6

Valor: R\$ 390.000,00

Empenhado: R\$ 389.684,50

Liquidado: R\$ 126.588,82

Pago: R\$ 126.588,82

% de liquidação: 32%

Endereço: Rua São Romualdo, 382

Distrito: Limão

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



12. Biblioteca Gilberto Freyre

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0017871-4

Valor: R\$ 400.000,00

Empenhado: R\$ 376.993,81

Liquidado: R\$ 376.967,82

Pago: R\$ 376.967,82

% de liquidação: 94%

Endereço: Rua José Joaquim, 290

Distrito: Sapopemba

Subprefeitura: Sapopemba



13. Casa de Cultura Campo Limpo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0017761-0

Valor: R\$ 115.000,00

Empenhado: R\$ 113.081,63

Liquidado: R\$ 113.062,33

Pago: R\$ 113.062,33

% de liquidação: 98%

Endereço: Rua Haroldo de Azevedo, 100

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo



14. Casa de Cultura do Tremembé

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016131-5

Valor: R\$ 575.000,00

Empenhado: R\$ 570.913,75

Liquidado: R\$ 466.513,38

Pago: R\$ 466.513,38

% de liquidação: 81%

Endereço: Rua Maria Amélia Lopes Azevedo, 190

Distrito: Tremembé

Subprefeitura: Jaçanã/Tremembé



15. Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0018796-9

Valor: R\$ 870.000,00

Empenhado: R\$ 867.914,13

Liquidado: R\$ 713.167,87

Pago: R\$ 713.167,87

% de liquidação: 82%

Endereço: Rua Jaguar, 225

Distrito: Vila Curuçá

Subprefeitura: Itaim Paulista



16. Biblioteca Affonso Taunay

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0015918-3

Valor: R\$ 1.555.000,00

Empenhado: R\$ 1.553.558,18

Liquidado: R\$ 612.911,31

Pago: R\$ 612.911,31

% de liquidação: 39%

Endereço: Rua Taquari, 549

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca



17. Teatro Paulo Eiró

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0016175-7

Valor: R\$ 150.000,00

Empenhado: R\$ 117.974,79

Liquidado: R\$ 117.974,77

Pago: R\$ 117.974,77

% de liquidação: 79%

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro



18. Biblioteca Adelpha Figueiredo

Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Ação: Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023963-2

Valor: R\$ 2.225.000,00

Empenhado: R\$ 2.210.899,58

Liquidado: R\$ 292.864,80

Pago: R\$ 292.864,80

% de liquidação: 13%

Endereço: Praça Ilo Otani, 146

Distrito: Pari

Subprefeitura: Mooca



19. Bibliotecas Professor Arnaldo Magalhães Giácomo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023026-0

Valor: R\$ 1.350.000,00

Empenhado: R\$ 1.347.296,23

Liquidado: R\$ 171.337,67

Pago: R\$ 171.337,67

% de liquidação: 13%

Endereço: Rua Restinga, 136

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



20. Centro Cultural Vila Formosa e Biblioteca Paulo Setúbal

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024459-8

Valor: R\$ 1.070.000,00

Empenhado: R\$ 1.060.162,77

Liquidado: R\$ 672.185,07

Pago: R\$ 672.185,07

% de liquidação: 63%

Endereço: Avenida Renata, 163

Distrito: Vila Formosa

Subprefeitura: Aricanduva/Formosa/Carrão



21. Teatro Arthur Azevedo

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial em imóvel tombado

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0024495-4

Valor: R\$ 825.000,00

Empenhado: R\$ 762.013,78

Liquidado: R\$ 574.227,61


Pago: R\$ 574.227,61

% de liquidação: 70%

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca



22. Biblioteca Jovina Rocha

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0022837-1

Valor: R\$ 585.000,00

Empenhado: R\$ 580.066,07

Liquidado: R\$ 195.377,69

Pago: R\$ 68.560,80

% de liquidação: 33%

Endereço: Avenida Padre Francisco de Toledo, 331 - Cohab I

Distrito: Artur Alvim

Subprefeitura: Penha



23. Biblioteca Vinícius de Moraes

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023033-3

Valor: R\$ 905.000,00

Empenhado: R\$ 902.179,16

Liquidado: R\$ 84.908,46

Pago: R\$ 84.888,46

% de liquidação: 9%

Endereço: Rua Jardim Tamoio, 1119

Distrito: José Bonifácio

Subprefeitura: Itaquerá



24. Casa de Cultura São Rafael

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0023012-0

Valor: R\$ 1.045.000,00

Empenhado: R\$ 1.026.887,91

Liquidado: R\$ 1.008.981,23

Pago: R\$ 1.008.981,23

% de liquidação: 97%

Endereço: Rua Quaresma Delgado, 354

Distrito: São Rafael

Subprefeitura: São Mateus



25. Galeria Olido

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0026388-6/ 6025.2026/0005019-1

Valor: R\$ 4.000.000,00

Empenhado: R\$ 3.970.544,98

Liquidado: R\$ 0,00

Pago: R\$ 0,00

% de liquidação: 0%

Endereço: Avenida São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01035-000

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



26. Biblioteca Monteiro Lobato

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em execução

Processo: 6025.2025/0026388-6/
6025.2026/0005019-1

Valor: R\$ 2.000.000,00

Empenhado: R\$ 1.958.051,58

Liquidado: R\$ 489.838,37

Pago: R\$ 489.838,37

% de liquidação: 24%

Endereço: Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque,
São Paulo - SP, 01223-011

Distrito: Consolação

Subprefeitura: Sé



28. Monumento - Fonte Monumental

Restauro da Fonte Monumental

Ação: Restauro da Fonte Monumental

Status: Em execução

Processo: 6025.2024/0018860-2

Valor: R\$ 860.000,00

Empenhado: R\$ 759.885,90

Liquidado: R\$ 571.156,68

Pago: R\$ 571.156,68

% de liquidação: 66%

Endereço: Rua Quaresma Delgado, 354

Distrito: São Rafael

Subprefeitura: São Mateus



33. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro -
Fase Piso Térreo

Status: Em execução

Processo: 6025.2023/0016820-0

Valor: R\$ 135.000,00

Empenhado: R\$ 20.000,86

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé

