

PUBLICAÇÃO - JUSTIFICATIVAS - ART. 6º DA LEI Nº 17.469/2020

Em atenção ao disposto no art. 6º da Lei nº 17.469, de 16 de setembro de 2020, publicam-se as informações pertinentes na forma da tabela abaixo, também publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
501	Revitalizar entrada Real Parque	Butantã	O compromisso desta Subprefeitura é manter a zeladoria e manutenção na entrada do Real Parque.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	12.10.2341	- 135.849.689,36	Parcialmente concluído	Valor orçado reduzido para atendimento a demandas de Zeladoria nas Subprefeituras e de SMSUB, conforme pressão apontada pela própria Secretaria.	Realizada melhoria no acesso da Entrada Principal do Real Parque - Av. Duquesa de Goias. Execução de Guias, Sarjetas e Retorno na Entrada do Real Parque - não licitada pela Subprefeitura.
271	Aumentar o número de vagas em creches e escolas do ensino fundamental 1	Butantã	Edição do Decreto de regulamentação da Lei 17.333, que autoriza o funcionamento em horário noturno dos CEIs e Creches conveniadas da rede Municipal de Ensino.	Secretaria Municipal de Educação	16.10.2828	- 60.557.957,43	Parcialmente concluído	Valor orçado remanejado para atendimento e manutenção de despesas relativas às DREs	Permanece em análise para regulamentação da proposta - estudo comprometido devido à pandemia.
468	Regularizar loteamentos nos três distritos	São Mateus	Licitatar gerenciamento de Regularização Fundiária 2021 para continuidade das ações em andamento.	Secretaria Municipal de Habitação	86.14.3356	- 27.731.393,07	Não realizado	Valor orçado remanejado para atendimento a demandas de regularizações fundiárias por parte de COHAB (Jardim Imperador, Vila Nilo, Vila Mara, etc). Recursos foram	Sehab suspendeu o certame para ajustes e alterações nos documentos licitatórios frente aos apontamentos consolidados no Relatório Preliminar de Auditoria do TCM. Não houve empenho para exercício de 2021.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
								considerados prescindíveis pela Secretaria.	
342	Conservação de áreas verdes e equipamentos de ginástica ao ar livre	Vila Mariana	As indicações da proposta foram objeto de discussão na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, previsto para ser lançado em setembro/2020. No referido Plano há ações propostas no sentido de elaborar um banco de áreas disponíveis a serem arborizadas, realização de cursos de arborização para Conselhos, Grupos, Coletivo, Movimentos e população em geral e ainda a elaboração de Planos Regionais de Arborização para cada Subprefeitura.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	27.10.7127	- 14.176.393,60	Parcialmente concluído	Valor orçado reduzido para cobertura de pressões orçamentárias em dotações da Secretaria Municipal de Educação	A elaboração de um banco de dados de áreas disponíveis para arborização está prevista no Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), que está em processo de implementação desde 2021. Várias ações previstas no Plano dependem da articulação intersecretorial e entre secretarias, e isso tende a ser incrementado ao longo de 2022 uma vez que a pandemia está mais controlada. No caso específico desta proposta, novo contrato está sendo realizado.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
477	Mais árvores e plantas nas ruas do bairro	Vila Mariana	As indicações da proposta foram objeto de discussão na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. No referido Plano há ações propostas no sentido de elaborar um banco de áreas disponíveis a serem arborizadas, implantação de arborização em alternativa locacional – vaga verde e ainda elaboração de lista de espécies indicadas para plantio em calçadas visando melhorar a situação descrita pelo município.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente			Parcialmente concluído	Valor orçado reduzido para cobertura de pressões orçamentárias em dotações da Secretaria Municipal de Educação	Trata-se de uma ação que se caracteriza por sua continuidade no tempo. Tecnicamente falando, trata-se de uma atividade, e não um projeto. As ações de arborização urbana como um todo estão sendo implementadas como atividades previstas no Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), o que ocorre desde o ano de 2021, e tende a ser incrementado ao longo de 2022, uma vez que a pandemia está mais controlada.
309	Projeto básico e controle de cheias em bacias dos córregos da região	Guaianases	COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de estudos de Marco Drenagem e iniciar a elaboração de Caderno de Drenagem das Bacias, para planejamento e definição das intervenções necessárias. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	22.10.5013	- 7.700.839,02	Parcialmente concluído	Valor orçado reduzido para cobertura de necessidades orçamentárias da Secretaria. Recursos foram considerados prescindíveis pela Secretaria.	Os estudos que integram os Cadernos são uma etapa prévia de planejamento onde são definidas as prioridades e obtidos os recursos para as etapas subsequentes: contratação dos projetos e obras. Elaboração dos Cadernos de Bacias dos Córregos Água Vermelha e Lajeado está em andamento, com previsão de entrega para o final de 2022; Elaboração dos Cadernos de

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
			de recursos orçamentários.						Bacias dos Córregos Tijuco Preto, Itaim e Três Pontes tem previsão de início e término em 2023.
123	Melhora das condições de drenagem e dos projetos relacionados em toda a região	Lapa	<p>COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação do Desenvolvimento dos Projetos Executivos; 2) Desenvolvimento dos Projetos Executivos.</p> <p>COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação de recursos orçamentários.</p>	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras			Não realizado	Valor orçado reduzido para cobertura de necessidades orçamentárias da Secretaria. Recursos foram considerados prescindíveis pela Secretaria.	A competência pela realização da licitação objeto do compromisso assumido por SIURB foi deslocada para a SP-Urbanismo, por força do Decreto 60.040, de 31/12/2020, que transferiu as atividades referentes às Operações Urbanas. Por este motivo, os trâmites necessários à abertura da licitação sofreram atrasos e não foram iniciados no período previsto. Posteriormente, a competência para a execução do Compromisso foi devolvida à SIURB/SP-Obras, nos termos do Decreto 60.391/21 e com o avanço das obras do metrô na

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
									<p>futura estação Pompéia, haverá a necessidade de compatibilizar o projeto da galeria da rua Venancio Aires. SIURB está em negociação com o Metrô para as definições necessárias e brevemente será dado andamento á contratação do respectivo projeto.</p>
281	Combate a enchentes e saneamento ambiental em Moema – bacia do Uberabinha	Vila Mariana	<p>COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação do Desenvolvimento dos Projetos Executivos; 2) Desenvolvimento dos Projetos Executivos. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação de recursos orçamentários.</p>	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras			Não realizado	<p>Valor orçado reduzido para cobertura de necessidades orçamentárias da Secretaria. Recursos foram considerados prescindíveis pela Secretaria.</p>	<p>Córrego Uberabinha: Processo para licitação de projeto foi autuado em maio/2021 (Processo SEI 6022.2021/0001063-1). Encontra-se em fase de juntada de documentação técnica pela SIURB. Conforme diretrizes da nova gestão estão sendo estudadas as viabilidades técnicas, financeiras, ambientais e social dos compromissos anteriormente</p>

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
									assumidos. Córrego Paraguai Éguas: Os projetos foram entregues e as obras serão realizadas na próxima licitação. O contrato está em fase de rescisão amigável com previsão de nova contratação e início das obras até junho/2022.
158	Implantação da 2ª fase do Parque Nair Belo, localizado no Jd. Santa Terezinha	Itaquera	COMPROMISSO ATUALIZADO: Prosseguir com procedimentos para implantar segunda fase do Parque Nair Belo, em especial contratar projeto, estudos fundiários e o Levantamento Planaltimétrico (LEPAC) da área. COMPROMISSO INICIAL: A demanda está contemplada na proposta da Secretaria para as despesas de investimentos, no contexto do projeto de lei orçamentária de 2021, sob a categoria de descrição da ação orçamentária	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	86.27.1703	- 4.646.210,26	Parcialmente concluído	Valor orçado remanejado para atendimento e manutenção de parques, conforme readequação do Plano de Investimento do FMSAI	Os estudos e projetos previstos encontram-se atualmente em processo de contratação.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
			Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques.						
423	Finalização do túnel da Avenida Cecilia Lottemberg	Santo Amaro	<p>COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação das Obras de Continuação das intervenções da Av. Chucri Zaidan e do túnel da Avenida Cecilia Lottemberg;</p> <p>2) Iniciar a execução das Obras.</p> <p>COMPROMISSO INICIAL: Em relação ao Túnel, o cronograma previsto para 2021 envolve apenas a licitação e elaboração de projetos, sem início de obras. Em relação às ruas sem saída citadas, deverá ser avaliado e informado pela Subprefeitura de Santo Amaro.</p>	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	37.30.5100	- 1.075.619,20	Não realizado	Valor orçado remanejado para investigação de áreas e/ou terrenos contaminados, conforme da própria Secretaria	A licitação para contratação das obras de continuação das intervenções da Av. Chucri Zaidan e do Túnel da Avenida Cecilia Lottemberg será realizada após obtenção de financiamento junto a instituições financeiras. O projeto executivo foi realizado e está concluído.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
275	Manutenção de semáforos, nas sinalizações de avenidas e faltas de placas	São Miguel	Implantar projetos de acalmamento de tráfego para segurança viária na região de São Miguel.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	98.20.3757	- 754.000,00	Parcialmente concluído	Valor orçado remanejado para demandas relativas à construção de ciclovias e ciclofaixas, além do atendimento a demandas de redesenho urbano, conforme readequação do Plano de Investimento do FUNDURB	O projeto encontra-se em fase de preparo de licitação para contratação de obra e obtenção de cotações orçamentárias.

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
399	Criação e implementação de Pontos de Economia Solidária	Butantã	<p>COMPROMISSO ATUALIZADO: Em relação ao ponto 1, a SMDet irá elaborar projeto para implementação de Ponto de Economia Solidária no Cresan Butantã, não sendo possível, no momento, definir se o Ponto de Economia Solidária será implementado ou não, porque não possuímos todas as informações sobre o impacto financeiro orçamentário e operacional do projeto, considerando que já há outras atividades em andamento no equipamento. Somente após o levantamento de todos os custos, tanto de implementação, quanto de manutenção, a articulação com os produtores de alimentos orgânicos, o dimensionamento e verificação da viabilidade de criação de projeto do Programa Operação trabalho - POT, com o planejamento da</p>	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	30.10.8100	- 402.000,00	Não realizado	Valor utilizado para ações de segurança alimentar e material de combate a COVID-19, conforme demanda de SMDet	<p>O ano de 2021, infelizmente, foi marcado pela continuidade da pandemia provocada pela Covid-19. Neste cenário, as ações de segurança alimentar e nutricional promovidas pelo Cresan Butantã tornaram-se ainda mais importantes para amenizar os graves reflexos do combate à pandemia quanto à insegurança alimentar da população paulistana. Se por um lado, esse esforço permitiu que ações de SAN fossem executadas, prejudicou o planejamento para outras ações, como o projeto assumido como compromisso para o exercício de 2021 em relação à implantação de ponto de economia solidária no Cresan Butantã. Aliada a este cenário, houve reestruturações internas na Administração Pública Municipal, que envolveram diretamente às atribuições ligadas à</p>

Nº	Título da proposta	Subprefeitura	Compromisso	Responsável	Dotações Orçamentárias	Total movimentado na dotação em 2021	Status do compromisso ao final do ano	Informações referentes às movimentações orçamentárias	Razão de não cumprimento dos compromissos, segundo as Secretarias responsáveis
			<p>devida qualificação para atuação nesses pontos de economia solidária, a inserção das escalas na agenda de atividades do CRESAN Butantã, a SMDET poderá responder se assume o compromisso de implementar o Ponto de Economia Solidária, como sugerido na audiência pública. Em relação ao ponto 2, a proposta é inviável.</p> <p>COMPROMISSO INICIAL: A SMDET avaliará a possibilidade de implementação de Ponto de Economia Solidária nos Cresans, com levantamento de custos necessários e viabilidade de integração em políticas que tratam do tema</p>						<p>SAN e a gestão dos Cresans. Tais mudanças, embora não provoquem descontinuidade, acarretam em pequenos atrasos no planejamento e mudanças de cronograma que também contribuíram para que o compromisso, lamentavelmente, não fosse realizado.</p>