CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO		
Sequencial (U.E):	52	**Código da Unidade:**	99325

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	AVENIDA RAGUEB CHOFFI, 4046 - JARDIM TRES MARIAS

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	12. EMEF PADRAO 072 12 SALAS	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	6.730,00			Área Edificada/ Construída (m²)	2.250,80
Área Pavimentada (m²)	740,00			Área Verde / Permeável (m²)	444,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.898,39	Bloco salas	1.280,00	Quadra	618,39

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PUBLICA									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	ACIMA DE 20.000L	Constatação	Visual	Projeto						
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	5				
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	2				
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A				
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade: VISUAL	N/A				
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO				
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM				

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A							
Extintor	SIM	16								
Hidrante	SIM	3								
Sinalização Emergência	SIM	35								
Iluminação Emergência	SIM	14								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	NÃO				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO		Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO	
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não) NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Assistente de Coordenação	5,20	4,20	3,24	21,20	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala Apoio Pedagógico	5,00	3,00	3,24	16,24	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Quadra descoberta	18,30	25,00	3,24	457,50	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Piso rachado e com infiltração, pintura desgastada, fechamento enferrujado (Foto 77)
Copa	5,23	2,00	3,24	10,46	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmico	Não	**0**	
DML / Lavanderia	5,00	3,00	3,24	15,00	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmico	Não	**3**	Piso quebrado, pintura deteriorada, vidros quebrados (Fotos 57 e 58)
Depósito Material Didático 1	4,80	11,00	3,24	52,78	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Depósito Material Didático 2	4,80	11,00	3,24	52,78	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Laboratório de Informática	10,00	6,00	3,24	60,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Pátio Descoberto (piso acimentado)	13,00	13,00	NA	169,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Quadra Coberta	25,00	25,00	NA	618,39	Área Aberta	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Piso de concreto com fissuras e tinta deteriorada, fechamento com infiltração (Foto 93 a 96)
Refeitório	20,00	18,14	3,24	362,71	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala de Assistente Diretor	6,00	2,00	3,24	12,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala de Coordenador Pedagógico	5,00	4,00	3,24	20,67	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala de Diretor	4,25	4,00	3,24	17,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala de Leitura	4,00	4,00	3,24	16,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Sinais de umidade, desgaste de piso (Foto 09,10)
Sala de Professores	9,12	3,32	3,24	30,28	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Sinais de umidade, desgaste de piso (Foto 12)
Secretaria 2	5,00	3,00	3,24	15,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Secretaria	3,00	3,00	3,24	9,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Circulação 1 - Administração	13,00	12,00	3,24	156,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Circulação 2 - Administração	13,00	12,00	3,24	156,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala Supervisão	4,00	2,00	3,24	8,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Depósito Sala Diretor	4,00	2,00	3,24	13,14	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Circulação 1 - Pavimento Superior	13,00	12,00	3,24	155,72	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Pintura e piso desgastados (Foto 14)
Circulação 2 - Sala Aula Terreo	11,34	3,00	3,24	34,02	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Desgaste de piso (Foto 08)
Circulação 3 - Administração	9,02	3,00	3,24	27,05	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Pintura e piso desgastados, esquadrias enferrujadas e vidros quebrados (Fotos 69 a 72)
Area Descoberta /Estacionamento	21,00	21,00	NA	444,78	Área Aberta	Cimentado	Pintura	Não	**0**	
Biblioteca	5,00	3,15	3,34	15,75	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Parede deteriorada, interruptores danificados (Foto 18)
Cozinha	5,21	5,00	3,34	26,07	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmico	Não	**3**	Piso quebrado, pintura deteriorada, vidros quebrados (Fotos 55 e 56)
Cozinha Professores	3,21	3,45	3,34	11,08	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmico	Não	**3**	Vidros quebrados (Foto 59)
Playgroung	16,15	10,00	NA	161,52	Área Aberta	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Piso rachado e com infiltração, pintura desgastada, fechamento enferrujado (Foto 82 a 89)
Depósito sob Escada	5,00	3,00	3,34	3,35	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,80	5,20	3,34	40,56	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 2	7,80	5,20	3,34	40,56	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Fissuras e tinta deteriorada (Foto 21)
Sala de Aula 3	7,89	6,71	3,34	52,94	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado, vidros quebrados (Fotos 25 e 26)
Sala de Aula 4	7,93	6,71	3,34	53,18	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso quebrado, pintura deteriorada (Fotos 28 a 31)
Sala de Aula 5	7,92	6,71	3,34	53,11	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso quebrado, pintura deteriorada (Foto 33)
Sala de Aula 6	8,85	7,60	3,34	67,26	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada (Foto 35)
Sala de Aula 7	7,60	9,23	3,34	70,15	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado, vidros quebrados pintura deteriorada (Foto 36 a 39)
Sala de Aula 8	7,93	6,50	3,34	51,53	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso quebrado, pintura deteriorada (Fotos 41 e 42)
Sala de Aula 9	7,92	6,50	3,34	51,51	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada (Foto 43)
Sala de Aula 10	7,89	6,50	3,34	51,29	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Vidros quebrados (Foto 47)
Sala de Aula 11	6,50	7,70	3,34	50,05	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado, vidros quebrados (Fotos 48 e 49)
Sala de Aula 12	8,80	7,70	3,34	67,76	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado, vidros quebrados (Fotos 50 a 52)

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Informações Complementares: Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Fem.	4,00	3,60	3,34	14,40	Cerâmica	Cerâmica	Gesso		**0**	4	4	0
Sanitário Funcionários. Masc.	4,00	1,95	3,34	7,80	Cerâmica	Cerâmica	Gesso	Esquadrias danificadas, piso e revestimento desgastado (Foto 65 a 67)	**3**	2	2	0
WC Infantil Fem.	5,30	3,30	3,34	17,49	Cerâmica	Cerâmica	Gesso	Esquadrias danificadas, piso e revestimento desgastado (Foto 61 e 62)	**3**	4	4	0
WC Infantil Masc.	5,30	3,30	3,34	17,49	Cerâmica	Cerâmica	Gesso	Esquadrias danificadas, piso e revestimento desgastado (Foto 63 e 64)	**3**	4	4	0
WC Funcionários Unissex (PNE)	4,05	2,00	3,34	8,09	Cerâmica	Cerâmica	Gesso	Piso deteriorado, vidros quebrados (Foto 68)	**3**	2	2	0
Vestiário	8,09	2,00	3,34	16,17	Cerâmica	Cerâmica	Gesso		**0**	4	4	1

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	13.460,00	Gradil	Área (m²)	3.365,00	Muro e gradil com avarias (Foto 90, 91)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	444,78						Piso do estacionamento sem demarcação de vagas, com infiltração e rachaduras (Foto 100)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	161,52						Piso rachado e com infiltração, pintura desgastada, fechamento enferrujado (Foto 82 a 89)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL				
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m^3)		
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM			Calçadas com infiltração e rachaduras (Foto 115)
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM			Portoes e travas enferrujadas e emperradas, alguns se desfazendo (Foto 114)
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO			
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO			
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	N/A			

Observações Gerais:	**Escola com manutenção predial regular e acessibilidade parcial, e sem AVCB; possui cobertura danificada, pontos de infiltração e desgaste de pintura e piso em quase todos os ambientes, bem como esquadrias deterioradas.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura da escola/quadra danificada, com telhas quebradas
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Quadra com a estruturas em corrosão
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Paredes de quase todos os ambientes com rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias enferrujadas e com dificuldade de manuseio
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Pisos em geral com desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatorio com umidade excessiva e desgaste

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequação da rampa, corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Implantar elevador ou platadorma de acessibilidade
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Adequar banheiro adaptado
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Paisagismo em péssimas condições e sem manutenção
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	O sistema de instalações pluviais necessita de manutenção/substituição de tubulações danificadas
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO

►1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
99325	EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 01: Placa Interna



foto 02: Fachada
Placa externa



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 05: Entrada e saída de alunos
Piso degradado, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 06: Hall externo
Tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 07: Estrutura de cobertura central




foto 08: Circulação
Desgaste de piso



foto 09: Sala de leitura
Sinais de umidade, desgaste de piso




foto 10: Sala de leitura
Sinais de umidade, desgaste de piso




Foto 11: Sala da coordenação




foto 12: Sala dos professores
Sinais de umidade, desgaste de piso



foto 13: Sala de reunião



foto 14: Corredor de salas de aula
Pintura e piso desgastados

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 15: Arquivo morto




foto 16: Biblioteca



foto 17: Biblioteca




foto 18: Biblioteca
Parede deteriorada, interrupetores danificados



foto 19: Sala de aula 01



foto 20: sala de aula 01



foto 21: sala de aula 02
Fissuras e tinta deteriorada




foto 22: sala de aula 02

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 23: sala de aula 02



foto 24: sala de aula 03



foto 25: sala de aula 03
Piso desgastado



foto 26: sala de aula 03
Vidros quebrados



foto 27: sala de aula 03
Armário com trilhos e tinta deteriorados



foto 28: sala de aula 04
Tinta deteriorada




foto 29: sala de aula 04



foto 30: sala de aula 04
Piso quebrado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 31: sala de aula 04
Rodapé e tinta deteriorados



foto 32: sala de aula 05
Tinta deteriorada




foto 33: sala de aula 05
Pisos quebrados



foto 34:sala de aula 06




foto 35: sala de aula 06
Tinta deteriorada



foto 36: sala de aula 07
Tinta deteriorada



foto 37: sala de aula 07
Pisos quebrados




foto 38: sala de aula 07
Vidros quebrados

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 39: sala de aula 07
Tinta deteriorada e pisos quebrados




foto 40: sala de aula 08
Tinta deteriorada



foto 41: sala de aula 08




foto 42: sala de aula 08
Piso quebrado



foto 43: sala de aula 09
Tinta deteriorada




foto 44: sala de aula 09



foto 45: sala de aula 10




foto 46: sala de aula 10

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 47: sala de aula 10
Vidros quebrados



foto 48: sala de aula 11
Tinta deteriorada




foto 49: sala de aula 11



foto 50: sala de aula 12
Tinta deteriorada




foto 51: sala de aula 12
Piso deteriorado



foto 52: sala de aula 12
Piso deteriorado




foto 53: Sala de aula 13



foto 54: Sala de aula 13

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



foto 55: Cozinha
Piso deteriorado



foto 56: Cozinha
Vidros quebrados




foto 57: Área de serviço
Piso quebrado




foto 58: Área de serviço
Piso quebrado




foto 59: Cozinha professores
Vidros quebrados




foto 60: Refeitório dos Alunos




foto 61: Banheiro feminino
Vidros quebrados




foto 62: Banheiro feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO




foto 63: Banheiro masculino
Vidros quebrados




foto 64: Banheiro masculino



foto 65: Banheiro 1




foto 66: Banheiro 1




foto 67: Banheiro 2
Piso deteriorado



foto 68: Banheiro acessível
Piso deteriorado, vidros quebrados



Foto 69: Área comum
Piso deteriorado




Foto 70: Área comum
Tinta deteriorada e elementos metálicos oxidados

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



Foto 71: Área comum



Foto 72: Estrutura de cobertura central



Foto 73: Fachada
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 74: Fachada
Piso de concreto com sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



Foto 75: Vista quadra
Toldo quebrado



Foto 76: Escada / Quadra / Muro
Excesso de vegetação



Foto 77: Quadra
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 78: Vista do prédio
Tinta deteriodrada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO




Foto 79: Vista do prédio
Muro quebrado



Foto 80:Patio coberto



Foto 81: Reservatório
Sinais de umidade e fissuras



Foto 82 : Muro / Vista do parque
Tinta deteriorada



Foto 83: Vista do parque



Foto 84: Vista do parque
Tinta deteriorada



Foto 85: Vista do parque
Sinais de umidade e tinta deteriorada




Foto 86: Vista do parque
Sinais de umidade e tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



Foto 87: Vista do parque



Foto 88: Vista do parque



Foto 89: Muro / Vista do parque
Sinais de umidade e tinta deteriorada



Foto 90: Muro / vista interna
Fissuras contínuas vertical



Foto 91: Área externa
Fissura contínua vertical



Foto 92: Área externa




Foto 93: Quadra
Piso de concreto com fissuras e tinta deteriorada



Foto 94: Quadra
Piso de concreto com fissuras e tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



Foto 95: Palco
Piso de concreto com fissuras e tinta deteriorada



Foto 96: Palco
Piso de concreto com fissuras, quebrado e tinta deteriorada



Foto 97: Área externa
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 98: Área externa
Parede com sinais de umidade, fissuras contínuas e tinta deteriorada



Foto 99: Área externa
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 100: Estaconamento
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 101: Escada do Sótão
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



Foto 102: Sotão/telhado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



Foto 103: Pátio externo
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 104: Pátio externo coberto




Foto 105: Vista do quadro de luz e hidrômetro
Piso de concreto com sinais de umidade e fissuras



Foto 106: Vista do quadro
Pintura deterioradae e elemento metálico oxidado



Foto 107: Foto 109: Vista do quadro



Foto 108: Foto 109: Vista do quadro



Foto 109: Vista do quadro



Foto 110: Foto 109: Vista do quadro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF BENEDITO MONTENEGRO



Foto 111: Saída
Calçada de concreto deteriorada



Foto 112: Telhado quadra




Foto 113: Telhado quadra



Foto 114 Telhado quadra



Foto 115: Calçadas



Foto 114 Portão enferrujado