CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO		
Sequencial (U.E):	80	**Código da Unidade:**	18511

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	TRAVESSA SALVE MOCIDADE 932 - JARDIM DA CONQUISTA

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	13. EMEF PADRAO 072 16 SALAS	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.592,00 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.281,73 m²
Área Pavimentada (m²)	2.942,08 m²			Área Verde / Permeável (m²)	649,92 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.493,91 m²	Bloco salas	893,91	Quadra	600,00 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	-	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	6 x 45 kg	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	6	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	NÃO	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	19							
Hidrante	SIM	5							
Sinalização Emergência	SIM	4							
Iluminação Emergência	SIM	12							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº 3	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO	
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Secretaria - Térreo	7,06	7,00	2,96	36,62	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Sala Secretaria - Térreo	3,45	3,42	2,96	11,80	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Sala Reunião - Térreo	4,98	3,83	2,94	15,26	Drywall	Cerâmica	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Copa Funcionário - Térreo	4,57	4,33	2,95	17,73	Drywall	Cerâmica	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração parede, pintura estufando; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Despensa/ Depósito Alimen - Térreo	7,00	4,68	2,95	32,76	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Não	2	Fissura no azulejo no encontro da viga com alvenaria; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Cozinha - Térreo	7,00	6,95	2,95	48,65	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Não	2	Fissura no azulejo no encontro da viga com alvenaria; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Arquivo - Térreo	4,10	1,54	2,66 3,00	6,95	Alvenaria	Gralinite/Cerâmica	Pintura sobre bloco	Gesso parcial	0	
Depósito sob escada - Térreo	4,36	1,38	var.	5,28	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	0	
Palco - Térreo	5,93	2,98	2,55	17,67	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Não	0	
Sala Palco - Térreo	3,43	1,13	2,54	3,88	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Não	3	Ambiente com cheiro de mofo
Pátio Interno/ Refeitório - Térreo	14,20	22,75	3,00	399,02	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Lavanderia - Térreo	2,15	1,17	3,00	2,52	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Circulação 1 - Térreo	7,21	1,20	2,98	10,11	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Revisar quadro de luz
Circulação 2 - Térreo	7,20	1,70	3,00	28,57	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	3	Revisar quadro de luz. Alvenaria próximo a batente danificado.
Circulação 3 - Térreo	7,20	6,81	3,00	49,03	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	0	
SRMF - 1° Pavimento	3,58	3,35	2,65	13,73	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Gesso	2	Azulejo descolando. Há fiações expostas; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Coordenação - 1° Pavimento	3,58	3,31	2,63	13,50	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre bloco	Gesso	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Almoxarifado- 1° Pavimento	3,53	3,20	2,95	11,30	Alvenaria	Gralinite	Pintura sobre bloco	PVC	0	
Circulação 4 - 1° Pavimento	30,93	7,00	2,95	207,19	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Revisar quadro de luz
Copa Funcionário - 2° Pavimento	4,50	1,60	2,67	7,20	Drywall	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	3	Microondas ligado em régua; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Vestiário Funcionário - 2° Pavimento	4,32	1,60	2,53	6,91	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	PVC	2	Há fiações expostas; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Direção - 2° Pavimento	5,72	4,38	2,63	25,05	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Sala de Apoio Pedagógico - 2° Pavimento	5,74	2,48	2,58	14,24	Alvenaria	Granilte	Pintura sobre bloco	PVC	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Sala Criança Especial - 2° Pavimento	7,97	2,45	2,51	19,53	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	PVC	2	Interruptor sem acabamento; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar
Depósito - 2° Pavimento	11,58	2,66	2,65	30,80	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	PVC	4	Ninho de pombo e urubu (relato da diretora). Infiltração na viga, pintura descascando.
Depóstio Ed. Física - 2° Pavimento	7,06	2,66	2,60	18,78	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	PVC	4	Ninho de pombo e urubu (relato da diretora)
Varanda Sala 13 - 2° Pavimento	7,00	2,52	2,55	17,64	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	3	Infiltração no fechamento da viga
Varanda Sala 14 - 2° Pavimento	7,00	2,66	2,55	18,62	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	3	Infiltração no forro. Mofo entre piso x parede.
Varanda Direção - 2° Pavimento	7,00	2,54	2,54	17,78	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	3	Infiltração no fechamento da viga
Circulação 5 - 2° Pavimento	13,93	7,00	2,65	102,77	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	2	Revisar quadro de luz

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Circulação 6 - 2° Pavimento	7,37	2,45	2,62	18,06	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Gesso	**3**	Infiltração no forro, água empoçando. Tubulação de ar condicionado sem fixação.
Quadra Coberta - 2° Pavimento	24,22	14,17	var.	343,20	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Telhado	**3**	Fissura no piso, telhado com goteira
Quadra Coberta - Externo	20,00	30,00	var.	600,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Telhado	**2**	Fissura no piso quadra, goteiras no telhado. Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, fiação exposta.
Pátio Descoberto - Externo	14,53	22,27	-	359,62	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	-	**0**	
Depósito - Térreo (acesso externo)	1,45	3,43	-	4,97	Alvenaria	-	-	-	**N/A**	Sem chave de acesso
Escada 1	4,36	3,41	-	14,87	-	Granilite	-	-	**0**	
Escada 2	4,36	3,41	-	14,87	-	Granilite	-	-	**0**	
Escada 3	4,36	3,41	-	14,87	-	Granilite	-	-	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 2 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 3 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 4 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 5 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 6 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 7 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 8 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 9 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 10 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 11 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 12 - 1º pav	7,00	7,00	2,95	49,00	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 13 - 2º pav	7,00	5,75	2,63	40,25	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Sim. Gesso	3	Infiltração no forro; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 14 - 2º pav	7,00	5,70	2,63	39,90	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Sim. Gesso	2	Tomada sem acabamento. Há fiações expostas; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 15 - Sala de Leitura	10,40	5,60	2,67	58,24	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco + madeira	Sim. Gesso	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.
Sala de Aula 16 - Sala de Informática	7,97	5,68	2,61	45,27	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Sim. PVC	4	Conduíte não embutido, corre aparente no piso. Revisar quadro de luz; Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tomada sem acabamento.

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Informações Complementares		
										Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionário Fem Térreo	1,80	1,10	2,95	1,98	Cerâmica	Azulejo	Não	Vazamento ao redor do vaso sanitário. Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar. Tubo de água aparente, sem fixação.	2			
Sanitário Funcionário Masc Térreo	1,52	1,10	2,91	1,67	Cerâmica	Azulejo	Não		2			
Sanitário Aluno Fem. - Térreo	4,92	3,35	2,68	16,48	Cerâmica	Azulejo	Sim, gesso	Vazamento ao redor do vaso sanitário. Forro com mancha de infiltração.	2			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitário Aluno Masc. - Térreo	4,92	3,31	2,64	16,29	Cerâmica	Azulejo	Sim, gesso		2			
Sanitário PCD Unissex - Térreo	1,78	1,61	2,68	2,87	Granilite	Azulejo	Sim, gesso	Granilite danificado, apresenta desnível. Azulejo danificado para instalação de ducha.	3			
Vestiário Funcionário - Térreo	2,17	2,15	3,00	4,67	Cerâmica	Azulejo	Não		2			
Sanitário Funcionário - Térreo	2,18	2,12	2,97	4,62	Cerâmica	Azulejo	Não		2			
Sanitário Funcionário 1 - 2º pav	2,57	1,60	2,55	4,11	Cerâmica	Azulejo	Sim, gesso	Infiltração no forro. Vazamento ao redor do vaso sanitário.	3			
Sanitário Funcionário 2 - 2º pav	1,60	1,50	2,55	2,40	Cerâmica	Azulejo	Sim, gesso	Infiltração no forro. Vazamento ao redor do vaso sanitário.	3			

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	490,00	Gradil	Área (m²)	245,00	4 pilares com ferragens exposta e trecho da alvenaria danificada
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)	99,13						Existe uma área cimentada onde utilizam como estacionamento.
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	125,84						Há playground em bom estado
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Calçadas irregulares
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Portinhola da casa de bombas emperrada
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma EMEF implantada num terreno íngreme, porém sem acessibilidade. O acesso à laje de cobertura encontra-se com cadeado, porém a escola desconhece o paradeiro da chave. Tem conhecimento de que é habitado por pombos e urubús. A escola abre não só quadra para a comunidade nos fins de semana, como tambem o pátio para evitar depredações se não o abrir.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Nas lajes externas de bordo das Salas de Aula apresentam Manta Asfáltica mau executadas em vez de Rufos.
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Furos sem calafetação na cobertura metálica da Quadra Polisportiva do Pav. Térreo e bordas amassadas. O mesmo ocorre com a cobertura de acesso à esta quadra. Não foi possível verificar a cobertura do bloco escolar por falta de acesso, exceto a cobertura da Quadra Poliesportiva do Pav. Térreo
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Alguns pontos de ferrugem nos pilares da estrutura de cobertura da Quadra Poliesportiva.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Alguns pontos de infiltração nas muretas entre a circulação dos fundos com a Quadra Poliesportiva coberta. Muros externos de divisa com ferragens expostas junto aos pilares.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Havia dificuldade no manuseio e vidros quebrados.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Fissuras ramificadas ao longo do piso da Quadra poliesportiva do 2° Pavimento.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	2 Defletores de luz não funcionam na Quadra Poliesportiva coberta. 2 Postes de iluminação do Pátio Descoberto não funcionam. Não há cabeamento de SPDA junto ao Reservatório de Água (torre) e em alguns pontos da escola, porém, há para-raios tanto na edificação quanto no reservatório. Há um ponto de tomada, externo ao muro de divisa na Rua Valsa da Saudade.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	SIM	Não há mangueira de incêndio junto ao hidrante próximo às arquibancadas.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Há vazamento ao redor do vaso no sanitário funcionário femininino do Térreo.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Funcionando, mas apresenta furos e corrosões, provocando vazamento; revisar portinhola da casa de bombas

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Não há rampa de acesso principal à edificação, porém no 2° Pavimento há uma rampa com degrau de acesso da Circulação 03 para a Quadra Poliestoriva coberta e sem corrimão, em desacordo com a NBR9050. As escadas internas não apresentam corrimãos contínuos, nem prolongamento no seu início e término. Não há piso tátil de alerta nos patamares da escada. Guarda corpo com altura incompatível à NBR 14718, apresentando 94cm em vez de 1,10m. Calçadas quebradas e irregulares ao redor do terreno.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessidade de implantação de elevador
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	
4. Condições de Habitabilidade			
	Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes		
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
	Condições de adequabilidade das áreas externas da escola		
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Avanço de galhos sobre o gradil do muro de divisa.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Canaletas ao redor da Quadra Poliseportiva haviam sido fechadas, sendo abertas posteriormente e em fase de fechamento parcial e colocação de grelhas metálicas e prémoldadas de cimento. Não há ponto de saída de água pluvial entre a esquina das Ruas valsa da Saudade com Samba de Ninar.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Há sinais de desgates e manchas, devido a infiltrações externas.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
18511	EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 01: identificação



foto 02: acesso estacionamento



foto 03: portão maior, acesso de alunos e portão menor possivel acesso PCD



foto 04: acesso à quadra pela comunidade necessário adequar a rampa



foto 05:muro esq. trav. Samba de Ninar x trav. Um Violeiro Violeiro Toca. Sinais de ferragem exposto dos pilares




foto 06: torre dágua, sinais de vazamento pelo tubo e ause ausencia de cabo do SPDA

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 07: vista geral



foto 08: vista da quadra coberta



foto 09: pilar metálico da quadra com ferrugem




foto 10: cobertura da quadra, rufo enferrujado e ausencia do cabo do SPDA. A telha não é termoacústica.



foto 11: cobertura com problema de estanqueidade na laje com o rufo



foto 12: problema no acabamento da laje



foto 13: acesso dos pássaros (pombo e urubu) fazem ninho na laje



foto 14: problema de drenagem causando empoçamento de água de chuva

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 15: Secretaria - Térreo



foto 16: Sala Secretaria - Térreo




foto 17: Sala Reunião - Térreo



foto 18: Copa Funcionário- Térreo



foto 19: Despensa - Térreo



foto 20: Despensa - Térreo. Fissura no azulejo



foto 21: Cozinha - Térreo




foto 22: Arquivo - Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 23: Depósito sob escada - Térreo



foto 24: Palco - Térreo



foto 25: Sala Palco - Térreo




foto 26: Pátio interno / Refeitório - Térreo



foto 27: Pátio interno / Refeitório - Térreo




foto 28: Lavanderia - Térreo



foto 29: Circulação 1 - Térreo




foto 30: Sala de Aula 1 - Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 31: Sala de Aula 2 - Térreo




foto 32: Sanitário Funcionários Feminino - Térreo



foto 33: Sanitário Funcionários Masculino - Térreo



foto 34: Sanitário Alunos Feminino - Térreo



foto 35: Sanitário Alunos Masculino - Térreo



foto 36: Sanitário Alunos Masculino - Térreo



foto 37: Sanitário PCD Unissex - Térreo
Piso em situação precária



foto 38: Vestiário Funcionário - Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 39: Sanitário Funcionário - Térreo



foto 40: Quadro de Luz - Térreo



foto 41: Quadro de Luz - Térreo



foto 42: Quadro de Luz - Térreo



foto 43: SRMF - 1º Pavimento




foto 44: Coordenação - 1º Pavimento



foto 45: Almoxarifado - 1º Pavimento




foto 46: Circulação 4 - 1º Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 47: Sala de Aula 3 - 1º Pavimento



foto 48: Sala de Aula 4 - 1º Pavimento




foto 49: Sala de Aula 5 - 1º Pavimento




foto 50: Sala de Aula 6 - 1º Pavimento




foto 51: Sala de Aula 7 - 1º Pavimento



foto 52: Sala de Aula 8 - 1º Pavimento



foto 53: Sala de Aula 9 - 1º Pavimento



foto 54: Sala de Aula 10 - 1º Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 55: Sala de Aula 11 - 1º Pavimento



foto 56: Sala de Aula 12 - 1º Pavimento



foto 57: Sala de Aula 12 - 1º Pavimento



foto 58: Sinalização de rota de fuga - 1º pavimento




foto 59: Quadro de luz - 1º Pavimento
Identificação precária



foto 60: Quadro de luz - 1º Pavimento



foto 61: Quadro de luz - 1º Pavimento




foto 62: Copa Funcionário - 2º Pavimento

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 63: Vestiário Funcionário - 2º Pavimento



foto 64: Vestiário Funcionário - 2º Pavimento
Soleira danificada




foto 65: Direção - 2º Pavimento




foto 66: Sala de Apoio Pedagógico - 2º Pavimento



foto 67: Sala Criança Especial - 2º Pavimento



foto 68: Sala Criança Especial - 2º Pavimento
Falta espelho no interruptor



foto 68: Depósito - 2º Pavimento



foto 69: Depósito - 2º Pavimento
Não encontrado chave do alçapão de acesso a cobertura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 70: Depósito Ed Física- 2º Pavimento
Fissura no piso granilite



foto 71: Depósito Ed Física- 2º Pavimento
Revestimento de parede danificado




foto 72: Varanda Sala 13- 2º Pavimento



foto 73: Varanda Sala 14 - 2º Pavimento



foto 74: Varanda Sala 14 - 2º Pavimento
Infiltração no forro e laje



foto 75: Varanda Direção - 2º Pavimento



foto 76: Circulação 5 - 2º Pavimento



foto 77: Circulação 5 - 2º Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 78: Circulação 6 - 2º Pavimento



foto 79: Rampa de acesso à quadra coberta - 2º Pavimento



foto 80: Quadra coberta - 2º Pavimento



foto 81: Quadra coberta - 2º Pavimento
Fissura no piso



foto 82: Quadra coberta - 2º Pavimento
Fiação aparente. Falta instalação de espelho



foto 83: Sala de Aula 13 - 2º Pavimento




foto 84: Sala de Aula 14 - 2º Pavimento



foto 85: Sala de Aula 15 - Sala de Leitura
- 2º Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 86: Sala de Aula 16 - Sala de informáica
- 2º Pavimento



foto 87 Sala de Aula 16 - Sala de informáica
- 2º Pavimento. Infra de rede aparente



foto 88: Sanitário funcionário 1 - 2º Pavimento



foto 89: Sanitário funcionário 1 - 2º Pavimento



foto 90: Sanitário funcionário 2 - 2º Pavimento



foto 91: Quadro de Luz - 2º Pavimento



foto 92: Quadro de Luz - 2º Pavimento



foto 93: Quadro de Luz - 2º Pavimento

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF. CARLOS CORREA MASCARO



foto 94: Quadro de Luz - 2º Pavimento

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)