CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO		
Sequencial (U.E):	86	**Código da Unidade:**	93556

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA ABNER RIBEIRO BORGES 224 - JARDIM ROSELI

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	5.744,00 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.514,00 m²
Área Pavimentada (m²)	5.584,17 m²			Área Verde / Permeável (m²)	159,83 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	2.338,77 m²	Bloco salas	1781,75	Quadra	557,02 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	3						
Capacidade por reservatório (L)	30000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	5 X 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	NÃO	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	12							
Hidrante	SIM	6							
Sinalização Emergência	NÃO	0							
Iluminação Emergência	PARCIAL	66							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO	
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Corredor Administração - Térreo	14,35	4,83	2,50	34,59	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz
Sala de Assistente Diretor - Térreo	3,58	3,29	2,50	11,78	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Secretaria - Térreo	3,43	6,63	2,50	22,74	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala da Secretária - Térreo	3,44	2,92	2,50	10,04	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Direção - Térreo	3,59	3,65	2,50	13,10	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Atendimento Pedagógico PAEE - Térreo	3,46	4,77	2,50	16,50	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Coordenação Pedagógica - Térreo	7,06	4,77	2,50	33,68	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Tomada sem acabamento
Arquivo - Térreo	3,41	3,60	2,50	12,28	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Cozinha - Térreo	5,06	7,69	2,90	38,91	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Despensa - Térreo	2,61	7,69	2,88	20,07	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	2	Canaleta em pvc e tubo corrugado sem fixação. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Acesso estacionamento - Térreo	2,87	7,88	2,83	22,62	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa / bloco aparente	Não	0	
Corredor 1 - Térreo	3,53	3,32	2,95	11,72	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz
Lavanderia - Térreo			variável	0,00	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	1	Azulejo danificado
Refeitório - Térreo	41,81	8,00	2,95	334,46	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Corredor 2 - Térreo	3,40	3,44	2,95	11,70	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	3	Infiltração parede e teto (foto 29)
Depósito 1- Corredor 2 - Térreo	3,05	2,75	variável	6,70	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	2	Interruptor sem acabamento. Piso com coloração diferente, possível infiltração
Palco - Térreo	8,30	3,60	2,48	29,88	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Corredor 4 - Térreo	9,40	3,35	3,10	31,49	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz.
DML - Corredor 4 - Térreo	5,30	1,55	2,91	8,22	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. Forro de gesso	2	Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Depósito 2 - Corredor 3 - Térreo	3,05	2,75	variável	6,62	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	0	
Corredor 3 - Térreo	3,33	3,36	2,95	11,48	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	0	
Corredor 1 - Pav. Intermediário	5,83	3,44	2,97	20,06	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Infiltração parede e teto. Fissura na junta de dilatação. Revisar auqdro de luz.
Copa Funcionários - Corredor 1 - Pav Intermediário	6,90	3,31	2,97	22,84	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	2	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento. Janela com dificuldade de abrir e fechar.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Corredor 2 - Pav. Intermediário	5,86	3,40	2,97	19,92	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Infiltração parede e teto. Revisar quadro de luz. Fissura na parede. Infiltração próximo ao ralo.
Gremio Estudantil - Corredor 3 - Pav Intermediário	4,44	4,12	3,00	18,29	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. PVC	2	Infiltração parede.
Sala de Reunião - Corredor 3 - Pav Intermediário	6,42	8,00	3,00	51,36	Alvenaria Drywall	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz
Copa Professores - Corredor 3 - Pav Intermediário	2,66	3,88	3,00	9,66	Alvenaria Drywall	Granilite Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	0	Ambiente em reforma: sem acabamento de elétrica, sem porta para sala dos professores
Sala dos Professores - Corredor 3 - Pav Intermediário	7,50	7,97	3,00	59,78	Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre massa	Não	2	Revisar quadro de luz
Corredor 3 - Pav Intermediário	18,36	3,41	2,98	64,78	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Fissura no teto. Revisar quadro de luz.
Depósito 3 - Corredor 1 - Pav. Superior	6,12	3,46	2,96	21,18	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Fissura na parede próximo a porta. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Corredor 1 - Pav. Superior	5,34	3,41	2,96	18,21	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	1	Mancha de infiltração no teto. Fissura na parede. Revisar quadro de luz. Alçapão sem fechamento.
Arquivo - corredor 2 - Pav. Superior	6,15	3,48	2,96	21,40	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Vidro da janela quabrada. Fissura na parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Corredor 2 - Pav. Superior	5,34	3,41	2,96	18,21	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	1	Infiltração parede e teto.
Depósito Ed. Física - Corredor 3 - Pav. Superior	5,27	3,35	2,87	17,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Enfiação da luminária sem acabamento. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Corredor 3 - Pav. Superior	20,25	3,35	2,96	67,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Alçapão sem fechamento. Fissura na junta de dilatação. Pintura descascando. Revisar quadro de luz.
Escada 1	3,44	2,75	-	9,46	-	Cerâmico	-	Não	2	Infiltração parede
Escada 2	3,40	2,75	-	9,35	-	Cerâmico	-	Não	2	Infiltração parede
Escada 3	3,41	2,75	-	9,38	-	Cerâmico	-	Não	2	Infiltração parede
Quadra Coberta	31,47	17,70	-	557,02	Estr. Metálica	Cimentado	-	Não	2	Estrutura metálica com pontos de oxidação.
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 12 - Térreo	6,95	6,95	3,10	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 13 - Térreo	6,95	6,95	3,10	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 14 - Térreo	6,95	6,95	3,10	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 15 - Térreo	6,95	6,95	3,10	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 3 - Pav. Intermediário	7,95	7,75	2,97	61,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 4 - Pav. Intermediário	7,95	7,00	2,97	55,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 6 - Pav. Intermediário	8,00	7,35	2,98	58,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	3	Infiltração parede. Batente da porta sem fixação, alvenaria danificado. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 7 - Pav. Intermediário	7,95	7,00	2,96	55,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Tomada sem acabamento, enfiação exposta. Rodapé danificado. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 19 - Pav. Intermediário	8,00	7,35	2,98	58,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Infiltração parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 20 - Pav. Intermediário	8,00	7,35	2,98	58,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento. Janela com dificuldade de abrir e fechar.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Leitura - Pav. Intermediário	8,87	8,00	2,93	70,96	Alvenaria	Vinilico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 1 - Pav. Superior	8,00	7,00	2,96	56,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 2 - Pav. Superior	8,00	7,75	2,96	62,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Pintura descascando próximo a porta. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 9 - Arte - Pav. Superior	8,00	7,75	2,96	62,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 10 - Informática - Pav. Superior	8,00	7,00	2,96	56,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**1**	Fissura na parede
Sala de Aula 21 - Pav. Superior	8,00	7,35	2,96	58,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 22 - Pav. Superior	8,00	7,35	2,96	58,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 23 - Pav. Superior	7,00	6,90	2,90	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura entre viga e alvenaria. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 24 - Pav. Superior	7,00	6,90	2,90	48,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 25 - Pav. Superior	6,90	6,90	2,90	47,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura entre viga e alvenaria. Janela com dificuldade de abrir e fechar.
Sala de Aula 26 - Pav. Superior	6,90	6,90	2,90	47,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração parede. Fissura na parede. Soleira danificada. Janela com dificuldade de abrir e fechar.

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
AVE - Térreo	3,05	2,75	variável	6,22	Cerâmico	Azulejo Pintura sobre massa	Não	Há 1 trocador	**0**	0	1	0
Sanitário Funcionários Fem. - Térreo	1,83	2,91	2,27	5,33	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso acartonado		**0**	2	1	0
Sanitário Funcionários. Masc. - Térreo	1,38	2,87	2,27	3,96	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso acartonado		**0**	2	1	0
Sanitário Aluno Fem - Térreo	4,15	3,71	2,35	16,92	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 3 pontos de torneira	**0**	4	2	0
Sanitário Aluno Masc. - Térreo	4,15	3,71	2,35	16,92	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 4 pontos de torneira e 2 mictórios	**0**	2	2	0
Sanitário Aluno Fem. PCD - Térreo	1,55	1,69	2,35	2,62	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	1
Sanitário Aluno Masc. PCD - Térreo	1,71	1,77	2,35	3,03	Cerâmico	Azulejo	Não	Enfiação exposta. Caixa de passagem sem acabamento.	**2**	1	1	0
Sanitário Desativado - Térreo	5,30	1,55	2,91	8,22	Granilite	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Sanitário desativado que virou Depósito	**0**	0	0	0
Vestiário Funcionário - Pav. Intermediário	5,74	3,45	2,96	19,80	Cerâmico	Azulejo	Não	Existe um ponto de chuveiro sem chuveiro (não foi contabilizado)	**2**	2	2	1
Sanitário Prof. Fem./Masc - Pav. Intermediário	1,98	3,94	3,00	7,80	Cerâmico	Azulejo	Não	Banheiro único com separação de vaso sanitário para masculino e feminino	**0**	2	2	0
Informações Adicionais												

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	648,85	Gradil	Área (m²)	200,40	12m de muro desabou. Aprox. 65m de muro em comum com a EMEI Pestalozzi.
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		373,30					
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		359,50					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Calçada externa em péssimo estado.
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Adequar travas.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Tem 50 câmeras de sergurança, solicita mais 15.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								
Observações Gerais:	**Trata-se de uma EMEF enorme, que em 2024 teve reforma total do telhado. Segundo a diretora, necessita muito carteiras e cadeiras que estão em falta.Quando falta, necessário trazer de outras salas de aula. Solicita revisar piso do patio externo, tampas quebradas de concreto da cx de inspeção, gradil de acesso aos corredores, janelas das SA, troca de algumas portas e batentes, tomada e interruptores que não funcionam. Solicita retirada de árvores que cairam, carteiras quebradas, impressora, computadores, etc Tem 66 iluminações de emergência, mas são necessárias aproximadamente 81.**							

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Corrosão nas terças metálicas da cobertura da Quadra Poliesportiva.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Corrosão nos pilares metálicos da cobertura da Quadra Poliesportiva.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Fissuras nas paredes de fechamento da rampa externa central descoberta e infiltrações nas paredes externas e internas adjacentes ao cobogó, próximas às escadas.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Desnível junto ao acesso ao corredor de entrada de professores, pais e alunos; quebras no piso cimentado da rampa de acesso de alunos; fissuras distribuídas ao longo das circulações externas adjacentes à edificação; fissuras no revestimento cimentado dos assentos e espelhos das arquibancadas da Quadra Poliesportiva. Tampo da caixa de gordura quebrado.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Infiltrações decorrentes de problemas no arremate do buzinote na parte superior do reservatório superior de água.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	A rampa de acesso principal dos alunos apresenta inclinação aproximada de 9,95%, enquanto a rampa secundária, executada sobre série de degraus com acesso à circulação externa em direção à entrada principal, apresenta grau elevado de inclinação; ambas não possuem corrimão duplo nem piso tátil, não atendendo às exigências da NBR 9050.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário fazer estudo para acessibilizar a escola.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Rampa de acesso para os banheiros sem guarda corpo e sem corrimão. Faltam barras no banheiro.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Vegetação (grama) com altura excessiva nos jardins.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Ausência de grelha metálica ou pré-moldada de proteção nas canaletas do estacionamento, apresentando risco de acidentes e acúmulo de detritos.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	NÃO	

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
93556	EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 01: VISTA GERAL



foto 02: CORREDOR ADMINSTRATIVO - TÉRREO



foto 03: CORREDOR ADMINSTRATIVO - TÉRREO



foto 04: CORREDOR ADMINSTRATIVO - TÉRREO



foto 05: CORREDOR ADMINSTRATIVO - TÉRREO



foto 06: ASSISTENTE DIRETOR - TÉRREO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO




foto 07: SECRETARIA - TÉRREO



foto 08: SALA DA SECRETÁRIA - TÉRREO




foto 09: DIREÇÃO - TÉRREO



foto 10: DIREÇÃO - TÉRREO - FISSURA NO TETO



foto 11: ATENDIMENTO PEDAGÓGICO - TÉRREO



foto 12: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - TÉRREO



foto 13: ARQUIVO - TÉRREO



foto 14: COZINHA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 15: DESPENSA - TÉRREO



foto 16: DESPENSA - TÉRREO - TOMADA PADRÃO OBSOLETO



foto 17: DESPENSA - TÉRREO - CANALETA EM PVC SEM ACABAMENTO



foto 18: ACESSO ESTACIONAMENTO - TÉRREO



foto 19: CORREDOR 1 - TÉRREO - BEBEDOUROS



foto 20: LAVANDERIA - TÉRREO



foto 21:REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 22: REFEITÓRIO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 23: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 24: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 25: REFEITÓRIO - TÉRREO - BEBEDOUROS



foto 26: REFEITÓRIO - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 27: REFEITÓRIO - TÉRREO - FISSURA NO TETO




foto 28: CORREDOR 2 - TÉRREO



foto 29: CORREDOR 2 - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NA PAREDE




foto 30: DEPÓSITO 1 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 31: DEPÓSITO 1 - TÉRREO - FISSURA



foto 32: DEPÓSITO 1 - TÉRREO - FALTA ESPELHO NO INTERRUPTOR



foto 33: DEPÓSITO 1 - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 34: PALCO - TÉRREO




foto 35: CORREDOR 4 - TÉRREO



foto 36: DML - TÉRREO



foto 37: DEPÓSITO 2 - TÉRREO



foto 38: CORREDOR 3 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO




foto 39: SALA DE AULA 12 - TÉRREO



foto 40: SALA DE AULA 13 - TÉRREO




foto 41: SALA DE AULA 14 - TÉRREO



foto 42: SALA DE AULA 15 - TÉRREO



foto 43: AVE - TÉRREO



foto 44: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO - TÉRREO



foto 45: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - TÉRREO



foto 46: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 47: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO



foto 48: SANITÁRIO PCD FEMININO - TÉRREO



foto 49: SANITÁRIO PCD MASCULINO - TÉRREO




foto 50: SANITÁRIO DESATIVADO - TÉRREO



foto 51: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 52: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO




foto 53: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 54: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO




foto 55: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - TÉRREO




foto 56: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - TÉRREO



foto 57: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 4 - TÉRREO



foto 58: CORREDOR 1 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 59: COPA FUNCIONÁRIO - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 60: CORREDOR 2 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 61: CORREDOR 2 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 62: GREMIO ESTUDANTIL - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 63: GREMIO ESTUDANTIL - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 64: SALA DE REUNIÃO - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 65: COPA - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 66: COPA - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 67: COPA - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - GRANILITE E CERÂMICA NO PISO



foto 68: SALA DOS PROFESSORES - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 69: CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 70: CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - FISSURA NA PAREDE

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO




foto 71: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 72: SALA DE AULA 4 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO




foto 73: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 74: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - FALTA GUARNIÇÃO NA PORTA



foto 75: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 76: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - RODAPÉ DANIFICADO



foto 77: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - FIAÇÃO EXPOSTA




foto 78: SALA DE AULA 19 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 79: SALA DE AULA 19 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - PINTURA DANIFICADA



foto 80: SALA DE AULA 20 - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 81: SALA DE LEITURA - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 82: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO



foto 83: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - FALTA AZULEJO



foto 84: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - FALTA AZULEJO



foto 85: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO - PONTO SEM CHUVEIRO



foto 86: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO - PAVIMENTO
INTERMEDIÁRIO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 87: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - SEPARAÇÃO SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO




foto 88: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 1 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO




foto 89: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 90: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 91: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO




foto 92: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



foto 93: DEPÓSITO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 94: CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 95: CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 96: CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 97: CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 98:CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR - ALÇAPÃO DE ACESSO AO RESERVATÓRIO



foto 99: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 100: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR - TOMADA NO PADRÃO OBSOLETO



foto 101: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR - REVESTIMENTO DA PAREDE DANIFICADO



foto 102: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 103: CORREDOR 2 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 104: CORREDOR 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 105: CORREDOR 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE E LAJE



foto 106: DEPÓSITO ED. FÍSICA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 107: DEPÓSITO ED. FÍSICA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 108: CORREDOR 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 109: CORREDOR 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE E LAJE



foto 110: CORREDOR 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - LAJE COM MANCHA DE INFILTRAÇÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 111: CORREDOR 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - ACESSO AO RESERVATÓRIO




foto 112: CORREDOR 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE




foto 113: SALA DE AULA 1 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 114: SALA DE AULA 1 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 115: SALA DE AULA 2 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 116: SALA DE AULA 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - REVESTIMENTO DANIFICADO NA PAREDE



foto 117: SALA DE AULA 9 - ARTE - PAVIMENTO SUPERIOR




foto 118: SALA DE AULA 9 - ARTE - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 119: SALA DE AULA 10 - INFORMÁTICA - PAVIMENTO SUPERIOR




foto 120: SALA DE AULA 10 - INFORMÁTICA - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 121: SALA DE AULA 21 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 122: SALA DE AULA 22 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 123:SALA DE AULA 22 - PAVIMENTO SUPERIOR - PORTA DANIFICADA



foto 124: SALA DE AULA 23 - PAVIMENTO SUPERIOR




foto 125: 33-SALA DE AULA 23 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 126: SALA DE AULA 24 - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 127: SALA DE AULA 25 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 128: SALA DE AULA 25 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 129: SALA DE AULA 26 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 130: SALA DE AULA 26 - PAVIMENTO SUPERIOR - SOLEIRA DANIFICADA




foto 131: SALA DE AULA 26 - PAVIMENTO SUPERIOR - PINTURA DA PAREDE DANIFICADA



foto 132: SALA DE AULA 26 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE




foto 133: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 1 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 134: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 2 - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO




foto 135: QUADRO DE ENERGIA - CORREDOR 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 136: VISTA DA FACHADA



foto 137: ACESSO DOS ALUNOS



foto 138: VISTA GERAL



foto 139: PÁTIO E QUADRA DESCOBERTA COM ACESSIBILIDADE



foto 140: RAMPA DE ACESSO A QUADRA COBERTA



foto 141: CAIXA D' ÁGUA




foto 142: BLOCO ADMINISTRATIVO. CALHA INTERROMPIDA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROF. FELÍCIO PAGLIUSO



foto 143: RESERVATÓRIO DESATIVADO



foto 144: QUADRA COBERTA



foto 145: AUSÊNCIA DE FITA DO SPDA



foto 146: TRECHO DO MURO QUE DESABOU



foto 147: RECONSTRUÇÃO DO MURO EM EXECUÇÃO