CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF ACLAMADO		
Sequencial (U.E):	88	**Código da Unidade:**	19509

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA CURUMATIM 390 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Pré-moldada	Padrão:	10. EMEF 18 SALAS MK (PRE MOLDADA)	Nº de Pavimentos	4

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.760,00 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.750,00 m²
Área Pavimentada (m²)	2.603,82 m²			Área Verde / Permeável (m²)	2.156,18 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	785,86 m²	Bloco salas	785,86	Quadra	614,00 m² *quadra no último pavimento

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública - informação do diretor						
Quantidade de reservatório de água	1	OBS : Vazamento na tubulação da caixa e nas juntas dos aneis de concreto					
Capacidade por reservatório (L)	38	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)			SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4 x 45
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:	0
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade:	0
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	PARCIAL

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	10							
Hidrante	SIM	8							
Sinalização Emergência	SIM	6							
Iluminação Emergência	SIM	30							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	1	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM	não sabe se funciona		

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	SIM		Nº 57/2019				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação 1 - Térreo	6,97	7,34	3,60	51,16	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 2 - Térreo	36,45	3,28	3,60	123,30	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz
Circulação 3 - Térreo	4,71	2,81	3,60	13,24	Pré-moldado / Alvenaria/ divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**0**	
Secretaria - Térreo	7,03	7,25	3,60	50,97	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento. Improviso de elétrica com régua.
Diretoria- Térreo	3,45	3,50	3,60	12,08	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Assistente Diretoria- Térreo	3,45	3,50	3,60	12,08	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Acabamento tomada danificada.
Depósito 2- Térreo	2,15	3,61	3,60	7,76	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Fissura parede.
Coordenação - Térreo	3,48	7,25	3,60	25,23	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala dos Professores - Térreo	3,55	7,25	3,60	25,74	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 4 - Térreo	5,01	4,34	3,55	17,09	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Infiltração pela junta de dilatação. Fissura na parede.
DML - Térreo	2,16	8,30	variável	17,93	Pré-moldado / Alvenaria/ divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Sim. PVC	**2**	Infiltração na parede.
Circulação 5 - Térreo	1,66	4,79	3,00	7,95	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	**0**	
Copa - Térreo	2,77	3,52	2,93	9,75	Pré-moldado / Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	**2**	Porta danificada, falta uma dobradiça. Porta para área externa com pontos de oxidação.
Cozinha - Térreo	5,20	7,20	2,93	57,56	Pré-moldado / Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	**1**	Ponta com pontos de oxidação.
Despensa - Térreo	3,68	5,84	2,93	16,57	Pré-moldado / Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	**2**	Fiação exposta.
Refeitório - Térreo	21,45	7,30	3,60	156,59	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 6 - Térreo	2,19	3,10	2,98	6,79	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	**0**	
Circulação 7 - Térreo	5,01	4,34	3,55	18,36	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de som - Térreo	2,41	1,80	2,95	4,34	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Espuma acústica	Sim. Gesso acartonado	**0**	
Depósito 1 - Térreo	2,38	1,80	2,91	4,28	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	**0**	
Depósito 3 - Térreo	2,16	7,64	variável	16,49	Pré-moldado / Alvenaria/ divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	Infiltração na parede. Fiação exposta.
Circulação 8 - 1º Pav.	4,20	5,00	3,00	23,54	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Infiltração pela junta de dilatação. Junta de dilatação descolada.
Circulação 9 - 1º Pav.	3,28	36,45	3,10	119,56	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem no shaft de elétrica sem acabamento.

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Circulação 10 - 1º Pav.	4,20	5,00	3,00	23,54	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede.
Circulação 11 - 2º Pav.	4,20	5,00	3,50	21,00	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Infiltração pela junta de dilatação. Fissura na parede.
Circulação 12 - 2º Pav.	36,45	3,28	3,05	119,56	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 13 - 2º Pav.	2,22	3,04	2,68	6,75	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	**1**	Fissura na parede.
Circulação 14 - 2º Pav.	4,20	5,00	3,50	23,54	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Infiltração pela junta de dilatação. Mancha de infiltração ao redor da tubulação de esgoto. Sifão do bebedouro danificado.
Depósito 4 - 2º Pav.	2,38	1,80	2,50	4,28	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	**1**	Forro danificado.
Depósito Educação Física - 2º Pav.	2,41	1,80	2,50	4,34	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	**1**	Forro danificado.
Circulação 15 - 3º Pav.	4,20	4,60	2,90	23,88	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Mancha de infiltração no teto
Circulação 16 - 3º Pav.	4,20	4,75	2,90	24,80	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na parede. Mancha de infiltração no teto
Quadra Coberta - 3º Pav.	35,95	17,08	variável	614,00	Pré-moldado / Alvenaria	Cimentado com pintura	Pintura sobre massa	Não	**2**	Junta de dilatação descolando. Base dos gradis e estrutura metálica oxidada. Fissura na parede. Há acúmulo de água próximo ao gradil
Escada 01	4,20	7,15	-	21,56	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Escada 02	4,20	7,15	-	21,56	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Escada 03	4,20	7,15	-	21,56	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Escada 04	4,20	7,15	-	21,56	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Escada 05	4,20	5,65	-	17,73	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Escada 06	4,20	5,65	-	17,73	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	-	**0**	
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1º Pav.	7,07	7,25	3,10	50,22	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 2 - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento.
Sala de Aula 3 - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	49,50	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem sem acabamento
Sala de Aula 4 - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 5 - Sala de Leitura - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem sem acabamento. Enfiação exposta.
Sala de Aula 6 - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem sem acabamento. Enfiação exposta.
Sala de Aula 7 - 1º Pav.	6,97	7,25	3,10	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem sem acabamento. Enfiação exposta.

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala Projetos Arte - 1º Pav.	7,07	7,25	3,10	51,26	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Fissura na parede.
Laboratório Educação Digital - 1º Pav.	7,07	7,25	3,10	51,26	Pré-moldado / Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre massa	Não	0	
Laboratório Ciências - 1º Pav.	7,07	7,25	2,54	51,26	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	0	
Sala de Aula 8 - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento.
Sala de Aula 9 - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	49,50	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 10 - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento. Alvenaria danificada junto ao batente da porta.
Sala de Aula 11 - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento.
Sala de Aula 12 - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento.
Sala de Aula 13 - 2º Pav.	7,07	7,25	3,05	51,26	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento. Enfiação exposta.
Sala Multiuso - 2º Pav.	7,07	7,25	3,05	50,22	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Fissura na parede.
Sala de Música - 2º Pav.	7,07	7,25	3,05	51,26	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem sem acabamento. Enfiação exposta.
Sala de Leitura - 2º Pav.	6,97	7,25	3,05	50,53	Pré-moldado / Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sanitários										Informações Complementares		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários. Masc.PCD - Térreo	2,24	1,53	2,93	3,43	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Caixa de passagem do chuveiro sem acabamento, enfiação exposta. Forro de gesso danificado.	**2**	1	1	1
Sanitário Funcionários Fem. PCD - Térreo	2,24	1,48	2,93	3,32	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado		**0**	1	1	1
Sanitário Aluno Fem. 1 - Térreo	2,25	3,45	2,93	7,76	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Batente com ponto de oxidação	**1**	3	3	0
Sanitário Aluno Masc. 1 - Térreo	1,62	2,35	2,93	3,81	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Há 1 mictório	**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. 2 - Térreo	3,40	5,32	2,93	16,90	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Estrutura da bancada oxidada.	**3**	5	5	0
Sanitário Aluno Masc. 2 - Térreo	3,40	5,35	2,93	16,36	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Há 2 mictórios. Fissura no forro. Vaso sanitário danificado.	**3**	5	4	0
Sanitário Aluno Fem. PCD - Térreo	2,06	1,70	2,93	3,50	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Caixa de passagem do chuveiro sem acabamento, enfiação exposta. Mancha infiltração forro.	**2**	1	1	1
Sanitário Aluno Masc. PCD - Térreo	2,21	1,70	2,93	3,76	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Caixa de passagem do chuveiro sem acabamento, enfiação exposta. Fissura forro.	**2**	1	1	1
Sanitário Aluno Fem. PCD - 1º Pav.	2,40	1,80	2,60	4,32	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado		**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. PCD - 1º Pav.	2,35	1,80	2,60	4,23	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Azulejo danificado.	**2**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. - 2º Pav.	3,40	5,32	2,50	16,91	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Estrutura da bancada oxidada.	**3**	5	5	0
Sanitário Aluno Masc. - 2º Pav.	3,40	5,35	2,50	16,36	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Há 2 mictórios. Massa da parede danificada. Fissura no azulejo.	**2**	5	4	0
Sanitário Aluno Fem. PCD - 2º Pav.	2,06	1,70	2,50	3,50	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Trinca na parede	**1**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. PCD - 2º Pav.	2,17	1,70	2,50	3,69	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Fissura no azulejo.	**2**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. PCD - 3º Pav.	2,41	1,83	2,50	4,41	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado		**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. PCD - 3º Pav.	2,38	1,83	2,50	4,36	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Acabamento de elétrica danificada.	**1**	1	1	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	363,50	Gradil	Área (m²)	622,00	
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		467,00					Existe uma área cimentada onde utilizam como estacionamento; necessidade de adequação do espaço ao uso
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)		1486,00					Talude atrás do playground cedendo
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Junta de dilatação descolando. Base dos gradis e estrutura metálica oxidada. Fissura na parede.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								Solicitação do diretor.
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Necessário implantar alarme e sensores. Há 32 câmeras de segurança.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma escola construída em 2019 com selo de acessibilidade. Há Infiltração pela junta de dilatação (piso e parede) em todos os pavimentos. Infiltração nas paredes das escadas. Acabamentos de elétrica sem padronização. Muitas caixa de passagem de elétrica sem acabamento, com fiação exposta. Fechamento improvisado do vão entre as salas e a circulação. Diretor solicita cobertura no acesso à escola. Segundo o diretor, falta mesa e cadeira. Falta espaço para depósito de inservíveis, pois demoram para vir buscar. Solicita lavanderia. Talude atrás do playground cedendo. Diretor solicita implantação de arquibancada no pé do talude atrás do playground. Muita fezes de pombo na quadra.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Falhas nas juntas de dilatação.
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	NÃO	
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Quadra Poliesportiva, estrutura conectada aos pilares de concreto. Problemas de oxidação da estrutura e também nos gradis de fechamento lateral, incluindo fixações junto ao piso e dobradiças rompidas no portão de acesso à calha.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Manchas nas platibandas decorrentes de oxidação dos rufos. Fissuras identificadas nas alvenarias do muro gradil. Alguns pontos de infiltração foram observados na base das paredes externas.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Fissuras localizadas no piso da Quadra Poliesportiva coberta, distribuídas ao longo da área de jogo. Quebra de peças nas tampas pré-fabricadas que cobrem as canaletas.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Verificou-se caixa de passagem de elétrica danificadas ou sem acabamento, fiações expostas ou instalações improvisadas com régua.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Foram identificados dois pontos de vazamento: um na lateral da parede da Torre do Reservatório de Água e outro próximo à sua tubulação de saída de incêndio, sendo possível a verificação também pelo grande acúmulo de água no piso junto ao acesso.

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	não se aplica	Existe apenas uma rampa de acesso ao abrigo de lixo, a qual é de uso restrito.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Atualizar acessibilidade.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Talude atrás do Playground cedendo.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Pintura externa incompleta na face que abriga a escada, próxima à Torre do Reservatório de Água.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF ACLAMADO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19509	EMEF ACLAMADO



foto 01: identificação da escola



foto 02: fachada principal - acesso da administração e acesso da vaga PCD



foto 03: acesso dos alunos pela rua Sessenta e quatro esq. c/ Rua Cinquenta e sete



foto 04: Play ground e portão de acesso dos alunos



foto 05: vista da fachada posterior



foto 06: fachada da Rua Cinquenta e sete , gradil de fechamento bem danificado, muita ferrugem

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 07: patio descoberto



foto 08: caixa da escada - sinais de problema com rufo/ pingadeira



foto 09: CIRCULAÇÃO 4 - TÉRREO
junta de dilatação danificado



foto 10: CIRCULAÇÃO 4 - TÉRREO
junta de dilatação vertical danificado



foto 11: estrutura metálica / fechamento da quadra totalmente corroído pela ferrugem



foto 12: ao redor da torre dágua, sinal de vazamento




foto 13: sinal de vazamento logo acima da casa de bom-bombas



foto 14: sinal de vazamento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 15: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 16: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO



foto 17: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO




foto 18: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO



foto 19: CIRCULAÇÃO 2 - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 20: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO




foto 21: SECRETARIA - TÉRREO
FECHAMENTO IMPROVISADO DO VÃO ENTRE AS SALAS E A CIRCULAÇÃO.




foto 22: DIRETORIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 23: ASSISTENTE DIRETORIA - TÉRREO



foto 24: DEPÓSITO 2 - TÉRREO



foto 25: COORDENAÇÃO - TÉRREO




foto 26: SALA DOS PROFESSORES - TÉRREO
FECHAMENTO IMPROVISADO DO VÃO ENTRE AS SALAS E A CIRCULAÇÃO.



foto 27: CIRCULAÇÃO 4 - TÉRREO - FALTA INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA CAIXA DE PASSAGEM




foto 28: DML - TÉRREO



foto 29: DML - TÉRREO - CANALETA EM PVC



foto 30: CIRCULAÇÃO 5 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 31: COPA - TÉRREO



foto 32: COPA - TÉRREO - PORTA OXIDADA



foto 33: COPA - TÉRREO - FOLHA DA PORTA DANIFICADA



foto 34: COZINHA - TÉRREO



foto 35: COZINHA - TÉRREO - PORTA DE ACESSO A DESPENSA OXIDADA




foto 36: COZINHA - TÉRREO - FISSURA NO FORRO



foto 37: DESPENSA - TÉRREO



foto 38: DESPENSA - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 39: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 40: REFEITÓRIO TÉRREO - FISSURA NO PISO




foto 41: CIRCULAÇÃO 6 - TÉRREO



foto 42: CIRCULAÇÃO 7 - TÉRREO




foto 43: SALA DE SOM - TÉRREO



foto 44: DEPÓSITO 1 - TÉRREO



foto 45: DEPÓSITO 3 - TÉRREO



foto 46: DEPÓSITO 3 - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 47: DEPÓSITO 3 - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 48: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO PCD - TÉRREO



foto 49: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO PCD - TÉRREO - FORRO DE GESSO DANIFICADO



foto 50: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO PCD - TÉRREO



foto 51: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - TÉRREO



foto 52: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - TÉRREO - BATENTE DANIFICADO



foto 53: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO 1 - TÉRREO




foto 54: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 2 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 55: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO 2 - TÉRREO




foto 56: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO 2 - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 57: SANITÁRIO FEMININO PCD - TÉRREO



foto 58: SANITÁRIO FEMININO PCD - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO FORRO



foto 59: SANITÁRIO MASCULINO PCD - TÉRREO



foto 60: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 61: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO




foto 62: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO




foto 63: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO




foto 64: ESCADARIA DE ACESSO DO TÉRREO AO 1º PAVIMENTO



foto 65: CIRCULAÇÃO 8 - 1º PAVIMENTO



foto 66: CIRCULAÇÃO 8 - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 67: CIRCULAÇÃO 8 - 1º PAVIMENTO - FALTA INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA



foto 68: CIRCULAÇÃO 9 - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO NO PISO DANIFICADO




foto 69: CIRCULAÇÃO 10 - 1º PAVIMENTO



foto 70: CIRCULAÇÃO 10 - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 71: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO




foto 72: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO




foto 73: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO - TOMADA DANIFICADA



foto 74: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO



foto 75: SALA DE AULA 4 - 1º PAVIMENTO



foto 76: SALA DE AULA 5 - 1º PAVIMENTO



foto 77: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO



foto 78: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO




foto 79: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO



foto 80: PROJETOS ARTE - 1º PAVIMENTO



foto 81: PROJETOS ARTE - 1º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 82: LABORATÓRIO EDUÇÃO DIGITAL - 1º PAVIMENTO



foto 83: LABORATÓRIO CIÊNCIA - 1º PAVIMENTO



foto 84: LABORATÓRIO CIÊNCIA - TORNEIRAS COM PADRÕES DIFERENTES



foto 85: SANITÁRIO ALUNO FEMININO PCD - 1º PAVIMENTO



foto 86: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO PCD - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 87: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO PCD - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 88: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO PCD - 1º PAVIMENTO - FALTA INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO INTERRUPTOR



foto 89: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 90: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 91: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 92: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 93: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO




foto 94: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 95: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 96: CIRCULAÇÃO 11 - 2º PAVIMENTO



foto 97: CIRCULAÇÃO 12 - 2º PAVIMENTO



foto 98: CIRCULAÇÃO 12 - 2º PAVIMENTO



foto 99: CIRCULAÇÃO 12 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 100: CIRCULAÇÃO 12 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO NO PISO DANIFICADA



foto 101: CIRCULAÇÃO 12 - JUNTA DE DILATAÇÃO NO TETO DANIFICADA




foto 102: CIRCULAÇÃO 13 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 103: CIRCULAÇÃO 14 - 2º PAVIMENTO




foto 104: CIRCULAÇÃO 14 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 105: CIRCULAÇÃO 14 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE




foto 106: DEPÓSITO 4 - 2º PAVIMENTO




foto 107: DEPÓSITO 4 - 2º PAVIMENTO - FORRO DANIFICADO



foto 108: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 2º PAVIMENTO



foto 109: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 2º PAVIMENTO - FORRO DE GESSO DANIFICADO



foto 110: CIRCULAÇÃO 16 - 3º PAVIMENTO - SIFÃO DO BEBEDOURO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 111: SALA DE AULA 8 - 2º PAVIMENTO



foto 112: SALA DE AULA 9 - 2º PAVIMENTO



foto 113: SALA DE AULA 10 - 2º PAVIMENTO



foto 114: SALA DE AULA 10 - 2º PAVIMENTO - REVESTIMENTO DA PAREDE DANIFICADO



foto 115: SALA DE AULA 10 - 2º PAVIMENTO - BATENTE DANIFICADO




foto 116: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO



foto 117: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO



foto 118: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 119: SALA MULTIUSO - 2º PAVIMENTO




foto 120: SALA DE MÚSICA - 2º PAVIMENTO



foto 121: SALA DE MÚSICA - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA. ESPELHO INSTALADO FORA DO PADRÃO



foto 122: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO



foto 123: SALAS DE AULA - ESPELHOS COM PADRÕES DIFERENTES



foto 124: SALAS DE AULA - HÁ ESPELHOS NÃO FIXADOS. ALGUNS COM FIAÇÃO EXPOSTA



foto 125: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO



foto 126: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO - ESTRUTURA DA BANCADA OXIDADA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 127: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO - ESPELHO OXIDADO



foto 128: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO



foto 129: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 130: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO - ESPELHO OXIDADO



foto 131: SANITÁRIO FEMININO PCD - 2º PAVIMENTO



foto 132: SANITÁRIO FEMININO PCD - 2º PAVIMENTO - TRINCA NA PAREDE



foto 133: SANITÁRIO MASCULINO PCD - 2º PAVIMENTO



foto 134: SANITÁRIO MASCULINO PCD - 2º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 135: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 136: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 137: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO




foto 138: ESCADARIA DE ACESSO DO 1º AO 2º PAVIMENTO



foto 139: CIRCULAÇÃO 15 - 3º PAVIMENTO



foto 140: CIRCULAÇÃO 15 - 3º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO PRÓXIMA AO ELEMENTO VAZADO



foto 141: CIRCULAÇÃO 15 - 3º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 142: CIRCULAÇÃO 16 - 3º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 143: CIRCULAÇÃO 16 - 3º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 144: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO



foto 145: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - BASE DO GRADIL OXIDADA



foto 146: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - ESTRUTURA OXIDADA



foto 147: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - FISSURA PRÓXIMA A JUNTA DE DILATAÇÃO



foto 148: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - HÁ MUITA FEZES DE POMBO NA QUADRA



foto 149: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - PINTURA DO PISO DANIFICADO



foto 150: QUADRA COBERTA - 3º PAVIMENTO - RUFO OXIDADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ACLAMADO



foto 151: SANITÁRIO FEMININO PCD - 3º PAVIMENTO



foto 152: SANITÁRIO MASCULINO PCD - 3º PAVIMENTO



foto 153: QUADRO DE ENERGIA - 3º PAVIMENTO




foto 154: ESCADARIA DE ACESSO DO 2º AO 3º PAVIMENTO

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)