CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA		
Sequencial (U.E):	92	**Código da Unidade:**	19585

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Giovanni Mosel 73 - Recanto Verde

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	13. EMEF PADRAO 072 16 SALAS	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.782,24 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.758,22 m²
Área Pavimentada (m²)	3.729,90 m²			Área Verde / Permeável (m²)	1.052,34 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.585,04 m²	Bloco salas	1.086,59	Quadra	410,53 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	rede pública						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	não disponível	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4 x 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	2	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	10							
Hidrante	PARCIAL	3							
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	PARCIAL	21							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			PARCIAL
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Ambientes da Escola										
Administrativo e Apoio/Serviços										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação 1 - Térreo	7,16	12,52	2,95	89,64	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações expostas. Revisar quadro de luz.
Sala de Recursos Multi Funcionais (SRMF) - Térreo	4,11	2,95	2,95	12,12	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Tomadas sem acabamento, há fiações expostas.
Depósito 1 - Térreo	0,94	1,02	2,95	0,96	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Copa / Refeitório Funcionários - Térreo	3,00	6,20	2,95	18,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa / Azulejo	Não	**0**	
Circulação 4 - Térreo	5,24	10,26	2,95	17,23	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Professores - Térreo	4,15	7,97	2,95	33,08	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações exposta.
DML - Térreo	9,02	1,62	2,95	14,61	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre massa	Não	**3**	Fissura na parede. Luminária mal fixada. Infiltração na parede.
Lavanderia - Térreo	1,57	2,69	2,95	4,22	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre massa / Azulejo	Não	**0**	
Casa de máquinas - Térreo	1,77	3,00	2,95	5,31	Alvenaria			Não	**3**	Água empoçando no poço do elevador.
Circulação 2 - Térreo	5,16	2,95	2,95	15,22	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz.
Depósito 2 - Térreo	0,95	0,90	2,95	0,86	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Porta sem fechadura e maçaneta
Secretaria - Térreo	7,51	5,80	2,95	43,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	Improviso de elétrica (uso de régua), Caixa de passagem sem acabamento. Tomadas padrão antiga.
Sala do Secretário - Térreo	3,51	6,26	2,95	21,97	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura no encontro estrutura x parede. Há fiações expostas.
Assistente Direção - Térreo	3,85	2,98	2,95	11,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiação exposta. Tomada mal fixada, padrão antiga.
Direção - Térreo	3,85	2,98	2,95	11,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**1**	Fissura na parede.
Depósito 3 - Térreo	4,17	2,42	2,95	10,09	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Acabamento de elétrica mal fixados. Revisar quadro de luz.
Coordenação Pedagógica - Térreo	2,77	3,85	2,95	10,66	Alvenaria / drywall / bloco de vidro	Granilite	Pintura sobre massa / bloco de vidro	Não	**1**	Junta entre placas de gesso acartonado com fissura. Fissura no encontro estrutura x parede.
Projeto Apoio Pedagógico (PAP) - Térreo	4,15	6,26	2,95	25,98	Alvenaria / bloco de vidro	Granilite	Pintura sobre massa / bloco de vidro	Não	**1**	Piso manchado (foto 28)
Circulação 3 - Térreo	0,94	2,15	2,95	2,02	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Caixa de passagem no teto sem acabamento.
Depósito Materiais Escolares - Térreo	3,00	2,66	2,95	7,98	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Tomadas sem acabamento, há fiações expostas. Fissura na junta de dilatação.
Almoxarifado - Térreo	4,15	2,90	2,95	12,04	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Brinquedoteca - Térreo	12,30	2,10	2,95	25,83	Alvenaria	Piso emborrachado	Pintura sobre massa	Não	**3**	Teto no corredor em frente a brinquedoteca com mancha de fumaça.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Circulação 5 - 1º Pav	48,50	15,90	2,75	236,48	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**3**	Junta de dilatação com fissura. Há trechos da viga próximo a junta de dilatação que está com a armadura exposta. Revisar quadro de luz. Acabamento da guia de balizamento próximo as estrutura do guarda corpo danificado.
Pátio Interno - 2º Pav	31,80	17,80	variável	369,90	Alvenaria / Estrutura metálica	Granilite	Azulejo / pintura sobre massa / telha	Não	**3**	Azulejo descolando. Revisar quadro de luz.
Palco - 2º Pav	7,54	5,15	variável	38,83	Não se aplica	Cerâmico	não se aplica	Não	**1**	Cerâmica danificada.
Circulação 6 - 2º Pav	8,25	5,80	2,62	47,85	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco / Pintura sobre massa	Sim. PVC	**3**	Fissura na parede. Infiltração forro.
Depósito 4 - 2º Pav	10,08	0,60		6,05					**N/A**	Sem chave
Refeitório / Circulação - 2º Pav	24,15	4,45	variável	99,56	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Não	**3**	Azulejo descolando.
Cozinha - 2º Pav	9,30	4,55	2,90	48,32	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. PVC	**3**	Forro de pvc está cedendo. Azulejos descolando. O gradil fixo das janelas impede abertura completa das janelas e a limpeza dos vidros. Infiltração teto. As funcionárias relataram falta de ralo na cozinha. Maçaneta de 2 portas danificadas.
Circulação Cozinha - 2º Pav	9,30	1,33	variável	12,37	Alvenaria	Granilite / cimentado	Azulejo / Pintura sobre massa	Parcial. PVC	**0**	
Despensa 1 - 2º Pav	3,85	2,45	2,80	9,43	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. PVC	**0**	
Despensa 2 - 2º Pav	3,85	2,45	2,80	9,43	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. PVC	**4**	As funcionárias reclamaram da falta de ventilação do ambiente, os alimentos guardados nesta despensa chegam a mofar.
Brinquedoteca - 2º Pav	7,75	6,30	variável	48,83	Alvenaria / drywall	Piso emborrachado	Pintura sobre massa / azulejo / MDF	Não	**0**	
Depósito 5 - 2º Pav.	0,87	17,84	variável	15,52	Drywall / Estrutura metálica	Granilite	Telha metálica	Não	**2**	Parede do depósito danificado
Circulação Sanitário 1 - 2º Pav.	4,43	0,97	2,03	4,30	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
Circulação Sanitário 2 - 2º Pav.	5,92	0,97	2,03	5,74	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
DML - 2º Pav	1,35	3,07	2,72	4,14	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
Escada 1	5,55	3,95	-	21,92	Metálica	-	-	Não	**3**	Patamar da escada necessita soldar/fixar, está trepidando.
Escada 2	5,55	3,95	-	21,92	Metálica	-	-	Não	**3**	Revestimento da laje danificada.
Quadra coberta	22,36	18,36	-	410,53	Metálica	Cimentado	Alvenaria / Alambrado	Não	**3**	Estrutura da cobertura com pontos de oxidação.
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Constru	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Pintura descascando.
Sala de Aula 2 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**3**	Piso próximo a porta da sala danificada. Pintura descascando.
Sala de Aula 3 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Pintura descascando.
Sala de Aula 4 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Pintura descascando.
Sala de Aula 5 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**1**	Pintura descascando.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sala de Aula 6 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Pintura descascando.		
Sala de Aula 7 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Tubos corrugados de elétrica desativados e não foram removidos. Pintura descascando.		
Sala de Aula 8 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Pintura descascando.		
Sala de Aula 9 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Pintura descascando.		
Sala de Aula 10 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Pintura descascando.		
Sala de Aula 11 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Tomada sem fixação. Há fiação exposta. Pintura descascando.		
Sala de Aula 12 - 1º Pav.	7,85	5,85	2,75	45,92	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	1	Pintura descascando.		
Sala de Leitura - 2º Pav.	7,73	5,85	2,87	45,22	Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre massa	Sim. PVC	0			
Sala de Informática - 2º Pav.	8,15	5,85	2,70	47,68	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. PVC	2	Caixa de passagem no teto sem acabamento, há fiação exposta. Revisar quadro de luz.		
Laboratório de Ciências - 2º Pav.	7,50	5,85	2,84	43,88	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Sim. Gesso	3	Infiltração forro e parede. Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, fiação exposta.		
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Fem. 1 - Térreo	3,05	2,94	2,95	8,97	Granilite	Azulejo	Não		0	2	2	0
Sanitário Funcionários Fem. 2 - Térreo	2,22	1,48	2,95	3,29	Granilite	Azulejo	Não		0	1	1	0
Sanitário Funcionários Masc. - Térreo	2,22	1,24	2,95	2,75	Granilite	Azulejo	Não		0	1	1	0
AVE Masc. Acessível - 1º Pav.	1,80	3,72	2,75	6,70	Granilite	Azulejo	Não	Há 1 trocador. Azulejo danificado, tubulação de hidráulica exposto.	2	1	1 / 1	0
AVE Fem. Acessível - 1º Pav.	1,77	3,71	2,75	6,57	Granilite	Azulejo	Não	Há 1 trocador	0	1	1 / 1	0
Sanitário Aluno Fem. - 2º Pav.	4,08	3,05	2,72	12,44	Cerâmico	Azulejo	Não		0	4	4	0
Sanitário Aluno Masc. - 2º Pav.	4,10	3,06	2,72	12,55	Cerâmico	Azulejo	Não		0	4	4	0
Sanitário Funcionários Cozinha - 2º Pav.	2,54	2,45	2,88	6,22	Cerâmico	Azulejo	Sim. PVC	Elétrica do chuveiro sem acabamento, fiação exposta.	2	1	1	1

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Informações Adicionais									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	219,74	Gradil	Área (m²)	225,72	
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		553,50					
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		-					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Gradis, guarda corpo, corrimão com pontos de oxidação. Portinhola entre a escada e o pátio interno do 2° pavimento sem fixação adequada, necessário revisar.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								Necessário alarme.
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM	16							Há 16 câmeras de segurança. Será padronizada.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	SIM								
Observações Gerais:	**Em 2023 houve desmoronamento do talude (encosta) interditando 3 salas de aula por quase 2 anos. Pintura das paredes e portas das salas de aula descascando. Fissura no granilite, mas não compromete a habitabilidade, segurança, somente estética. Rodapé de granilite danificada em diversos ambientes. Revisão na cobertura da quadra onde há problema de oxidação/corrosão. O acesso para a escola dos aluno é por uma rampa descendente, que nos dias de chuva entra água de chuva para dentro da escola, necessário resolver o sistema de drenagem. As tubulações de águas pluviais são aparentes, há necessidade de isolar para que não haja vandalismo. Há azulejos ocos/descolando no refeitório/ciruclação/pátio interno do 2° pavimento. O elevador estava interditado, com acúmulo de água no poço do elevador. Gradis, guarda corpo, corrimão com pontos de oxidação.**							

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Fechamento indevido da junta de dilatação entre pilares, mediante aplicação de argamassa cimentícia, localizado nas proximidades dos corredores de circulação das salas de aula.
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura metálica simples da Quadra Poliesportiva, sem tratamento térmico ou acústico, com danos, incluindo oxidação, corrosão e furos nas telhas e calhas que provocam vazamentos na área de jogos.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Trechos de oxidação e corrosão nas terças metálicas e pilares da estrutura da cobertura da Quadra Poliesportiva coberta, bem como nos alambrados laterais.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações na parede próxima à rampa de acesso dos alunos e nas paredes de fechamento no entorno da Torre do Reservatório de Água. Ausência de respaldo em todo o topo do muro externo. Na parede do refeitório, o azulejo encontra-se descolando. Necessário cantoneira nas paredes com azulejo.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Na escada, no ultimo pavimento, o piso do patamar encontra-se quebrado.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	SIM	As tubulações de AP e de esgoto, descem sem proteção, necessitando fechamento para evitar vandalismo.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	No 3º pavimento, atrás do sanitário, há infiltração.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Pontos de infiltração nas paredes da Torre do Reservatório de Água. Não foi possível acessar a casa de bombas, em razão de a entrada estar localizada em ponto elevado da torre, sem meio de acesso disponível.

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Rampas de acesso principal dos alunos e de acesso secundário descoberto até a Quadra Poliesportiva coberta sem corrimãos e sem piso tátil, em desconformidade com a ABNT NBR 9050. Como não há drenagem no término da rampa, quando chove, a água entra para o pátio.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	O elevador estava interditado, com acúmulo de água no poço do elevador.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	Há sanitários adaptados.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	Obs.: Em razão de processos erosivos e instabilidade do terreno, os taludes foram objeto de contenção por meio de sistema de solo grampeado.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	O acesso à escola é uma rampa
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Descamação da pintura nas paredes e vigas externas, bem como ausência de pintura nas paredes da rampa externa descoberta de acesso à Quadra Poliesportiva coberta.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19585	EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 01: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA



foto 02: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 03: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - TÉRREO



foto 04: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA




foto 05: DEPÓSITO 1 - TÉRREO



foto 06: COPA / REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS - TÉRREO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 07: CIRCULAÇÃO 4 - TÉRREO




foto 08: SALA DE PROFESSORES - TÉRREO



foto 09: DML - TÉRREO



foto 10: DML - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 11: DML - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE




foto 12: LAVANDERIA - TÉRREO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 13: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO




foto 14: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO



foto 15: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - TOMADA DE PADRÕES DIFERENTE. FIAÇÃO EXPOSTA



foto 16: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 17:DEPÓSITO 2 - TÉRREO



foto 18: SECRETARIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 19: SALA DO SECRETÁRIO - TÉRREO



foto 20: ASSISTENTE DIRETOR - TÉRREO



foto 21: ASSISTENTE DIRETOR - TÉRREO - TOMADA PADRÃO OBSOLETO DANIFICADA




foto 22: DIREÇÃO - TÉRREO




foto 23: DIREÇÃO - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE




foto 24: DEPÓSITO 3 - TÉRREO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 25: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - TÉRREO



foto 26: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - TÉRREO - PISO MANCHADO



foto 27: PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO - TÉRREO



foto 28: PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO - TÉRREO - PISO MANCHADO



foto 29: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO



foto 30: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO - FALTA ESPELHO NO PONTO DE ILUMINAÇÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 31: DEPÓSITO MATERIAIS ESCOLARES - TÉRREO



foto 32: DEPÓSITO MATERIAIS ESCOLARES - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 33: DEPÓSITO MATERIAIS ESCOLARES - TÉRREO - FALTA ACABAMENTO NA JUNTA DE DILATAÇÃO




foto 34: ALMOXARIFADO - TÉRREO



foto 35: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 1 - TÉRREO



foto 36: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 1 - TÉRREO - PISO MANCHADO



foto 37: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 2 - TÉRREO



foto 38: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - TÉRREO



foto 39: ESCADARIA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO




foto 40: POÇO DO ELEVADOR COM ÁGUA



foto 41: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO




foto 42: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 43: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 44: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 45: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO



foto 46: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO




foto 47: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO




foto 48: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 49: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO - GUIA DE BALIZAMENTO DANIFICADA



foto 50: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO - RECORTE NO PISO GRANILITE




foto 51: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO



foto 52: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO - RODAPÉ DANIFICADA




foto 53: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO



foto 54: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO - SOLEIRA DANIFICADA

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 55: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO




foto 56: SALA DE AULA 4 - 1º PAVIMENTO




foto 57: SALA DE AULA 5 - 1º PAVIMENTO



foto 58: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO




foto 59: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO




foto 60: SALA DE AULA 8 - 1º PAVIMENTO



foto 61: SALA DE AULA 9 - 1º PAVIMENTO



foto 62: SALA DE AULA 9 - 1º PAVIMENTO - FALTA ACABAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM




foto 63: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO




foto 64: SALA DE AULA 11 - 1º PAVIMENTO



foto 65: SALA DE AULA 11 - 1º PAVIMENTO - TOMADA DANIFICADA



foto 66: SALA DE AULA 11 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO PISO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA




foto 67: SALA DE AULA 12 - 1º PAVIMENTO




foto 68: AVE MASCULINO ACESSÍVEL - 1º PAVIMENTO



foto 69: AVE MASCULINO ACESSÍVEL - 1º PAVIMENTO - RECORTE NO PISO GRANILITE



foto 70: AVE MASCULINO ACESSÍVEL - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 71: AVE FEMININO ACESSÍVEL - 1º PAVIMENTO



foto 72: AVE FEMININO ACESSÍVEL - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 73: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 74: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 75: PÁTIO INTERNO - 2º PAVIMENTO



foto 76: PÁTIO INTERNO - 2º PAVIMENTO



foto 77: PÁTIO INTERNO - 2º PAVIMENTO



foto 78: PÁTIO INTERNO - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 79: PÁTIO INTERNO - 2º PAVIMENTO



foto 80: PATIO INTERNO - 2º PAVIMENTO - DESPLACAMENTO DE AZULEJO



foto 81: PATIO INTERNO - 2º PAVIMENTO - DESPLACAMENTO DE AZULEJO



foto 82: PALCO - 2º PAVIMENTO



foto 83: PALCO - 2º PAVIMENTO - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 84: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 85: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - PISO MANCHADO



foto 86: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 87: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - FALTA FINALIZAÇÃO DE FECHAMENTO E REVESTIMENTO



foto 88: DEPÓSITO 4 - 2º PAVIMENTO - SEM CHAVE



foto 89: REFEITÓRIO - 2º PAVIMENTO



foto 90: COZINHA - 2º PAVIMENTO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 91: COZINHA - 2º PAVIMENTO - TOMADA
PADRÃO OBSOLETO



foto 92:COZINHA - 2º PAVIMENTO - FORRO DE PVC
DANIFICADO. DE ACORDO COM OS COLABORADORES QUANDO CHOVE HÁ INFILTRAÇÃO



foto 93: COZINHA - 2º PAVIMENTO - FECHADURA
DANIFICADA



foto 94: COZINHA - 2º PAVIMENTO - FECHADURA
DANIFICADA



foto 95: COZINHA - 2º PAVIMENTO - FALTA CALAFETE
DA PIA



foto 96: COZINHA - 2º PAVIMENTO - DESPLACAMENTO
DE AZULEJO



foto 97: COZINHA - 2º PAVIMENTO - DESPLACAMENTO DE AZULEJO



foto 98: CIRCULAÇÃO COZINHA - 2º PAVIMENTO



foto 99: DESPENSA 1 - 2º PAVIMENTO



foto 100: DESPENSA 2 - 2º PAVIMENTO



foto 101: DESPENSA 2 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 102: DESPENSA 2 - 2º PAVIMENTO - FISSURA NO PISO GRANILITE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 103: BRINQUEDOTECA - 2º PAVIMENTO




foto 104: DEPÓSITO 5 - 2º PAVIMENTO



foto 105: DEPÓSITO 5 - 2º PAVIMENTO - GESSO ACARTONADO DANIFICADO



foto 106: CIRCULAÇÃO SANITÁRIO 1 - 2º PAVIMENTO



foto 107: CIRCULAÇÃO SANITÁRIO 2 - 2º PAVIMENTO




foto 108: DML - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 109: DML - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA EM CANALETA DE PVC



foto 110: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO



foto 111: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 112: SALA DE INFORMÁTICA - 2º PAVIMENTO



foto 113: SALA DE INFORMÁTICA - 2º PAVIMENTO - PISO GRANILITE COM FISSURA



foto 114: SALA DE INFORMÁTICA - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA




foto 115: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 2º PAVIMENTO



foto 116: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 2º PAVIMENTO
FIAÇÃO EXPOSTA



foto 117: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 2º
PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO FORRO



foto 118: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - 2º
PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 119: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º
PAVIMENTO



foto 120: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º
PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 121: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS - 2º PAVIMENTO



foto 122: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS - 2º PAVIMENTO



foto 123: ESCADA 2 - 2º PAVIMENTO - REVESTIMENTO DANIFICADO



foto 124: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO




foto 125: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 126: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 127: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 128: VISTA GERAL DO ACESSO À ESCOLA



foto 129: VISTA DA COBERTURA DA QUADRA



foto 130: RAMPA DE ACESSO À QUADRA. NÃO ATENDE NBR-9050 NA INCLINAÇÃO, FALTA CORRIMÃO



foto 131: GRADIL COM PONTOS DE FERRUGEM



foto 132: ACESSO À QUADRA DESATIVADA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PREF. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA



foto 133: PILAR METÁLICO DA QUADRA COBERTA COM PONTOS OXIDADOS



foto 134: TUBULAÇÃO SOLTA. FALTA MANUTENÇÃO