



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
10/04/2026

RD N.º PRE/DOB-038/2026

ASSUNTO Processo SEI n° 6022.2023/0006708-4 – Formalização de Termo de Aditamento n° 02 ao contrato n° 032/SIURB/2024, destinado a subsidiar o contrato n° 084/SPObras/2024, cujo objeto é a execução de obras e serviços de duplicação viária da Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo à Rua José Nicolau de Lima até as proximidades da Rua Satélite Ariel, na região Sul da Cidade de São Paulo.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

- O contrato n° 032/SIURB/2024 – Processo SEI n° 6022.2023/0006708-4, firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB e a São Paulo Obras – SPObras, cujo objeto é a prestação de Serviços Técnicos Especializados para Contratação, Gerenciamento e Fiscalização da Execução de Obras e Serviços de Duplicação Viária da Avenida Senador Teotônio Vilela;
- O contrato n° 084/SPObras/2024 – Processo SEI n° 7910.2023/0001053-8, firmado entre a São Paulo Obras – SPObras e o Consórcio Viário Teotônio Vilela (Arvek / Gestor), cujo objeto é a execução de obras e serviços de duplicação viária da Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo à Rua José Nicolau de Lima até as proximidades da Rua Satélite Ariel, na região Sul da Cidade de São Paulo; sob gerenciamento e fiscalização da Gerência de Obras de Viário – DOB/GOV;
- A necessidade de prorrogação do prazo de execução do contrato n° 084/SPObras/2024 até 09/01/2027 conforme Relatório Justificativo – TA n° 04 – doc. SEI n° 152535829;
- A necessidade de replanilhamento da Planilha de Serviços e Preços do contrato n° 084/SPObras/2024, alterando o valor de R\$22.257.026,47 para R\$26.661.317,10, isto é, um acréscimo de valor de R\$4.404.290,63, conforme Planilha de Aditamento – doc. SEI n° 152534166 e respectivas justificativas – doc. SEI n° 152266329, representando um acréscimo de 19,79% ao valor do contrato;
- Que, diante das alterações pretendidas no contrato n° 084/SPObras/2024, faz-se necessária a respectiva adequação ao contrato n° 032/SIURB/2024, prorrogando seu prazo de execução até 09/01/2027 conforme Cronograma de Desembolso – doc. SEI n° 152597700; e o replanilhamento da Planilha de Serviços e Preços, alterando o valor de R\$27.334.458,31 para R\$34.165.232,87, isto é, um acréscimo de valor de R\$6.830.774,56, conforme Planilha de Aditamento n° 02 – doc. SEI n° 152537054, representando um acréscimo de 24,99% ao valor do contrato;

10. Que, no replanilhamento da Planilha de Aditamento nº 02 – doc. SEI nº 152537054 indicada no item 6 acima, estão acrescidos os respectivos valores de obra, incidência de reajuste sobre os valores de obra, bem como a incidência de impostos sobre os valores de obra e reajuste (acumulados, saldos atuais e aditivo pretendido); além de ajustes necessários nos itens de Relatórios e Recursos Materiais;
11. Por fim, que as alterações de valor pretendidas para o contrato nº 084/SPObras/2024 (item 4) só serão formalizadas em SPObras, quando da devida adequação de valor do contrato nº 032/SIURB/2024 (item 5).

RESOLVE:

1. Autorizar o encaminhamento da solicitação de formalização de Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 032/SIURB/2024, através do Processo SEI nº 6022.2023/0006708-4 à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, por meio da Chefia de Gabinete, com a devida aprovação técnica e jurídica da São Paulo Obras – SPObras, sugerindo:

(i) A prorrogação do prazo de execução até 09/01/2027;

O Replanilhamento da Planilha de Serviços e Preços, alterando o valor de R\$27.334.458,31 para R\$34.165.232,87, isto é, um acréscimo de valor de R\$6.830.774,56.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 11/03/2026	SIGLA - DATA DOB – 11/03/2026	PRD Nº PRE/DOB- 038/2026	SIGLA - DATA DOB – 11/03/2026	SIGLA - DATA CHG – 10/04/2026
_____	_____	_____	_____	_____
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 10/04/2026, às 16:54.



HERALDO DUARTE
Diretor(a)

Em 11/04/2026, às 22:20.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 13/04/2026, às 10:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154522996** e o código CRC **CF6D53AF**.