



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
12/08/2025

RD N.º PRE/DOB-115/2025

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2022/0001211-3 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 06 ao contrato nº 037/SPOBRAS/2023 – Objeto: Construção da nova Unidade Educacional - EMEI Rua Manoel Bastos x Rua José Felipe Amaral x Rua Francisco Moreira (Setor 8404).

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o contrato nº 037/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construtora Progredior Ltda, tem por objeto a Construção da nova Unidade Educacional - EMEI Rua Manoel Bastos x Rua José Felipe Amaral x Rua Francisco Moreira (Setor 8404);
2. A elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI nº **105994348**, aprovando os novos preços conforme necessidade informada por meio da carta doc. SEI nº **103502162** presente no processo SEI nº **7910.2024/0001046-7** vinculado ao processo SEI do contrato;
3. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras da Educação, da adoção de **nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 127004037** readequada em suas quantidades, incluindo os novos preços constantes do RPA anteriormente citado, adicionando ao contrato o valor de R\$255.791,52 que representa 2,37% sobre o valor anterior do contrato e reduzindo o valor de -R\$255.791,52 que representa -2,37% sobre o valor anterior do contrato. Os valores positivos foram contrapostos aos valores negativos. Sendo assim, fica inalterado o valor do contrato e mantem-se o valor contratual de R\$12.855.990,53;
4. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que os percentuais acumulados de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas foram de 24,99% e os percentuais acumulados de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foram de -5,63%, os quais respeitam o limite estabelecido de até 25% do valor inicial do contrato, nos termos do § 6º do artigo 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da São Paulo Obras - SPObras, nos termos do § 1º do artigo 81 da Lei Federal

nº 13.303 de 30/06/2016, e nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021;

5. A alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado o novo **cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 129130516**, prorrogando o prazo de vigência contratual por mais 184 dias, a contar de 01/08/2025 até 31/01/2026.
6. Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VIII do contrato."

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº6 ao contrato nº 037/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas para:

1 - Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI nº **105994348;**

2 - Adotar nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº **127004037 readequada em suas quantidades, incluindo os novos preços constantes do RPA anteriormente citado, adicionando ao contrato o valor de R\$255.791,52 que representa 2,37% sobre o valor anterior do contrato e reduzindo o valor de -R\$255.791,52 que representa -2,37% sobre o valor anterior do contrato. Os valores positivos foram contrapostos aos valores negativos. Sendo assim, fica inalterado o valor do contrato e mantém-se o valor contratual de R\$12.855.990,53;**

3 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **129130516, prorrogando o prazo de vigência contratual por mais 184 dias, a contar de 01/08/2025 até 31/01/2026;**

4 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VIII do contrato."

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 22/07/2025	SIGLA - DATA DOB – 22/07/2025	PRD Nº PRE/DOB- 115/2025	SIGLA - DATA DOB – 22/07/2025	SIGLA - DATA CHG – 12/08/2025
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 12/08/2025, às 15:52.



Delson Jose Amador
Diretor(a)
Em 13/08/2025, às 12:14.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Chefe de Gabinete

Em 14/08/2025, às 14:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **131076215** e o código CRC **5F9EBB32**.

Referência: Processo nº 7910.2022/0001211-3

SEI nº 131076215